



# बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company

बिहार सरकार का एक उपक्रम

वेबसाइट: www.bsbccl.bih.nic.in

## BIHAR STATE BUILDING CONSTRUCTION CORPORATION LTD.

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company

A Government of Bihar Undertaking

Website: www.bsbccl.bih.nic.in

Build Green, Live Green!  
CIN:U45200BR2008SGC013513

पत्रांक: बी0एस0बी0सी0सी0एल0-90/2016-परामर्शी सेवा

दिनांक- /03/2017

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा

प्रबंध निदेशक।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक

बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड

पटना।

**विषय-माह फरवरी, 2017 तक बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड से प्राप्त कार्यों की समीक्षात्मक टिप्पणी।**

प्रसंग:-निगम का पत्रांक-511(अनु0) दिनांक-27.02.2017.

महाशय,

बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड से कुदरा (कैमुर) एवं शेरघाटी (गया) में बीज प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने हेतु आधारभूत संरचना का कार्य, राज्य के विभिन्न स्थलों पर 1000 मे0 टन के 13 गोदामों के निर्माण का कार्य एवं बिहटा बाजार समिति स्थित बीज प्रसंस्करण इकाई में कार्यालय भवन, 2000 मे0टन गोदाम, शेड आदि के निर्माण का कार्य बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 को प्राप्त हुई है।

निगम स्तर से जनवरी, 2017 तक की समीक्षात्मक टिप्पणी प्रासंगिक पत्र के माध्यम से प्रेषित की जा चुकी है। माह फरवरी, 2017 तक की समीक्षात्मक टिप्पणी निम्नवत् है।

### 2. भौतिक प्रगति

(i) कुदरा कैमुर परिसर में आधारभूत संरचना कार्य अन्तर्गत 06 अद्द गोदाम निर्माण कार्य में से गोदाम संख्या 1 से 6 में से गोदाम संख्या 3 एवं 6 में **Steel Structure** का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। गोदाम संख्या 1 एवं 2 में **Steel Structure** का कार्य प्रगति में है। शेष गोदाम का **Plinth level** तक कार्य पूर्ण हो चुका है। सभी कार्य प्रगति में है।

(ii) बीज संस्करण इकाई, शेरघाटी (गया) में 10000 मे0 टन गोदाम का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके निर्माण से 10000 मे0 टन भंडारण क्षमता का सृजन हुआ है।

(iii) राज्य के विभिन्न स्थलों पर 1000 मे0 टन के 13 अद्द गोदाम निर्माण के कार्य में से 11 अद्द गोदाम निर्माण का कार्य (गोपालगंज, मोहनिया, नवादा, भभुआ, कोचस, लखीसराय, नालन्दा, गया, अरवल, दिनारा एवं बारुण) पूर्ण किया जा चुका है। इसके निर्माण से 11000 मे0 टन भंडारण क्षमता का सृजन हुआ है। शेष 02 अद्द गोदाम मुजफ्फरपुर एवं डिहरी के लिये एन0 ओ0 सी0 प्राप्त नहीं होने के कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है।

(iv) बिहटा बाजार समिति में कार्यालय भवन, 2000 मे0 टन गोदाम एवं शेड निर्माण कार्य के लिये वास्तुविदीय नक्शा पत्रांक-3958 दिनांक-18.12.2014 द्वारा प्रेषित किया गया है। अनुमोदित नक्शा अब तक अप्राप्त है।

### 2.2 वित्तीय प्रगति

कुदरा (कैमुर) एवं शेरघाटी (गया) के लिये क्रमशः ₹34.67716 करोड़ एवं ₹16.97 करोड़ अर्थात् कुल ₹51.64716 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है जिसके विरुद्ध ₹35.00 करोड़ का आवंटन उपलब्ध कराया गया है। प्राप्त आवंटित राशि में से अब तक कुल ₹33.79 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

13 अद्द गोदाम निर्माण योजना के लिए कुल ₹12.461 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है जिसके विरुद्ध ₹4.00 करोड़ का आवंटन उपलब्ध कराया गया है। प्राप्त आवंटित राशि के विरुद्ध अब तक कुल ₹9.29 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। योजनावार अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन संलग्न है।

### 2.3 विभाग से निधि की उपलब्धता

कुदरा (कैमुर) एवं शेरघाटी (गया) के निर्माण कार्य के लिये कुल प्रशासनिक स्वीकृति ₹51.64716 करोड़ है जिसके विरुद्ध ₹35.00 करोड़ का आवंटन उपलब्ध कराया गया है। 1000 मे0 टन के 13 गोदामों के निर्माण कार्य

के लिये कुल प्रशासनिक स्वीकृति ₹12.461 करोड़ है जिसके विरुद्ध ₹4.00 करोड़ का आवंटन उपलब्ध कराया गया है। दोनों ही योजनाओं के लिये शेष ₹25.01 करोड़ का आवंटन शीघ्र उपलब्ध कराया जाये।

#### 2.4 निगम द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रेषण

निगम के पत्रांक-2990, दिनांक: 25.11.2016 द्वारा दिनांक-25.11.2016 तक के व्यय के लिए ₹38.35 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग को भेजा गया। अद्यतन व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र ही प्रेषित किया जा रहा है।

#### 2.5 भूमि संबंधी मामले.

1000 मे0 टन के 13 गोदामों के लिये मुजफ्फरपुर एवं डिहरी के लिये एन0ओ0सी0 अब तक अप्राप्त है, जिस कारण वहाँ कार्य प्रारंभ नहीं कराया जा सका है। निगम के पत्रांक- 2344, दिनांक-03.08.2015 एवं पत्रांक-600 दिनांक: 18.03.2016 द्वारा एन0ओ0सी0 उपलब्ध कराने के लिये आग्रह किया गया है। इसका या तो कोई हल निकाला जाये अथवा इसकी प्रशासनिक स्वीकृति को रद्द किया जाये।

#### 3. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

निगम द्वारा कार्यान्वित योजनाओं की समीक्षा हेतु प्रत्येक माह के तीसरे शुक्रवार को 11.00 बजे पूर्वाह्न निगम मुख्यालय के सभागार में एक बैठक आयोजित होगी। बैठक में भाग लेने हेतु एक नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने का कृपा की जाये ताकि कार्य प्रगति एवं समस्याओं का बेहतर अनुश्रवण हो एवं त्वरित कार्रवाई की जा सके।

#### 4. ध्यानाकर्षण हेतु प्रमुख मुद्दे

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 द्वारा सभी कार्यों के प्रभावी अनुश्रवण के लिए ऑन लाईन प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम लागू किया गया है। योजनाओं की अद्यतन जानकारी निगम के वेबसाईट [www.bsbcccl.bih.nic.in](http://www.bsbcccl.bih.nic.in) पर मौजूद ऑन लाईन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम लिंक द्वारा ली जा सकती है। इसके लिए यूजर आईडी एवं पारोवर्ड निगम के पत्रांक-1191 दिनांक-20.05.2016 द्वारा भेजी गयी है।

#### 5. अनुरोध


सभी योजनाओं की कुल प्रशासनिक स्वीकृति की राशि ₹64.10 करोड़ के विरुद्ध अब तक कुल ₹39.00 करोड़ का आवंटन उपलब्ध कराया गया है। योजनाओं पर कराये गये काग्र के विरुद्ध अब तक ₹40.99 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। निधि के अभाव में कार्यों की प्रगति प्रभावित हो रही है। कृपया शेष 64.10-39.00 = ₹25.10 करोड़ का आवंटन शीघ्र उपलब्ध कराया जाये।

अनु0:-यथोक्त।

विश्वासभाजन  
ह0/-  
(अमृत लाल मीणा)


ज्ञापांक:- 890(अग्र0) दिनांक:- 31/03/2017

प्रतिलिपि कृषि उत्पादन आयुक्त-सह-अध्यक्ष, बिहार राज्य बीज निगम लि0, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

  
30/3/17  
(अमृत लाल मीणा)

ज्ञापांक:- 890 दिनांक- 31/03/2017.

प्रतिलिपि : मुख्य महाप्रबंधक, सभी महाप्रबंधक, सभी क्षेत्रीय उप महाप्रबंधक, परियोजना प्रबंधक, आई0टी0 मैनेजर, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
महाप्रबंधक (प्रशासकीय सेवा)



क्रम संख्या	कि जाने वाले कार्ट का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	उपलब्ध कराई गई राशि	व्यय की गई राशि (सेंटेज सहित)	कार्य की अद्यतन प्रगति	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	अन्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	(i) बिहार राज्य बीज निगम के कुदरा (कैमुर) के परिसर में आधारभूत संरचना का कार्य। (06 अदद गोदाम) क्षमता : 28000 मे0टन	₹34.67716 करोड़ पत्रांक-728, दिनांक-31.12.2013 (कृषि विभाग के राज्यादेश संख्या पी0पी0एम0-190/2006-632 8, 6329 एवं 6330 दिनांक-20.12.2013)	₹20.00 करोड़ (वर्ष 2014-15 में)	₹33.79 करोड़	गोदाम नं0 03 में पी0ई0बी0 कार्य पूर्ण, रूफिंग एवं वॉल क्लैडिंग तथा बी0डी0एफ0 फ्लोरिंग का कार्य पूर्ण एवं रूफिंग कार्य प्रगति पर। गोदाम नं0 1 एवं 2 में पी0ई0बी0 कार्य प्रगति पर तथा शेष गोदामों का कार्य एंकर बोल्ट तक पूर्ण।	अप्रैल 2017	* निगम के पत्रांक-2990, दिनांक: 25.11.2016 द्वारा दिनांक-25.11.2016 तक सभी कार्यान्वित योजनाओं पर व्यय के लिए ₹38.35 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग को भेजा गया। * कुदरा (कैमुर) में असंतोषजनक कार्य हेतु संवेदक को डिबार किया गया है। * निगम के पत्रांक-511, दिनांक: 27.02.2017 द्वारा जनवरी 2017 तक की समीक्षात्मक टिप्पणी प्रेषित। * पत्रांक-1191, दिनांक-20.05.2016 के द्वारा बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड को पी0एम0आई0एस0 एवं मोबाईल ऐप का युजर आई डी एवं पार्सवर्ड उपलब्ध कराया गया। * दिनांक-30.01.2017 को ई-मेल का माध्यम से शेष आवंटन उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया।
	(ii) बिहार राज्य बीज निगम के शेरघाटी (गया) में बीज प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने हेतु आधारभूत संरचना के कार्य। (01 अदद गोदाम) क्षमता : 10000 मे0टन	₹16.97 करोड़ पत्रांक-728, दिनांक-31.12.2013 (कृषि विभाग के राज्यादेश संख्या पी0पी0एम0-190/2006-632 8, 6329 एवं 6330 दिनांक-20.12.2013)	₹10.00 करोड़ (वर्ष 2015-16 में)  ₹5.00 करोड़ (वर्ष 2016-17 में)  अर्थात् कुल ₹35.00 करोड़		कार्य पूर्ण। प्रशासी विभाग से आग्रह है कि हस्तांतरण हेतु आवश्यक कार्रवाई करें।	-	आवंटन की आवश्यकता। आवंटन के अभाव में कार्य बाधित होने की संभावना।
2	राज्य के विभिन्न स्थलों पर 1000 मे0 टन के 10 गोदामों का निर्माण कार्य। कुल क्षमता : 13000 मे0टन	₹12.461 करोड़ पत्रांक-728, दिनांक 31.12.2013 (कृषि विभाग के राज्यादेश संख्या पी0पी0एम0-190/2006-632 8, 6329 एवं 6330 दिनांक-20.12.2013) पत्रांक-834 दिनांक-29.7.2014 (दिनारा के लिए ₹93.50 लाख एवं शेष के लिए 96.05 लाख प्रति अदद की दर से )	₹4.00 करोड़ (वर्ष 2013-14 में)	₹09.29 करोड़	* कार्य पूर्ण एवं हस्तान्तरित : (कुल 8 अदद)। मोहगिया, नयापा, मनुआ, कोयरा, लखीसराय, गया, दिनारा और बारुन। * कार्य पूर्ण एवं हस्तान्तरण की प्रक्रिया में : (कुल 3 अदद) गोपालगंज, नालंदा एवं अरवल। (कुल क्षमता : 11000 मे0टन) * एन0ओ0सी0 अप्राप्त/स्थल अप्राप्त : (कुल 2 अदद) अहियापुर बाजार समिति (मुजफ्फरपुर) एवं डिहरी (रोहतास)। कुल क्षमता : 2000 मे0टन	-	* निगम के पत्रांक-2344, दिनांक-03.08.2015 एवं पत्रांक-600, दिनांक: 18.03.2016 द्वारा 2 जगहों के लिए एन0ओ0सी0 उपलब्ध कराने हेतु तथा उपलब्धता न हो पाने की स्थिति में स्थगित करने हेतु आग्रह। * पत्रांक-1263 दिनांक-29.09.15 द्वारा प्रशासी विभाग से दोनों जगहों पर स्थल उपलब्धता हेतु आश्वासन प्राप्त। * मुजफ्फरपुर (अहियापुर बाजार समिति) में लंबे समय से कार्य प्रारंभ न हो पाने के कारण संवेदक को अग्रधन की राशि वापस कर दी गई है।  आवंटन की आवश्यकता।

क्रम संख्या	किए जाने वाले कार्य का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसन	उत्पन्न कराई गई राशि	व्यय की गई राशि (संलग्न सहित)	कार्य का अद्यतन प्रगति	कार्य पूरा होने की संभावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
3	बिहटा बाजार समिति स्थित बीज प्रसंस्करण इकाई में कार्यालय भवन, 2000 मे0टन गोदाम, शेड आदि का निर्माण कार्य।	-	-	-	-	-	<p>* निगम के पत्रांक-3958 दिनांक-18.12.2014 द्वारा संशोधित वास्तुविदीय नक्शा अनुमोदन हेतु समर्पित कर दिया गया जिसका अनुमोदन अप्राप्त है।</p> <p>* पत्रांक-1549 दिनांक-16.05.2015 एवं पत्रांक-2344, दिनांक-03.08.2015 एवं पत्रांक-601, दिनांक: 18.03.2016 द्वारा स्मारित किया गया।</p> <p>* पत्रांक-1263 दिनांक-29.09.15 द्वारा प्रशासी विभाग से ₹15.3329 करोड़ की आवंटन स्वीकृति बिहार सरकार से प्राप्त होने के बाद प्रशासनिक स्वीकृति देने का आश्वासन प्राप्त।</p>