



Build Green, Live Green!  
CIN: U45200BR2008SGC013513

# बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company

बिहार सरकार का एक उपक्रम

वेबसाइट: www.bsbcl.bih.nic.in

**BIHAR STATE BUILDING CONSTRUCTION CORPORATION LTD.**

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company

A Government of Bihar Undertaking

Website: www.bsbcl.bih.nic.in

पत्रांक : बी0एस0बी0सी0सी0एल0-90/2016-परामर्शी सेवा 65(अ-30)

दिनांक- 10-11/2018

प्रेषक,

रमेश कुमार  
मुख्य महाप्रबंधक।

सेवा में,

निदेशक,  
बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी,  
मीठापुर कृषि परिक्षेत्र परिसर, पटना।

**विषय : माह दिसम्बर, 2017 तक बीज प्रमाणन एजेंसी से प्राप्त कार्यों की समीक्षात्मक टिप्पणी।**

प्रसंग- निगम के पत्रांक-2933(अनु0) दिनांक-21.09.2017.

महाशय,

बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी के अंतर्गत कुदरा, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर में तीन क्षेत्रीय कार्यालयों के निर्माण कार्य की योजना, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 को प्राप्त हुई थी। निर्माण कार्य के लिये प्रशासनिक स्वीकृति की कुल राशि ₹3.36 करोड़ प्राप्त है। निगम स्तर पर माह अगस्त, 2017 तक कराये गये समीक्षात्मक टिप्पणी प्रासंगिक पत्र के माध्यम से पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है। माह दिसम्बर, 2017 तक की समीक्षात्मक टिप्पणी निम्नवत् है।

## 2. भौतिक प्रगति

प्राप्त सभी कार्य कुदरा, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

### 2.2 वित्तीय प्रगति

तीन क्षेत्रीय कार्यालयों के निर्माण कार्य की कुल प्रशासनिक स्वीकृति ₹3.36 करोड़ है जिसके विरुद्ध ₹3.36 करोड़ का आवंटन उपलब्ध कराया गया है। प्राप्त आवंटित राशि में से अब तक कुल ₹2.48 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। योजनावार अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन संलग्न है।

### 2.3 विभाग से निधि की उपलब्धता

तीन क्षेत्रीय कार्यालयों के निर्माण कार्य की कुल प्रशासनिक स्वीकृति ₹3.36 करोड़ है जिसके विरुद्ध ₹3.36 करोड़ का आवंटन उपलब्ध कराया गया है। आवंटन की आवश्यकता नहीं है।

### 2.4 निगम द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रेषण

कार्य का पूर्ण भुगतान होने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जायेगा।

### 2.5 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

निगम द्वारा कार्यान्वित योजनाओं की समीक्षा हेतु प्रत्येक माह के दूसरे शुक्रवार को 11.00 बजे पूर्वाह्न निगम मुख्यालय के सभागार में एक बैठक आयोजित होती है। बैठक में भाग लेने हेतु एक नोडल पदाधिकारी को भेजने की कृपा की जाये ताकि कार्य प्रगति एवं समस्याओं का बेहतर अनुश्रवण हो एवं त्वरित कार्रवाई की जा सके।

### 2.6 ध्यानाकर्षण हेतु प्रमुख मुद्दे

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 द्वारा सभी कार्यों के प्रभावी अनुश्रवण के लिए ऑन लाईन प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम लागू किया गया है। योजनाओं की अद्यतन जानकारी निगम के वेबसाइट www.bsbcl.bih.nic.in पर मौजूद ऑन लाईन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम लिंक द्वारा ली जा सकती है। इसके लिए यूजर आई डी एवं पासवर्ड निगम के पत्रांक-1192 दिनांक-20.05.2016 द्वारा निदेशक, बीज प्रमाणन एजेंसी को उपलब्ध करा दिया गया है।


### 3. अनुरोध

अनुरोध है कि विभागीय स्तर से भी कार्यों की समीक्षा/अनुश्रवण कराने की कृपा की जाये एवं इस पर अगर निगम द्वारा कोई कार्रवाई अपेक्षित हो तो कृपया अवगत कराया जाये। सम्बन्धित पदाधिकारियों को पूर्ण भवन शीघ्र प्राप्त करने का निदेश दिया जाये।

अनु०:-यथोक्त।



विश्वासभाजन



(रमेश कुमार)

ज्ञापांक:- 65 दिनांक- 10/01/2018

प्रतिलिपि :सभी महाप्रबंधक, सभी क्षेत्रीय उप महाप्रबंधक, परियोजना प्रबंधक, आई0टी0 मैनेजर, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



महाप्रबंधक (परामर्शी सेवा)

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना।

दिनांक : 10.12.2017

विभाग का नाम : बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी

क्रम संख्या	किए जाने वाले कार्य का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	उपलब्ध कराई गई राशि	व्यय की गई राशि (सेंटेज सहित)	कार्य की अद्यतन प्रगति	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	तीन क्षेत्रीय कार्यालयों का निर्माण कार्य। (कुदरा, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर)	₹3.36 करोड़ पत्रांक-2648, दिनांक-14.10.2014 (कृषि विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-5222 पी0पी0एम0 दिनांक-23.10 2013)	₹2.33 करोड़ (2014-15 में) ₹1.03 करोड़ (2016-17 में)  अर्थात् कुल ₹3.36 करोड़	₹02.48 करोड़	* कार्य पूर्ण एवं हस्तांतरित : (कुल 2 अदद) मुजफ्फरपुर एवं कुदरा। * कार्य पूर्ण : (कुल 1 अदद) भागलपुर। कार्यालय विगत लगभग 10-11 महीनों से उपयोग में लाया जा रहा है, परंतु अब तक हस्तांतरण नहीं लिया गया है।  <u>प्रशासी विभाग से आग्रह है कि लंबित हस्तांतरण हेतु आवश्यक कार्रवाई करें।</u>	-	* पत्रांक-1192, दिनांक-20.05.2016 के द्वारा निदेशक, बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी को पी0एम0आई0एस0 एवं मोबाईल ऐप का युजर आई डी एवं पार्सवर्ड उपलब्ध कराया गया। * निगम के पत्रांक-2933, दिनांक: 21.09.2017 द्वारा अगस्त 2017 तक की समीक्षात्मक टिप्पणी प्रेषित। * प्रशासी विभाग के पत्रांक-709, दिनांक-11.08.2017 द्वारा संबंधित उप निदेशक (बीज प्रमाणन) से पूर्ण भवनों का हस्तांतरण लिये जाने को कहा गया है।

Amrta

M3