



Build Green, Live Green!  
CIN:U45200BR2008SGC013513

# बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company

बिहार सरकार का एक उपक्रम

वेबसाइट: www.bsbcccl.bih.nic.in

## BIHAR STATE BUILDING CONSTRUCTION CORPORATION LTD.

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company

A Government of Bihar Undertaking

Website: www.bsbcccl.bih.nic.in

पत्रांक: बी0एस0बी0सी0सी0एल0-85/2016-परामर्शी सेवा

दिनांक : /05/2017

प्रेषक,

**अमृत लाल मीणा**

प्रबंध निदेशक।

सेवा में,

**प्रधान सचिव/सचिव**

ग्रामीण विकास विभाग

बिहार, पटना।

**विषय:- माह अप्रैल, 2017 तक ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त कार्यों की समीक्षात्मक टिप्पणी।**

विषय:-निगम का पत्रांक-806(अनु0) दिनांक-20.02.2017.

महाशय,

ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत बिहार ग्रामीण विकास सोसाइटी के रेड क्रॉस भवन के द्वितीय एवं चतुर्थ तल के सुसज्जीकरण कार्य की योजना, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 को प्राप्त हुई थी। कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति की राशि ₹112.18414 लाख है। अब तक इस कार्य के लिये ₹78.5289 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है।

निगम स्तर पर माह जनवरी, 2017 तक की समीक्षात्मक टिप्पणी प्रासंगिक पत्र के माध्यम से पूर्व में प्रेषित है। माह फरवरी, 2017 तक की समीक्षात्मक टिप्पणी निम्नवत् है।

### **2. भौतिक प्रगति**

बिहार ग्रामीण विकास सोसाइटी के रेड क्रॉस भवन के द्वितीय एवं चतुर्थ तल के सुसज्जीकरण कार्य की योजना को पूर्ण कर लिया गया है।

### **2.2 वित्तीय प्रगति**

बिहार ग्रामीण विकास सोसाइटी के रेड क्रॉस भवन के द्वितीय एवं चतुर्थ तल के सुसज्जीकरण कार्य की कुल प्रशासनिक स्वीकृति ₹112.18414 लाख है, जिसके विरुद्ध ₹78.5289 लाख का आवंटन उपलब्ध कराया गया है। सम्बेदक को 109.94 लाख का भुगतान किया जा चुका है।

### **2.3 विभाग से निधि की उपलब्धता**

बिहार ग्रामीण विकास सोसाइटी के रेड क्रॉस भवन के द्वितीय एवं चतुर्थ तल के सुसज्जीकरण कार्य की कुल प्रशासनिक स्वीकृति ₹112.18414 लाख है, जिसके विरुद्ध ₹78.5289 लाख का आवंटन उपलब्ध कराया गया है। उक्त कार्य को पूर्ण किया जा चुका है, जिसकी कुल लागत राशि ₹110.94 लाख है। अतएव शेष आवंटन ₹32.4111 लाख शीघ्र उपलब्ध कराया जाये।

### **2.4 निगम द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रेषण**


पूर्व में निगम के पत्रांक-3301, दिनांक: 05.11.2015 द्वारा ₹49.72 लाख के व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग को भेजा गया था। शेष आवंटन उपलब्ध कराने के पश्चात कुल व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित कर दिया जायेगा।

### 3. अनुरोध

अनुरोध है कि ₹30.2611 लाख का शेष आवंटन उपलब्ध कराया जाये ताकि संपादित कार्य का पूर्ण भुगतान कर उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित किया जा सके। निगम द्वारा आयोजित बैठक में आपके विभाग के प्रतिनिधि भाग नहीं लेते हैं। उन्हें बैठक में भाग लेने का निदेश दिया जाये।


अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

  
15.5.17  
(अमृत लाल मीणा)

ज्ञापांक:- 1289 दिनांक- 15/05/2017.

प्रतिलिपि : मुख्य महाप्रबंधक, सभी महाप्रबंधक, सभी क्षेत्रीय उप महाप्रबंधक, परियोजना प्रबंधक, आईटीओ मैनेजर, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

  
महाप्रबंधक (प्रामर्शी सेवा)

विभाग का नाम : ग्रामीण विकास विभाग

क्रम संख्या	किए जाने वाले कार्य का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	उपलब्ध कराई गई राशि	व्यय की गई राशि	कार्य की अद्यतन प्रगति	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बिहार ग्रामीण विकास सोसाइटी के रेड कॉस भवन के द्वितीय एवं चतुर्थ तल के सुसज्जीकरण एवं विद्युतीकरण आदि का कार्य।	₹112.18414 लाख पत्र ज्ञापांक-197820, दिनांक-26.08.2014	₹78.5289 लाख (वर्ष 2014-15 में)	₹78.5289 लाख	कार्य पूर्ण।  प्रशासी विभाग से आवंटन उपलब्धता हेतु नोडल पदाधिकारी की दिनांक-20.01.2017 की बैठक के दौरान आग्रह किया गया।  * ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक-300950, दिनांक-20.02.2017 के द्वारा बताया गया कि आपूर्ति किये गये सामग्रियों की सूची संबंधित उपमहाप्रबंधक से प्राप्त हो गई है। परन्तु अंतिम परित विपत्र की सत्यापित प्रति एवं सामग्रियों से संबंधित गारंटी/वारंटी के कागजात उपलब्ध नहीं कराये गये हैं।  * निगम द्वारा गारंटी/वारंटी का कागजात उपलब्ध करा दिया गया है। शेष आवंटन उपलब्ध कराने का प्रशासी विभाग से आग्रह है।	-	* निगम के पत्रांक-3301, दिनांक-05.11.2015 द्वारा दिनांक-31.03.2015 तक के व्यय के लिए ₹49.72 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग को भेजा गया।  * पत्रांक-1187, दिनांक-20.05.2016 के द्वारा अवर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग को पी0एम0आई0एस0 एवं मोबाईल ऐप का युजर आई डी एवं पार्सवर्ड उपलब्ध कराया गया।  * निगम के पत्रांक-806, दिनांक: 27.03.2017 द्वारा फरवरी 2017 तक की समीक्षात्मक टिप्पणी प्रेषित।  * कार्य की कुल लागत राशि : ₹110.94 लाख प्राप्त आवंटन : ₹78.5289 लाख आवंटन की आवश्यकता : ₹32.4111 लाख