



बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company

बिहार सरकार का एक उपक्रम

वेबसाइट: www.bsbcccl.bih.nic.in

BIHAR STATE BUILDING CONSTRUCTION CORPORATION LTD.

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company

A Government of Bihar Undertaking

Website: www.bsbcccl.bih.nic.in

Build Green, Live Green!
CIN:U45200BR2008SGC013513

पत्रांक : बी0एस0बी0सी0सी0एल0-91/2016-परामर्शी सेवा

दिनांक : /05/2017

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
प्रबंध निदेशक,

सेवा में,

प्रधान सचिव,
स्वास्थ्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:-माह अप्रैल, 2017 तक 201 पी0एच0सी0 से सी0एच0सी0 में उत्कमण कार्य के लिये प्राप्त योजनाओं की समीक्षात्मक टिप्पणी।

प्रसंग:-निगम का पत्रांक-862(अनु0) दिनांक-30.03.2017.

महाशय,

स्वास्थ्य विभाग से अब तक 201 पी0एच0सी0 से सी0एच0सी0 में उत्कमण कार्य की योजना, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 को प्राप्त हुई है। 201 पी0एच0सी0 से सी0एच0सी0 में उत्कमण कार्य के लिये ₹656.87405 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है। प्रासंगिक पत्र के माध्यम से फरवरी, 2017 तक कराये गये कार्यों की समीक्षात्मक टिप्पणी प्रेषित की गयी थी।

माह अप्रैल, 2017 तक की समीक्षात्मक टिप्पणी निम्नवत् है।

2. भौतिक प्रगति

201 पी0एच0सी0 से सी0एच0सी0 में उत्कमण कार्य की योजना में से 180 योजनाएँ पूर्ण हो चुकी है। शेष योजनाओं में से 11 योजनाओं का कार्य विभिन्न चरणों में प्रगति पर है। 10 योजनाएँ एन0ओ0सी0 प्राप्त नहीं होने/स्थल प्राप्त नहीं होने के कारण पत्रांक-2347 दिनांक-03.08.2015 द्वारा वापस की जा चुकी है।

2.2 वित्तीय प्रगति

201 पी0एच0सी0 से सी0एच0सी0 में उत्कमण कार्य के लिये प्रशासनिक स्वीकृति की कुल राशि ₹656.87405 करोड़ के विरुद्ध अब तक ₹481.27482 करोड़ का आवंटन उपलब्ध कराया गया है। इसके अतिरिक्त जमा राशि पर अर्जित ₹121.96 करोड़ की ब्याज की राशि को जोड़कर कुल ₹603.24 करोड़ में से अब तक कुल ₹521.39 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

2.3 भूमि संबंधी मामले

परिहार (सीतामढ़ी) में 2-2 ब्लॉक का निर्माण किया जाना था। ब्लॉक-1 के लिए स्थल अप्राप्त रहने के कारण मात्र ब्लॉक-2 का निर्माण किया जा सका है। वैसी 10 योजनाएँ जिसके लिये स्थल अनुपलब्ध/एन0ओ0सी0 अप्राप्त को वापस किया गया है, में से अलौली, खगड़िया में स्थल प्राप्त हो गया है। निविदा आमंत्रित की गयी है। सिंहेश्वर स्थान, मधेपुरा में ब्लॉक-1 के लिये स्थल प्राप्त हो गया है। निविदा आमंत्रित की गयी है।

2.4 विभाग से निधि की उपलब्धता

201 पी0एच0सी0 से सी0एच0सी0 में उत्कमण कार्य की कुल प्रशासनिक स्वीकृति ₹656.87405 करोड़ है, जिसके विरुद्ध ₹603.24 करोड़ (ब्याज की राशि को जोड़कर) की राशि उपलब्ध हुई है। तत्काल निधि की आवश्यकता नहीं है।

2.5 निगम द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रेषण

निगम के पत्रांक-3191, दिनांक: 26.10.2015 द्वारा 31.03.2015 तक हुए व्यय के लिए ₹396.94 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा जा चुका है। 31.03.2016 तक के व्यय के लिये उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र प्रेषित की जायेगी।

2.6 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

निगम द्वारा कार्यान्वित योजनाओं की समीक्षा हेतु प्रत्येक माह के तीसरे शुक्रवार को 11.00 बजे पूर्वाह्न निगम मुख्यालय के सभागार में एक बैठक आयोजित होगी। बैठक में भाग लेने हेतु एक नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने की कृपा की जाये ताकि कार्य प्रगति एवं समस्याओं का बेहतर अनुश्रवण हो एवं त्वरित कार्रवाई की जा सके। आयोजित बैठक में आपके नोडल पदाधिकारी भाग नहीं लेते हैं। उन्हें मासिक समीक्षात्मक बैठक में भाग लेने के लिये निर्देशित करें।

2.7 ध्यानाकर्षण हेतु प्रमुख मुद्दे


बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 द्वारा सभी कार्यों के प्रभावी अनुश्रवण के लिए ऑन लाईन प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम लागू किया गया है। योजनाओं की अद्यतन जानकारी निगम के वेबसाईट www.bsbcl.bih.nic.in पर मौजूद ऑन लाईन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम लिंक एवं मोबाईल एप के द्वारा भी ली जा सकती है। इसके लिए यूजर आई डी एवं पासवर्ड निगम के पत्रांक-1193, दिनांक-20.05.2016 के द्वारा अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग को पूर्व में उपलब्ध कराया जा चुका है।

3. अनुरोध

अनुरोध है कि विभागीय स्तर से भी कार्यों की समीक्षा/अनुश्रवण कराने की कृपा की जाये एवं इस पर अगर निगम द्वारा कोई कार्रवाई अपेक्षित हो तो कृपया अवगत कराया जाये तथा जिन कार्यस्थलों के लिये निर्विवादित तरीके से जमीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है, उन पर सुविचारित निर्णय लेकर इनका या तो कोई हल निकाला जाये अथवा प्रशासनिक स्वीकृति रद्द कर दिया जाये।

अनु0:-यथोक्त।

विश्वासभाजन




(अमृत लाल मीणा)

16/5/17

ज्ञापांक:-1326 दिनांक- 17/05/2017.

प्रतिलिपि : मुख्य महाप्रबंधक, सभी महाप्रबंधक, सभी क्षेत्रीय उप महाप्रबंधक, परियोजना प्रबंधक, आई0टी0 मैनेजर, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


महाप्रबंधक (परामर्शी सेवा)

विभाग का नाम : स्वास्थ्य विभाग

कम संख्या	किए जाने वाले कार्य का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	उपलब्ध कराई गई राशि	व्यय की गई राशि	कार्य की अद्यतन प्रगति	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<p>201 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उन्नतकरण का कार्य।</p> <p>* 192 योजनाओं के लिए स्थल उपलब्ध।</p> <p>* 9 योजनाओं के लिए स्थल अनुपलब्ध :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. बैरिया (पंचपरण) 2. हायाघाट (दरभंगा) 3. घोघरडीहा (मधुबनी) 4. जमालपुर (मुँगेर) 5. भगवानपुर (बेगूसराय) 6. कोइलवर (भोजपुर) 7. नोखा (रोहतास) 8. रामगढ़ (कैमूर) 9. दरौली (सीवान) <p>अलौली (खगड़िया) के लिये जुलाई 2016 में एनओसी उपलब्ध हुआ है।</p>	<p>* कुल 201 स्थलों के लिए, ₹656.87405 करोड़ पत्रांक-1098(10) दिनांक-19.11.13</p> <p>* उपलब्ध 192 स्थलों के लिए प्रशासनिक स्वीकृति, ₹628.68 करोड़</p>	<p>* ₹288.79 करोड़ (वर्ष 2008-09 से वर्ष 2014-2015 के बीच) ₹0.50982 करोड़ (केसरिया के चाहरदिवारी के लिए) (वर्ष 2015-16) ₹96.975 करोड़ (वर्ष 2016-17) ₹95.00 करोड़ (वर्ष 2016-17)</p> <p>* अद्यतन अर्जित ब्याज की राशि ₹121.96 करोड़ अर्थात् कुल ₹603.24 करोड़</p>	₹521.39 करोड़	<p>* कार्य पूर्ण एवं हस्तांतरित : 168</p> <p>* कार्य पूर्ण एवं हस्तांतरण की प्रक्रिया में : 12</p> <p>* स्थल अनुपलब्ध : 09</p> <p>* कार्य प्रगति पर : 11</p> <p>कुल-200</p> <p>अलौली (खगड़िया) के लिये जुलाई 2016 में एनओसी उपलब्ध हुआ है। पत्रांक-1915, दिनांक-10.08.2016 द्वारा प्रशासी विभाग से उक्त निर्माण हेतु सहमति माँगी गई थी, जिसकी स्वीकृति पत्रांक-52(10), दिनांक-24.01.2017 द्वारा प्राप्त। <i>निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में।</i></p> <p>सिंधेश्वरस्थान (मधेपुरा) में ब्लॉक-1 के लिए स्थल प्राप्त। <i>निविदा आमंत्रण किया जाना है।</i></p> <p>पत्र ज्ञापांक-29(10), दिनांक-17.01.2017 द्वारा रैम्प एवं प्रसव कक्ष के साथ शौचालय का प्रावधान करने हेतु कहा गया है। <i>प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।</i></p>	अप्रैल 2017 तक	<p>* निगम के पत्रांक-2347, दिनांक: 03.08.2015 के द्वारा अनुपलब्ध स्थलों की 10 योजनाएँ वापस।</p> <p>* निगम के पत्रांक-3191, दिनांक: 26.10.2015 द्वारा 31.03.2015 तक के व्यय के लिए ₹396.94 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग को भेजा गया था।</p> <p>* परिहार (सीतामढ़ी) में ब्लॉक-1 के लिए स्थल अप्राप्त।</p> <p>* पत्रांक-1193, दिनांक-20.05.2016 के द्वारा अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग को पीओआईओएसओ एवं मोबाईल ऐप का युजर आई डी एवं पार्सवर्ड उपलब्ध कराया गया।</p> <p>* निगम के पत्रांक-862, दिनांक: 30.03.2017 द्वारा फरवरी 2017 तक की समीक्षात्मक टिप्पणी प्रेषित।</p> <p>* प्रशासी विभाग के पत्रांक-51(10), दिनांक-24.01.2017 द्वारा अनुपलब्ध स्थलों के संबंध में सभी संबंधित समाहर्ता को पत्र भेजा गया है।</p>