



Build Green, Live Green!
CIN:U45200BR2008SGC013513

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company

बिहार सरकार का एक उपक्रम

वेबसाइट: www.bsbcl.bih.nic.in

BIHAR STATE BUILDING CONSTRUCTION CORPORATION LTD.

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company

A Government of Bihar Undertaking

Website: www.bsbcl.bih.nic.in

पत्रांक: बी0एस0बी0सी0सी0एल0-85/2016-परामर्श सेवा 2988 (अनु) दिनांक : 25/9/2017

प्रेषक,

साकेत कुमार
प्रबंध निदेशक।

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव
ग्रामीण विकास विभाग
बिहार, पटना।

विषय:— माह अगस्त, 2017 तक ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त कार्यों की समीक्षात्मक टिप्पणी।

विषय:—निगम का पत्रांक—2453(अनु0) दिनांक—01.08.2017.

महाशय,

ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत बिहार ग्रामीण विकास सोसाइटी के रेड कॉस भवन के द्वितीय एवं चतुर्थ तल के सुसज्जीकरण कार्य की योजना, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 को प्राप्त हुई थी। कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति की राशि ₹112.18414 लाख है। अब तक इस कार्य के लिये ₹78.5289 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है।

निगम स्तर पर माह जून, 2017 तक की समीक्षात्मक टिप्पणी प्रासंगिक पत्र के माध्यम से पूर्व में प्रेषित है। माह अगस्त, 2017 तक की समीक्षात्मक टिप्पणी निम्नवत् है।

2. भौतिक प्रगति

बिहार ग्रामीण विकास सोसाइटी के रेड कॉस भवन के द्वितीय एवं चतुर्थ तल के सुसज्जीकरण कार्य की योजना को पूर्ण कर लिया गया है।

2.2 वित्तीय प्रगति

बिहार ग्रामीण विकास सोसाइटी के रेड कॉस भवन के द्वितीय एवं चतुर्थ तल के सुसज्जीकरण कार्य की कुल प्रशासनिक स्वीकृति ₹112.18414 लाख है, जिसके विरुद्ध ₹78.5289 लाख का आवंटन उपलब्ध कराया गया है। सम्वेदक को 109.94 लाख का भुगतान किया जा चुका है।

2.3 विभाग से निधि की उपलब्धता

बिहार ग्रामीण विकास सोसाइटी के रेड कॉस भवन के द्वितीय एवं चतुर्थ तल के सुसज्जीकरण कार्य की कुल प्रशासनिक स्वीकृति ₹112.18414 लाख है, जिसके विरुद्ध ₹78.5289 लाख का आवंटन उपलब्ध कराया गया है। उक्त कार्य को पूर्ण किया जा चुका है, जिसकी कुल लागत राशि ₹110.94 लाख है। अतएव शेष आवंटन ₹32.4111 लाख शीघ्र उपलब्ध कराया जाये।

2.4 निगम द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रेषण

पूर्व में निगम के पत्रांक—3301, दिनांक: 05.11.2015 द्वारा ₹49.72 लाख के व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग को भेजा गया था। शेष आवंटन उपलब्ध कराने के पश्चात कुल व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित कर दिया जायेगा।

K. K. K.

3. घ्यानाकर्षण:

मासिक बैठक में नोडल पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि आपूर्ति किये गये सामग्रियों की सूची अंतिम पारित विपत्र की सत्यापित प्रति तथा T & P Material के Guarantee / Warranty card संबंधित को उपलब्ध करा दिया गया है।

कृपया योजना को प्राप्त करने के निदेश संबंधित को दिया जाये।

4. अनुरोध

अनुरोध है कि ₹30.2611 लाख का शेष आवंटन उपलब्ध कराया जाये ताकि संपादित कार्य का पूर्ण भुगतान कर उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित किया जा सके। निगम द्वारा आयोजित बैठक में आपके विभाग के प्रतिनिधि भाग नहीं लेते हैं। उन्हें बैठक में भाग लेने का निदेश दिया जाये।

अनु०:—यथोक्त।

विश्वासभाजन

Krupa

23/9

(साकेत कुमार)

ज्ञापांक:-2988 दिनांक- 25/09/2017

प्रतिलिपि : मुख्य महाप्रबंधक, सभी महाप्रबंधक, सभी क्षेत्रीय उप महाप्रबंधक, परियोजना प्रबंधक, आई0टी0 मैनेजर, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Krupa

महाप्रबंधक (परामर्शी सेवा)