



Build Green, Live Green!
CIN:U45200BR2008SGC013513

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company

बिहार सरकार का एक उपक्रम

वेबसाइट: www.bsbcl.bih.nic.in

BIHAR STATE BUILDING CONSTRUCTION CORPORATION LTD.

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company

A Government of Bihar Undertaking

Website: www.bsbcl.bih.nic.in

पत्रांक : बी0एस0बी0सी0सी0एल0-24/2014-परामर्शी सेवा 2970 (3-79) दिनांक : 25/9/2017

प्रेषक,

साकेत कुमार

प्रबंध निदेशक।

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव

उद्योग विभाग

बिहार, पटना।

विषय : माह अगस्त, 2017 तक उद्योग विभाग से प्राप्त कार्यों की समीक्षात्मक टिप्पणी।

प्रसंग:-निगम का पत्रांक-2445(अनु0) दिनांक-01.08.2017.

महाशय,

उद्योग विभाग से कुल 07 अदद योजनाएँ अब तक प्राप्त हुई हैं, जिनमें से कुल 04 अदद योजनाओं की समेकित प्रशासनिक स्वीकृति की राशि ₹21.18 करोड़ है।

माह जून, 2017 तक की समीक्षात्मक टिप्पणी प्रासंगिक पत्र के माध्यम से भेजी गयी है। माह अगस्त, 2017 तक की समीक्षात्मक टिप्पणी निम्नवत् है।

2. भौतिक प्रगति

(i) बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान, नाथ नगर, भागलपुर में टेस्टिंग लैब एवं कैंड भवन के निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। इस योजना के लिये उपलब्ध कराया गया स्थल विवादित है। सशस्त्र बलों की उपस्थिति में कार्य प्रारम्भ किया गया है। भूतल का कॉलम ढलाई का कार्य प्रारम्भ किया गया है। ग्रामिणों द्वारा बार-बार कार्य बाधित करने के कारण प्रगति धीमी हो गयी है।

(ii) जिला उद्योग केन्द्र, भागलपुर के कार्यालय भवन की मरम्मत, चाहारदिवारी निर्माण एवं परिसर का विकास कार्य की योजना के लिये भवन मरम्मत, परिसर विकास का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। सीमांकन नहीं होने के कारण चाहारदिवारी का निर्माण कार्य अवरुद्ध है।

(iii) उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान केन्द्र दीघा, पटना परिसर में 25 अदद दूकानों का निर्माण एवं प्रशासनिक भवन के फर्श परिवर्तन का कार्य पूर्ण कर विभाग को हस्तान्तरित कर दिया गया है।

(iv) 06 अदद जिला उद्योग केन्द्र के निर्माण कार्य की योजना में से 05 अदद (किशनगंज, अरबल, बेतिया, कटिहार एवं शिवहर) का कार्य पूर्ण हो चुका है। शेखपुरा में NOC प्राप्त हो चुका है। अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।

(v) महिला चरखा समिति, जगत नारायण रोड, कदमकुँआ, पटना के सम्बन्ध में नोडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि यह कार्य IDA से कराने का निर्णय लिया गया है।

(vi) भागलपुर में हस्तकरघा, रेशम भवन एवं अन्य आधारभूत संरचना के निर्माण के लिये साईट प्लान तैयार कर लिया गया है। योजना के लिए ₹9.50 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त है। सूचना मिली है कि यह कार्य IDA द्वारा कराने का निर्णय प्रशासी विभाग द्वारा लिया गया है।

2.2 वित्तीय प्रगति

विभाग की कार्यान्वित 04 अदद योजनाओं के प्रशासनिक स्वीकृति के समेकित राशि ₹21.18 करोड़ के विरुद्ध अब तक कुल ₹20.128 करोड़ का आवंटन उपलब्ध कराया गया है। प्राप्त आवंटन से अब तक कुल ₹808.86 लाख का व्यय किया जा चुका है। योजनावार अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय प्रतिवेदन का सार संलग्न है।

2.3 भूमि संबंधी मामले

बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान शेखपुरा स्थल का सीमांकन शीघ्र कराने की कार्रवाई की जाये ताकि योजना के अवशेष कार्य को पूर्ण कराया जा सके।

Krupa

