



Build Green, Live Green!  
CIN:U45200BR2008SGC013513

# बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company

बिहार सरकार का एक उपक्रम

वेबसाइट: www.bsbcl.bih.nic.in

## BIHAR STATE BUILDING CONSTRUCTION CORPORATION LTD.

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company

A Government of Bihar Undertaking

Website: www.bsbcl.bih.nic.in

पत्रांक:—बी0एस0बी0सी0सी0एल0—82/2016—परामर्शी सेवा 2982 (3140)

दिनांक : 25/9/2017

प्रेषक,

**साकेत कुमार**

प्रबंध निदेशक

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना।

सेवा में,

**प्रधान सचिव/सचिव**

श्रम संसाधन विभाग

बिहार, पटना।

**विषय:—माह अगस्त, 2017 तक श्रम संसाधन विभाग से प्राप्त कार्यों की समीक्षात्मक टिप्पणी।**

पत्रांक—निगम का पत्रांक—2448(अनु0) दिनांक—01.08.2017.

महाशय,

श्रम संसाधन विभाग से दशरथ माँझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान, पटना के निर्माण कार्य की योजना, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 को प्राप्त हुई थी। योजना के प्रशासनिक स्वीकृति की राशि ₹35.79 करोड़ है। दक्षिण बिहार के कुल 218 प्रखंडों के कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण के लिये कुल ₹62.30 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई थी।

माह जून, 2017 तक की समीक्षात्मक टिप्पणी प्रासंगिक पत्र के माध्यम से पूर्व में प्रेषित है। माह अगस्त, 2017 तक की समीक्षात्मक टिप्पणी निम्नवत् है।

### 2. भौतिक प्रगति

दशरथ माँझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान, पटना के निर्माण कार्य के प्रथम चरण में फिनिशिंग कार्य प्रगति पर है। द्वितीय चरण का कार्य प्रगति में है। प्रखंड स्तरीय कौशल विकास केन्द्र निर्माण की 218 अदद योजना पूर्ण क्रिया जा चुका है। इनमें से 199 अदद योजना हस्तान्तरित किया जा चुका है। शेष 19 अदद योजना का हस्तान्तरण प्रक्रियाधीन है। ESIC प्लान 2.0 के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय फुलवारीशरीफ, दीघा, बंजारी, कटिहार एवं मुंगेर के उन्नयन एवं रख रखाव की योजना के लिये तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन प्रशासनिक स्वीकृति के लिये भेजा गया है।

### 2.2 वित्तीय प्रगति

दशरथ माँझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान, पटना के निर्माण कार्य की कुल प्रशासनिक स्वीकृति ₹35.79 करोड़ है जिसके विरुद्ध कुल ₹22.00 करोड़ का आवंटन उपलब्ध कराया गया था। प्राप्त आवंटित राशि में से अब तक ₹13.70 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। कौशल विकास केन्द्र के निर्माण के लिये ₹62.28974 करोड़ के आवंटन के विरुद्ध ₹51.05 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन सार संलग्न है।

### 2.3 विभाग से निधि की उपलब्धता

दशरथ माँझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान, पटना के निर्माण कार्य की कुल प्रशासनिक स्वीकृति ₹35.79 करोड़ है जिसके विरुद्ध ₹22.00 करोड़ का आवंटन उपलब्ध कराया जा चुका है। कौशल विकास केन्द्र की कुल प्रशासनिक स्वीकृति की राशि ₹62.30 करोड़ है, जिसके विरुद्ध ₹62.38974 करोड़ का आवंटन उपलब्ध कराया गया है। तत्काल निधि की आवश्यकता नहीं है।

### 2.4 निगम द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रेषण

निगम के पत्रांक—2838, दिनांक—03.11.2016 द्वारा कौशल विकास केन्द्र के लिये ₹37.70 करोड़ के व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किया जा चुका है तथा दशरथ माँझी श्रम नियोजन एवं अध्ययन संस्थान के लिए पत्रांक—2091 दिनांक—27.8.2016 द्वारा ₹3.42 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा जा चुका है।

*K. K.*

