



Build Green, Live Green!
CIN:U45200BR2008SGC013513

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company

बिहार सरकार का एक उपक्रम

वेबसाइट: www.bsbcl.bih.nic.in

BIHAR STATE BUILDING CONSTRUCTION CORPORATION LTD.

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company

A Government of Bihar Undertaking

Website: www.bsbcl.bih.nic.in

पत्रांक : बी0एस0बी0सी0सी0एल0-18/2014-परामर्शी सेवा 2979(3150) दिनांक : 25/9/2017

प्रेषक,

साकेत कुमार
प्रबंध निदेशक।

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
बिहार, पटना।

विषय: माह अगस्त, 2017 तक विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग से प्राप्त कार्यों की समीक्षात्मक टिप्पणी।

प्रसंग:-इस कार्यालय का पत्रांक-2450(अनु0) दिनांक-01.08.2017.

महाशय,

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग से 100 बेड वाले 02 छात्रावासों एम0आई0टी0, मुजफ्फरपुर एवं बी0सी0ई0, भागलपुर के निर्माण कार्य की योजना, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 को प्राप्त हुई थी। ₹4.66 करोड़ प्रति अद्द की दर से 02 छात्रावासों के निर्माण के लिए कुल राशि ₹9.32 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई थी। माह जून, 2017 तक के कार्यों की समीक्षात्मक टिप्पणी प्रासंगिक पत्र के माध्यम से पूर्व में प्रेषित है।

माह अगस्त, 2017 तक की समीक्षात्मक टिप्पणी निम्नवत् है।

2. भौतिक प्रगति

100 बेड वाले 02 छात्रावास एम0आई0टी0, मुजफ्फरपुर एवं बी0सी0ई0, भागलपुर का कार्य पूर्ण कर हस्तान्तरित किया जा चुका है।

एम0आई0टी0 मुजफ्फरपुर तथा बी0सी0ई0 भागलपुर में निर्मित छात्रावासों के लिये प्रस्तावित डाइनिंग हॉल एवं कॉमन रूम तथा किचन निर्माण के लिये प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। निविदा की कार्रवाई की जा रही है।

2.2 वित्तीय प्रगति

उपर्युक्त 100 बेड वाले 02 छात्रावासों के निर्माण कार्य के लिये कुल प्रशासनिक स्वीकृति ₹9.32 करोड़ है जिसके विरुद्ध ₹5.9658 करोड़ का आवंटन उपलब्ध कराया गया है। प्राप्त आवंटित राशि में से अब तक कुल ₹5.36 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन संलग्न है।

2.3 विभाग से निधि की उपलब्धता

दोनों छात्रावासों के निर्माण कार्य की कुल प्रशासनिक स्वीकृति ₹9.32 करोड़ है जिसके विरुद्ध ₹5.9658 करोड़ का आवंटन उपलब्ध कराया गया है। अतएव शेष आवंटन ₹3.3542 करोड़ उपलब्ध कराया जाये।

2.4 निगम द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रेषण

निगम के पत्रांक-2330, दिनांक: 19.09.2016 द्वारा दिनांक-31.03.2015 तक के व्यय ₹4.60 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग को भेजा गया है।

3. राज्य प्रावैधिकी शिक्षा पर्षद बिहार के तृतीय एवं चतुर्थ तल के कार्यालय भवन में कम्प्यूटर डाटा सेन्टर स्थापित करने एवं कमरों का Remodelling कार्य :

3.2 भौतिक प्रगति

राज्य प्रावैधिकी शिक्षा पर्षद बिहार के तृतीय एवं चतुर्थ तल के कार्यालय भवन में कम्प्यूटर डाटा सेन्टर स्थापित करने एवं कमरों के Remodelling कार्य हेतु परामर्शी से प्राप्त संशोधित नक्शा निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग को अनुमोदन हेतु निगम के पत्रांक-2639, दिनांक-23.09.2014 द्वारा भेजा गया, जिसका अनुमोदन अब तक

