



Build Green, Live Green!
CIN:U45200BR2008SGC013513

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company

बिहार सरकार का एक उपक्रम

वेबसाइट: www.bsbcl.bih.nic.in

BIHAR STATE BUILDING CONSTRUCTION CORPORATION LTD.

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company

A Government of Bihar Undertaking

Website: www.bsbcl.bih.nic.in

पत्रांक : बी0एस0बी0सी0सी0एल0-92/2016-परामर्शी सेवा 25 72 (अ-29) दिनांक : 25 / 9 / 2017
प्रेषक,

साकेत कुमार
प्रबंध निदेशक।

सेवा में,

प्रधान सचिव
खाद्य उपभोक्ता एवं संरक्षण विभाग
बिहार, पटना।

विषय:-माह अगस्त, 2017 तक खाद्य उपभोक्ता एवं संरक्षण विभाग से प्राप्त कार्यों की समीक्षात्मक टिप्पणी।

पत्रांक-निगम का पत्रांक-2449(अनु0) दिनांक-01.08.2017.

महाशय,

खाद्य उपभोक्ता एवं संरक्षण विभाग से कृषि रोड मैप के अन्तर्गत बाजार समिति से प्रखंड मुख्यालय में कुल 550 पारम्परिक गोदाम के निर्माण तथा नर्वाड ऋण एवं नर्वाड द्वारा W/F के अन्तर्गत कुल 144 प्री-फैब्रिकेटड गोदाम के निर्माण के लिए क्रमशः ₹420.69 करोड़ एवं ₹ 625.1728 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। निगम स्तर पर प्राप्त योजनाओं की जून, 2017 तक की समीक्षात्मक टिप्पणी प्रासंगिक पत्र के माध्यम से प्रेषित की जा चुकी है।

माह अगस्त, 2017 तक की समीक्षात्मक टिप्पणी निम्नवत् है:-

2. भौतिक प्रगति

(i) 550 अदद पारम्परिक गोदामों में से अब तक कुल 421 योजनाएँ पूर्ण किया जा चुका है तथा 04 अदद योजनाएँ प्रगति पर हैं। 7 अदद योजनाओं के लिए स्थल प्राप्त नहीं होने/एन0ओ0सी0 प्राप्त नहीं होने के कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है। शेष 118 अदद योजनाओं को विभाग द्वारा स्थगित किया जा चुका है। पूर्ण योजनाओं से अब तक कुल 4.485 लाख मे0 टन भंडारण क्षमता का सृजन किया जा चुका है।

(ii) कुल 144 अदद प्री-फैब्रिकेटड गोदाम निर्माण की योजना में से 13 अदद गोदाम निर्माण की योजना में से अब तक 03 अदद योजना पूर्ण की जा चुकी है। 02 अदद योजना के स्थगन का प्रस्ताव भेजा गया है। 06 अदद योजना का कार्य प्रगति पर है तथा शेष 02 अदद योजना के लिये या तो भूमि उपलब्ध नहीं है या NOC अप्राप्त है।

(iii) 131 अदद गोदाम निर्माण की योजना में से 20 अदद योजनाएँ पूर्ण की जा चुकी है तथा 85 अदद योजना प्रगति पर है। 17 अदद योजनाएँ स्थगित की जा चुकी है। शेष 09 अदद योजनाओं में से 03 अदद (गोरौल, हाजीपुर एवं किशनपुर) के लिये स्थल परिवर्तन, 04 अदद (मुरलीगंज एवं बिहारीगंज में दो-दो) के लिये कृषि विभाग से NOC अप्राप्त है, 01 अदद गोदाम रुन्नी सौदपुर में स्वीकृति की प्रत्याशा में निर्माण कराया जा रहा है तथा 01 अदद गोदाम के लिये स्थल अनुपलब्ध है।

2.2 वित्तीय प्रगति

550 पारम्परिक गोदाम के निर्माण कार्य के लिए प्राप्त कुल प्रशासनिक स्वीकृति की राशि ₹420.69 करोड़ के विरुद्ध अब तक कुल ₹381.2968 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गयी है। इन कार्यों पर अब तक ₹387.40 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

144 प्री-फैब्रिकेटड गोदाम के निर्माण के लिए कुल ₹625.1728 करोड़ रूपय की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध अब तक कुल ₹537.2903 करोड़ का आवंटन प्राप्त हुआ है। योजना पर अब तक ₹215.63 करोड़ का व्यय हुआ है। योजनावार अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन सार सहित संलग्न है।

Krupa



