



बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company

बिहार सरकार का एक उपक्रम

वेबसाइट: www.bsbccl.bih.nic.in

BIHAR STATE BUILDING CONSTRUCTION CORPORATION LTD.

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company

A Government of Bihar Undertaking

Website: www.bsbccl.bih.nic.in

Build Green, Live Green!
CIN:U45200BR2008SGC013513

पत्रांक : बी0एस0बी0सी0सी0एल0-84 / 2016-परामर्शी सेवा

दिनांक : /02 / 2017

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा

प्रबंध निदेशक।

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव

सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग

बिहार, पटना।

विषय:-माह जनवरी, 2017 तक सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग से प्राप्त कार्यों की समीक्षात्मक टिप्पणी।

पत्रांक-निगम का पत्रांक-98(अनु0) दिनांक-16.01.2017.

महाशय,

सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग से बिस्कोमान टावर में दो अदद विश्वस्तरीय लिफ्ट लगाने की योजना, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 को प्राप्त हुई थी। योजना की प्रशासनिक स्वीकृति की राशि ₹2.6780 करोड़ है।

माह दिसम्बर, 2016 तक की समीक्षात्मक टिप्पणी प्रासंगिक पत्र के माध्यम से पूर्व में प्रेषित है। माह जनवरी, 2017 तक की समीक्षात्मक टिप्पणी निम्नवत् है।

2. भौतिक प्रगति

दो अदद विश्वस्तरीय लिफ्ट लगाने की योजना का कार्यान्वयन कराया जा रहा है। इसके अन्तर्गत अब तक एक पुराने लिफ्ट का **Dismantling** कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा नये लिफ्ट लगाने का कार्य प्रारम्भ किया गया है इसके पूर्ण होने पर दूसरे लिफ्ट का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

2.2 वित्तीय प्रगति

दो अदद विश्वस्तरीय लिफ्ट लगाने की योजना की कुल प्रशासनिक स्वीकृति ₹2.6780 करोड़ है जिसके विरुद्ध ₹2.6780 करोड़ का आवंटन उपलब्ध कराया जा चुका है। अब तक उक्त कार्य के लिए ₹17.75 लाख का व्यय किया गया है।

2.4 विभाग से निधि की उपलब्धता

दो अदद विश्वस्तरीय लिफ्ट लगाने की योजना की कुल प्रशासनिक स्वीकृति ₹2.6780 करोड़ है जिसके विरुद्ध ₹2.6780 करोड़ का आवंटन उपलब्ध कराया जा चुका है। अतः निधि की आवश्यकता नहीं है।

2.5 निगम द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रेषण

योजना पर व्यय के उपरांत उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किया जायेगा।

2.6 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

निगम द्वारा कार्यान्वित योजनाओं की समीक्षा हेतु प्रत्येक माह के तीसरे शुक्रवार को 11.00 बजे पूर्वाह्न निगम मुख्यालय के सभागार में एक बैठक आयोजित होगी। बैठक में भाग लेने हेतु एक नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने की कृपा की जाये ताकि कार्य प्रगति एवं समस्याओं का बेहतर अनुश्रवण हो एवं त्वरित कार्रवाई की जा सके।


2.7 ध्यानाकर्षण हेतु प्रमुख मुद्दे

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 द्वारा सभी कार्यों के प्रभावी अनुश्रवण के लिए ऑन लाईन प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम लागू किया गया है। योजनाओं की अद्यतन जानकारी निगम के वेबसाइट www.bsbccl.bih.nic.in पर मौजूद ऑन लाईन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम लिंक द्वारा ली जा सकती है। इसके लिए यूजर आई डी एवं पासवर्ड निगम के आई0टी0 मैनेजर द्वारा शीघ्र ही उपलब्ध करा दिया जायेगा।

3. अनुरोध

अनुरोध है कि विभागीय स्तर से भी कार्यों की समीक्षा/अनुश्रवण कराने की कृपा की जाये एवं इस पर अगर निगम द्वारा कोई कार्रवाई अपेक्षित हो तो कृपया अवगत कराया जाये।
अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन


27/2
(अमृत लाल मीणा)
॥

ज्ञापांक:- 500 दिनांक-23.02.2017

प्रतिलिपि : मुख्य महाप्रबंधक, सभी महाप्रबंधक, सभी क्षेत्रीय उप महाप्रबंधक, परियोजना प्रबंधक, आई०टी० मैनेजर, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


महाप्रबंधक (परामर्शी सेवा)

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना।

विभाग का नाम : ग्रामीण विकास विभाग

क्रम संख्या	किए जाने वाले कार्य का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	उपलब्ध कराई गई राशि	व्यय की गई राशि	कार्य की अद्यतन प्रगति	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बिहार ग्रामीण विकास सोसाइटी के रेड क्रॉस भवन के द्वितीय एवं चतुर्थ तल के सुसज्जीकरण एवं विद्युतीकरण आदि का कार्य।	₹112.18414 लाख पत्र ज्ञापक-197820, दिनांक-26.08.2014	₹78.5289 लाख (वर्ष 2014-15 में)	₹78.5289 लाख	कार्य पूर्ण। <u>प्रशासी विभाग से आवंटन उपलब्धता हेतु नोडल पदाधिकारी की दिनांक-20.01.2017 की बैठक के दौरान आग्रह किया गया।</u>	-	* निगम के पत्रांक-3301, दिनांक-05.11.2015 द्वारा दिनांक-31.03.2015 तक के व्यय के लिए ₹49.72 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग को भेजा गया। * पत्रांक-1187, दिनांक-20.05.2016 के द्वारा अवर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग को पी0एम0आई0एस0 एवं मोबाईल ऐप का युजर आई डी एवं पार्सवर्ड उपलब्ध कराया गया। * निगम के पत्रांक-96, दिनांक: 16.01.2017 द्वारा दिसंबर 2016 तक की समीक्षात्मक टिप्पणी प्रेषित। * कार्य की कुल लागत राशि : ₹110.94 लाख प्राप्त आवंटन : ₹78.5289 लाख आवंटन की आवश्यकता : ₹32.4111 लाख