



Build Green, Live Green!  
CIN:U45200BR2008SGC013513

# बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company

बिहार सरकार का एक उपक्रम

वेबसाइट: www.bsbcl.bih.nic.in

## BIHAR STATE BUILDING CONSTRUCTION CORPORATION LTD.

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company

A Government of Bihar Undertaking

Website: www.bsbcl.bih.nic.in

पत्रांक : बी0एस0बी0सी0सी0एल0-90/2016-परामर्शी सेवा

804

दिनांक-27/03/2017

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,  
प्रबंध निदेशक,

सेवा में,

निदेशक,  
बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी,  
मीठापुर कृषि परिक्षेत्र परिसर, पटना।

विषय : माह फरवरी, 2017 तक बीज प्रमाणन एजेंसी से प्राप्त कार्यों की समीक्षात्मक टिप्पणी।

प्रसंग- निगम के पत्रांक-512(अनु0) दिनांक-27.02.2017.

महाशय,

बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी के अंतर्गत कुदरा, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर में तीन क्षेत्रीय कार्यालयों के निर्माण कार्य की योजना, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 को प्राप्त हुई थी। निर्माण कार्य के लिये प्रशासनिक स्वीकृति की कुल राशि ₹3.36 करोड़ प्राप्त है। निगम स्तर पर माह जनवरी, 2017 तक कराये गये समीक्षात्मक टिप्पणी प्रासंगिक पत्र के माध्यम से पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है। माह फरवरी, 2017 तक की समीक्षात्मक टिप्पणी निम्नवत् है।

## 2. भौतिक प्रगति

प्राप्त सभी कार्य कुदरा, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

### 2.2 वित्तीय प्रगति

तीन क्षेत्रीय कार्यालयों के निर्माण कार्य की कुल प्रशासनिक स्वीकृति ₹3.36 करोड़ है जिसके विरुद्ध ₹2.33 करोड़ का आवंटन उपलब्ध कराया गया है। प्राप्त आवंटित राशि में से अब तक कुल ₹2.48 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। योजनावार अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन संलग्न है।

### 2.3 विभाग से निधि की उपलब्धता

तीन क्षेत्रीय कार्यालयों के निर्माण कार्य की कुल प्रशासनिक स्वीकृति ₹3.36 करोड़ है जिसके विरुद्ध ₹2.33 करोड़ का आवंटन उपलब्ध कराया गया है। कार्य पूर्ण हो चुका है। सम्वेदक द्वारा कराये गये कार्य की कुल लागत राशि ₹3.36 करोड़ है। इस कार्य के लिए अब तक कुल ₹2.33 करोड़ का आवंटन उपलब्ध कराया गया है। कार्य के पूर्ण भुगतान के लिये शेष ₹1.03 करोड़ का आवंटन शीघ्र उपलब्ध कराया जाये।

### 2.4 निगम द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रेषण

कार्य का पूर्ण भुगतान होने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जायेगा।

### 2.5 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

निगम द्वारा कार्यान्वित योजनाओं की समीक्षा हेतु प्रत्येक माह के तीसरे शुक्रवार को 10.00 बजे पूर्वाह्न निगम मुख्यालय के सभागार में एक बैठक आयोजित होगी। बैठक में भाग लेने हेतु एक नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने की कृपा की जाये ताकि कार्य प्रगति एवं समस्याओं का बेहतर अनुश्रवण हो एवं त्वरित कार्रवाई की जा सके।

### 2.6 ध्यानाकर्षण हेतु प्रमुख मुद्दे


बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 द्वारा सभी कार्यों के प्रभावी अनुश्रवण के लिए ऑन लाईन प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम लागू किया गया है। योजनाओं की अद्यतन जानकारी निगम के वेबसाइट www.bsbcl.bih.nic.in पर मौजूद ऑन लाईन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम लिंक द्वारा ली जा सकती है। इसके लिए यूजर आई डी एवं पासवर्ड निगम के पत्रांक-1192 दिनांक-20.05.2016 द्वारा निदेशक, बीज प्रमाणन एजेंसी को उपलब्ध करा दिया गया है।

### 3. अनुरोध

अनुरोध है कि विभागीय स्तर से भी कार्यों की समीक्षा/अनुश्रवण कराने की कृपा की जाये एवं इस पर अगर निगम द्वारा कोई कार्रवाई अपेक्षित हो तो कृपया अवगत कराया जाये तथा पूर्ण योजना के भुगतान के लिये ₹1.03 करोड़ का शेष आवंटन उपलब्ध कराया जाये। सम्बन्धित पदाधिकारियों को हस्तान्तरित कर शीघ्र प्राप्त करने का निदेश दिया जाये।


अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

  
5.3.17  
(अमृत लाल मीणा)

ज्ञापांक:- 804 दिनांक- 27/03/2017.

प्रतिलिपि : मुख्य महाप्रबंधक, सभी महाप्रबंधक, सभी क्षेत्रीय उप महाप्रबंधक, परियोजना प्रबंधक, आई0टी0 मैनेजर, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
महाप्रबंधक (प्रशासकीय सेवा)

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना।

विभाग का नाम : बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी

क्रम संख्या	किए जाने वाले कार्य का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	उपलब्ध कराई गई राशि	व्यय की गई राशि (सेंटेज सहित)	कार्य की अद्यतन प्रगति	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	तीन क्षेत्रीय कार्यालयों का निर्माण कार्य। (कुदरा, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर)	₹3.36 करोड़ पत्रांक-2648, दिनांक-14.10.2014 (कृषि विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-5222 पी0पी0एम0 दिनांक-23.10. 2013)	₹2.33 करोड़ (2014-15 में)	₹02.48 करोड़	* कार्य पूर्ण एवं हस्तांतरण की प्रक्रिया में : (कुल 3 अदद) कुदरा, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर।	दिसंबर 2016	* निगम के पत्रांक-627, दिनांक: 26.03.2016 द्वारा ₹1.03 करोड़ की निधि उपलब्धता के लिए अनुरोध किया गया था। * पत्रांक-1192, दिनांक-20.05.2016 के द्वारा निदेशक, बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी को पी0एम0आई0एस0 एवं मोबाईल ऐप का युजर आई डी एवं पार्सवर्ड उपलब्ध कराया गया। * ₹1.03 करोड़ आवंटन की आवश्यकता। * निगम के पत्रांक-512, दिनांक: 27.02.2017 द्वारा जनवरी 2017 तक की समीक्षात्मक टिप्पणी प्रेषित।