

दिनांक 28.07.2016 को पूर्वाह्न 11.00 बजे मुख्य महाप्रबंधक की अध्यक्षता में कौशल विकास केन्द्र के निर्माण कार्य योजना की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक की कार्यवाही :-

बैठक की उपस्थिति :-

1. श्री अभय कुमार, मुख्य महाप्रबंधक
2. श्री सुरेश्वर शर्मा, महाप्रबंधक (मुख्यालय/उत्तर)
3. श्री किशोर कुमार, महाप्रबंधक (परा0 सेवा/प्रशासन/परियोजना)
4. श्री तपेश्वर प्रसाद साह, महाप्रबंधक (वित्त)
5. श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, उप महाप्रबंधक (वित्त)/सी0एस0/ओ0एस0डी0 टू एम0डी0
6. श्री प्रदीप कुमार, वरीय वास्तुविद्
7. श्री संजीत कुमार सिन्हा, उप महाप्रबंधक (विद्युत)
8. श्री पवन कुमार, उप महाप्रबंधक (निरूपण)
9. श्री अमर कुमार गौरव, परियोजना प्रबंधक
10. श्री संगीत कुमार, सहायक महाप्रबंधक (तकनीकी)
11. सुश्री प्रज्ञा सिंह, आंतरिक सज्जाकार
12. श्री अरविन्द कुमार सिंह, उप महाप्रबंधक, पी0आई0यू0 (पटना)
13. श्री आशुतोष, उप महाप्रबंधक, पी0आई0यू0 (गया)
14. श्री विनोद कुमार चौधरी, उप महाप्रबंधक, पी0आई0यू0 (मुँगेर/भागलपुर)

इनके अतिरिक्त योजना से संबंधित संवेदकों द्वारा भी बैठक में भाग लिया गया।

बैठक की कार्यवाही :-

मुख्य महाप्रबंधक द्वारा कौशल विकास केन्द्र की कार्यान्वित योजनाओं की प्रगति एवं अन्य कार्य कलापों की समीक्षा की गई तथा निम्नलिखित निदेश दिये गये :-

1. समीक्षा के दौरान पी0आई0यू0 मुँगेर के अंतर्गत लखीसराय एवं शेखपुरा में कार्य की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया। उपमहाप्रबंधक (मुँगेर) को कार्य प्रगति की लगातार Monitoring करने का निदेश दिया गया तथा साथ ही संवेदक को 31.07.2016 तक निश्चित रूप से उक्त दोनों जिलों के अंतर्गत सभी Sites का Foundation तक का कार्य पूर्णरूपेण Complete करने का निदेश दिया गया।

कार्रवाई:- उपमहाप्रबंधक (मुँगेर)/संबंधित संवेदक

2. सभी संबंधित उपमहाप्रबंधकों को निदेशित किया गया कि कौशल विकास केन्द्र एक timebound योजना है जिसे 31.08.2016 तक निश्चित रूप से पूर्ण किया जाना है। अतः समय को ध्यान में रखते हुये उक्त के अनुसार संवेदक के साथ timeline बना लें एवं उक्त के अनुसार ही कार्य संपादित करवायें।

कार्रवाई:- सभी उपमहाप्रबंधक/संबंधित संवेदक

सभी संबंधित उपमहाप्रबंधकों एवं संवेदकों को निदेशित किया गया कि एंकर बोल्ट को जाम करने के उपरांत Erection के पूर्व सुखने के लिये निश्चित रूप से 1 हफ्ते का समय दें।

कार्रवाई:- सभी उपमहाप्रबंधक/संबंधित संवेदक

3. आवंटन की माँग के विषय में पूछे जाने पर पी0आई0यू0 (पटना) एवं पी0आई0यू0 (गया) द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा आवंटन की माँग की गई है। उक्त आलोक में महाप्रबंधक (वित्त) द्वारा बताया गया कि अगले सोमवार तक भुगतान कर दिया जायेगा। पी0आई0यू0 (पटना) एवं पी0आई0यू0 (गया) को अद्यतन आवंटन एवं साथ ही शेष पी0आई0यू0 को भी शीघ्र आवंटन की माँग करने हेतु निदेशित किया गया।

कार्रवाई:- महाप्रबंधक (वित्त)/ सभी

उपमहाप्रबंधक

4. सभी संबंधित उपमहाप्रबंधको को कौशल विकास केन्द्रों के निर्माण कार्य योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का पी0एम0आई0एस0 पर अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करने हेतु निदेशित किया गया। साथ ही पी0एम0आई0एस0 पर अद्यतन फोटो अपलोड करने का भी निदेश दिया गया। पी0आई0यू0 द्वारा Whatsapp पर जो फोटो भेजा जा रहा है उसमें कार्य स्थल का नाम अंकित नहीं रहता है जिस कारण कार्य स्थल को पहचानने में कठिनाई होती है। सभी उपमहाप्रबंधको को निदेश दिया गया कि भविष्य में Whatsapp पर सभी कार्य स्थलों के कार्य प्रगति को दर्शाते हुए केवल एक-एक फोटो ही नाम सहित भेजा करें।

कार्रवाई:- सभी उपमहाप्रबंधक

5. सभी संबंधित उपमहाप्रबंधको एवं संवेदकों को निदेशित किया गया कि जिन-जिन कार्य स्थलों पर ब्रीक वर्क करा लिया गया है, वहाँ दिनांक:-31.07.2016 तक तथा शेष सभी जगहों पर दिनांक:-03.08.2016 तक निश्चित रूप से Anchor bolt जाम करा दें।

कार्रवाई:- सभी उपमहाप्रबंधक/संबंधित संवेदक

6. समीक्षा के दौरान नालंदा, भागलपुर एवं जमुई के कार्य प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया। नालंदा के संवेदक को उनके अधीनस्थ सभी योजनाओं में दिनांक:-03.08.2016 तक निश्चित रूप से Anchor Bolt जाम करने का निदेश दिया गया। भागलपुर के संवेदक को दिनांक:-31.07.2016 तक निश्चित रूप से उनके अधीनस्थ सभी योजनाओं के ब्रीक वर्क को पूर्ण कराने का निदेश दिया गया तथा जमुई के संवेदक को दिनांक:-31.07.2016 तक निश्चित रूप से उनके अधीनस्थ सभी योजनाओं को टाई बीम तक पूर्ण करा लेने का निदेश दिया गया ताकि कार्य को ससमय पूर्ण किया जा सके। संबंधित उपमहाप्रबंधकों एवं संबंधित महाप्रबंधक को कार्य प्रगति की लगातार Monitoring करने का निदेश दिया गया।

कार्रवाई:-महाप्रबंधक उत्तर एवं दक्षिण/उपमहाप्रबंधक पटना, भागलपुर एवं मुँगेर/संबंधित संवेदक

7. समीक्षा के दौरान संवेदकों द्वारा कुछ कार्य स्थलों पर मिट्टी भराई आदि के रूप में Extra work के विषय में बताया गया। उक्त deviation का विवरण फोटो के साथ अग्रसारण पत्र सहित मुख्यालय भेजने हेतु संबंधित उप महाप्रबंधकों को निदेशित किया गया ताकि प्रशासी विभाग को इस विषय में सूचित किया जा सके।

कार्रवाई:- संबंधित उपमहाप्रबंधक/संबंधित संवेदक

8. समीक्षा के दौरान संबंधित उप महाप्रबंधकों एवं संवेदकों से प्री-फैब मेटेरियल के साईट पर आने के विषय में पुछे जाने पर उनके द्वारा निम्नलिखित जानकारी दी गयी।

क्रमांक	पी0आई0यू0	जिला का नाम	संवेदक का नाम	प्री-फैब मेटेरियल के साईट पर आने की संभावित तिथि
1	गया	अरवल	मे0 शिवम् कंस्ट्रक्शन	01.08.2016
2		जहानाबाद	मे0 शिवम् कंस्ट्रक्शन	01.08.2016
3		औरंगाबाद	मे0 अम्बे इन्फ्रा	03.07.2016
4		गया	मे0 शिवम् कंस्ट्रक्शन	01.08.2016
5		नवादा	श्री आशीष रंजन	29.07.2016
6	पटना	आरा (भोजपुर)	मे0 जय माता दी एण्ड माँ सीता कंस्ट्रक्शन	29.07.2016
7		बक्सर	मे0 जय माता दी एण्ड माँ सीता कंस्ट्रक्शन	29.07.2016
8		कैमुर	मे0 जय माता दी एण्ड माँ सीता कंस्ट्रक्शन	01.08.2016
9		नालंदा	श्री आशीष रंजन	06.08.2016
10		पटना	मे0 शिवम् कंस्ट्रक्शन	06.08.2016
11		सासाराम	मे0 जय माता दी एण्ड माँ सीता कंस्ट्रक्शन	01.08.2016
12	भागलपुर	भागलपुर	श्री ललन कुमार	06.08.2016
13		बाँका	श्री ललन कुमार	06.08.2016
14	मुंगेर	मुंगेर	मे0 रुद्र इन्फ्रासिटी प्रा0 लि0	05.08.2016
15		लखीसराय	श्री कृष्ण मुरारी	12.08.2016
16		शेखपुरा	श्री कृष्ण मुरारी	08.08.2016
17		जमुई	श्री आशीष रंजन	08.08.2016

9. कौशल विकास केन्द्र के किसी भवन को पूर्ण कर एक मोडल की तरह प्रस्तुत करने के विषय में बताये जाने पर पी0आई0यू0 (पटना) द्वारा कोईलवर, बक्सर एवं संझौली तथा पी0आई0यू0 (गया) द्वारा नारदीगंज, अकबरपुर एवं गोविंदपुर को दिनांक-07.08.2016 तक पूर्ण करने के विषय में बताया गया। उन्हें निदेशित किया गया कि उक्त 6 योजनाओं को पूर्ण कर मुख्यालय को इसके विषय में सूचित करें ताकि प्रशासी विभाग एवं निगम के पदाधिकारियों द्वारा उक्त कार्यस्थलों का संयुक्त निरीक्षण कार्यक्रम बनाया जा सके।

कार्रवाई:- उपमहाप्रबंधक गया एवं पटना/संबंधित संवेदक

10. कौशल विकास केन्द्र के निर्माण कार्य के प्रगति की समीक्षा के लिये आगामी बैठक दिनांक-10.08.2016 को निर्धारित है। उक्त बैठक में भाग लेने हेतु सभी उपस्थित उपमहाप्रबंधकों/संवेदकों एवं मुख्यालय के पदाधिकारियों को निदेश दिया गया।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

ह0/-


(मुख्य महाप्रबंधक)

बि0रा0भ0नि0नि0लि0,पटना।

ज्ञापांक:- 1900

दिनांक:- 08/08/2016

प्रतिलिपि : सभी महाप्रबंधकों, संबंधित पदाधिकारी (बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0) एवं संबंधित पी0आई0यू0 के उपमहाप्रबंधकों को आवश्यक कार्यार्थ ई-मेल पर भेजने एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु आई0टी0मैनेजर को प्रेषित।


(मुख्य महाप्रबंधक)

बि0रा0भ0नि0नि0लि0,पटना।