

दिनांक 20.08.2016 को पूर्वाह्न 11.30 बजे मुख्य महाप्रबंधक की अध्यक्षता में कौशल विकास केन्द्र के निर्माण कार्य योजना की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक की कार्यवाही :-

**बैठक की उपस्थिति :-**

1. श्री अभय कुमार, मुख्य महाप्रबंधक
2. श्री सुरेश्वर शर्मा, महाप्रबंधक (मुख्यालय/उत्तर)
3. श्री किशोर कुमार, महाप्रबंधक (परा0 सेवा/प्रशासन/परियोजना)
4. श्री रामाश्रय साहनी, महाप्रबंधक (दक्षिण)
5. मो0 शमशाद, महाप्रबंधक (गुण नियंत्रण)
6. श्री प्रदीप कुमार, वरीय वास्तुविद्
7. श्री अमर कुमार गौरव, परियोजना प्रबंधक
8. श्री अरविन्द कुमार सिंह, उप महाप्रबंधक, पी0आई0यू0 (पटना)
9. श्री आशुतोष, उप महाप्रबंधक, पी0आई0यू0 (गया)
10. श्री विनोद कुमार चौधरी, उप महाप्रबंधक, पी0आई0यू0 (मुँगेर/भागलपुर)

**बैठक की कार्यवाही :-**

मुख्य महाप्रबंधक द्वारा कौशल विकास केन्द्र की कार्यान्वित योजनाओं की प्रगति एवं अन्य कार्य कलापों की समीक्षा की गई तथा निम्नलिखित निदेश दिये गये :-

1. समीक्षा के दौरान सर्वप्रथम सभी संबंधित उपमहाप्रबंधकों को निदेशित किया गया कि 31.08.2016 तक निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु कार्य प्रगति में तेजी लायें। महाप्रबंधक (उत्तर/दक्षिण) द्वारा भी कार्य प्रगति की लगातार मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। उपमहाप्रबंधकों द्वारा बताया गया कि कई जगहों पर प्री-फैब मेटेरियल प्राप्त के उपरांत उनका अधिष्ठापन कार्य प्रगति पर है। शेष जगहों के लिए भी शीघ्र प्री-फैब मेटेरियल साईट पर प्राप्त हो जायेगा जिनका अधिष्ठापन त्वरित गति से की जायेगी।

**कार्रवाई:- सभी संबंधित उपमहाप्रबंधक/महाप्रबंधक (उत्तर/दक्षिण)**

2. समीक्षा के दौरान उपमहाप्रबंधक गया, पटना एवं भागलपुर द्वारा आवंटन अप्राप्त होने के विषय में बताया गया। साथ ही बताया गया कि ससमय आवंटन उपलब्ध न हो पाने के कारण कार्य की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उनके द्वारा बताया गया अधियाचित आवंटन निम्नवत है।

क्रमांक	पी0आई0यू0	जिला का नाम	अब तक किया गया व्यय (रु0 लाख में)	अधियाचित राशि (रु0 लाख में)	अधियाचना की तारीख
1	गया	अरवल	62.70	41.04	16.08.2016
2		जहानाबाद			
3		औरंगाबाद	62.82	51.19	16.08.2016
4		गया	120.90	88.35	12.08.2016

5		नवादा	71.31	85.14	12.08.2016
		<b>कुल :</b>	<b>317.73</b>	<b>265.72</b>	
6	पटना	आरा (भोजपुर)	46.56	0.00	—
7		बक्सर	41.90	43.07	16.08.2016
8		कैमुर	13.97	20.95	16.08.2016
9		नालंदा	103.54	97.79	16.08.2016
10		पटना	45.78	59.51	16.08.2016
11		सासाराम	37.25	72.17	16.08.2016
		<b>कुल :</b>	<b>289.00</b>	<b>293.49</b>	
12	भागलपुर	भागलपुर	0.00	64.99	10.08.2016
13		बाँका	0.00	44.68	10.08.2016
		<b>कुल :</b>	<b>0.00</b>	<b>109.67</b>	
14	मुंगेर	मुंगेर	41.60	0.00	—
15		लखीसराय	57.59	0.00	—
16		शेखपुरा			
17		जमुई	46.56	0.00	—
		<b>कुल :</b>	<b>145.75</b>	<b>0.00</b>	<b>—</b>
<b>कुल :</b>			<b>752.48</b>	<b>668.88</b>	

उक्त आलोक में आगामी सोमवार तक अधियाचित आवंटन का भुगतान कर दिये जाने हेतु उपमहाप्रबंधकों को बताया गया। साथ ही उपमहाप्रबंधक (मुंगेर) को अधियाचना शीघ्र समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया।

**कार्रवाई:- उपमहाप्रबंधक (मुंगेर)/महाप्रबंधक (वित्त)**

- संबंधित उपमहाप्रबंधकों को निदेशित किया गया कि वे हर Sites पर टॉप कॉड ब्रेसिंग, सैग रॉड तथा पर्लिन फ्लैज एंगल ब्रेसिंग का वास्तुविदीय नक्शे के अनुरूप उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

**कार्रवाई:- सभी संबंधित उपमहाप्रबंधक**

- संबंधित उपमहाप्रबंधकों को निदेशित किया गया कि फर्नीचर, विद्युत कार्य, पानी टंकी, सेप्टिक टैंक तथा बोरिंग से संबंधित कार्य भी साथ में करायें ताकि ससमय कार्य समाप्त कराया जा सके। साथ ही निदेशित किया गया कि जहाँ कहीं भी एंकर बोल्ट जाम कर लिया गया है वहाँ अविलंब फ्लोरिंग का काम करायें।

**कार्रवाई:- सभी संबंधित उपमहाप्रबंधक**

5. कौशल विकास केन्द्र के निर्माण कार्य के प्रगति की समीक्षा के लिये आगामी बैठक दिनांक-01.09.2016 (गुरुवार) को पूर्वाह्न 11.30 बजे निर्धारित है। उक्त बैठक में भाग लेने हेतु सभी संबंधित उपमहाप्रबंधकों, महाप्रबंधकों एवं मुख्यालय के पदाधिकारियों को निदेश दिया गया। साथ ही उपमहाप्रबंधकों को निदेशित किया गया कि उक्त बैठक में सम्मिलित होने हेतु संबंधित संवेदको को सूचित कर दें।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

ह0/-

(मुख्य महाप्रबंधक)

बि0रा0भ0नि0नि0लि0,पटना।

ज्ञापांक:- 2021

दिनांक:- 20/08/2016

प्रतिलिपि : सभी महाप्रबंधकों, संबंधित पदाधिकारी (बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0) एवं संबंधित पी0आई0यू0 के उपमहाप्रबंधकों को आवश्यक कार्यार्थ ई-मेल पर भेजने एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु आई0टी0मैनेजर को प्रेषित।

  
(मुख्य महाप्रबंधक)

बि0रा0भ0नि0नि0लि0,पटना।