

fcgkj jkT; Hkou fuekZk fuefe fyfeVM] i VukA

; kstukvka dk v | ru HkkfRd@foHkx; ixfr ifronu dk lkj %&

vxlR 2020

Ø0 l 0	foHkx@mi dæ d k uke	iklr ; kstukvka dh l f{klr fooj , kh	dy ; kstukvka dh l a[ ; k	dy i kDdfyr@ i z kO Lohdfr dh j kF' k %dj km+ : 0 e#	dk; kFUr ; kstukvka i j dy 0; ; dh j kF' k %dj km+ : 0 e#	orZeku ea dk; kFUr ; kstukvka ds i a gkus dh l HkkfoRk FRkFk	iklr ; kstukvka dh v   ru fLFkr
1	LokLF; foHkx	HSC, APHC, PHC-CHC एवं अन्य निर्माण का कार्य।	376	681.79	564.11	दिसम्बर 2020	योजनाएँ वापस : 08 पूर्ण योजनाएँ : 366 कार्य प्रगति पर : 01 वास्तुविदीय नक्शा अनुमोदन की प्रक्रिया में : 01
2	[kk] , oa mi HkkDrk l j {k. k foHkx	211/340(339) पारंपरिक एवं 131/13 प्री-फैब गोदाम निर्माण का कार्य।	694	1045.86	787.75	अक्टूबर 2020	स्थगित योजनाएँ : 145 पूर्ण योजनाएँ : 543 कार्य प्रगति पर : 01 रद्दीकरण का प्रस्ताव प्रेषित : 04 समस्याग्रस्त : 01
3	uxj fodkl , oa vkokl foHkx	कार्यालय सौन्दर्यीकरण/जीर्णोद्धार का कार्य।	1	1.69	1.69	—	पूर्ण योजनाएँ : 01
4	cyVklU	कार्यालय सौन्दर्यीकरण का कार्य।	4	4.24	3.18	दिसम्बर 2020	पूर्ण योजनाएँ : 03 कार्य आवंटित/कार्य प्रारंभ होने की प्रक्रिया में : 01
5	fcgkj fodkl fe'ku	कार्यालय सौन्दर्यीकरण का कार्य।	1	3.04	2.89	—	पूर्ण योजनाएँ : 01
6	Hkou fuekZk foHkx	पार्क सौन्दर्यीकरण एवं पहुँच पथ निर्माण का कार्य।	2	3.32	2.84	—	पूर्ण योजनाएँ : 02
7	foUk foHkx	कार्यालय सौन्दर्यीकरण का कार्य।	3	3.72	2.39	दिसम्बर 2020	पूर्ण योजनाएँ : 02 कार्य आवंटित/कार्य प्रारंभ होने की प्रक्रिया में : 01
8	okf.kT; dj foHkx	कार्यालय सौन्दर्यीकरण का कार्य।	3	4.21	3.30	—	पूर्ण योजनाएँ : 03
9	l ipuk , oa i kof/kch foHkx	बिस्कोमान टावर में दो अदृ विश्वस्तरीय लिफ्ट लगाने का कार्य।	2	2.68	1.28	—	कार्य पूर्ण : 01 समस्याग्रस्त : 01
10	Je l a k/ku foHkx	दशरथ मॉडर्न श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान, दक्षिण बिहार में प्रखंड स्तरीय कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण कार्य।	219	98.09	92.94	—	पूर्ण योजनाएँ : 219
11	l ipuk , oa t u & l a d l foHkx	राज्य के 36 जिला मुख्यालय में प्रेस क्लब भवन का निर्माण कार्य।	36	27.76	24.84	अक्टूबर 2020	पूर्ण योजनाएँ : 34 कार्य प्रगति पर : 01 एन0ओ0सी0 अप्राप्त/समस्याग्रस्त : 01
12	i 'kq , oa eRL; l a k/ku foHkx	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय भवन आदि का निर्माण कार्य।	101	58.07	21.50	फरवरी 2021	पूर्ण योजनाएँ : 39 एन0ओ0सी0 अप्राप्त/समस्याग्रस्त : 02 निविदा/डी0पी0आर0 प्रक्रिया : 07 कार्य आवंटित/कार्य प्रारंभ होने की प्रक्रिया में : 13 पुनरीकृत प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया में : 40
13	xkeh.k fodkl foHkx	बिहार ग्रामीण विकास सोसाइटी के रेड कॉस भवन के द्वितीय एवं चतुर्थ तल के सुसज्जीकरण एवं विद्युतीकरण आदि का कार्य।	2	2.04	1.65	—	पूर्ण योजनाएँ : 02
14	m   kx foHkx	जिला उद्योग केन्द्रों के कार्यालय भवन, भागलपुर में हस्तकरघा एवं रेशम भवन, भागलपुर में टेस्टिंग लैब एवं कैंड भवन का निर्माण आदि का कार्य।	10	35.72	20.21	मार्च 2021	पूर्ण योजनाएँ : 08 कार्य प्रगति पर : 02
15	foKku , oa i kof/kch foHkx	एम0आई0टी0, मुजफ्फरपुर एवं बी0सी0ई0, भागलपुर में अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत 100 बेड वाले 01—01 छात्रावास का निर्माण कार्य।	2	9.32	6.77	—	पूर्ण योजनाएँ : 02

क्र.सं.	पता	कार्य का विवरण	प्रस्तावित व्यय (₹)	अनुमानित व्यय (₹)	अनुमानित व्यय (₹)	कार्य प्रगति	टिप्पणियाँ
16	LVV l kd k; Vh QWj vYVk iWj . .M l k'ky osyOs j Wl ekt dY: k.k foHkxk	बिहार एकीकृत सामाजिक सुरक्षा सुदृढीकरण परियोजना अंतर्गत 101 नये बुनियाद केन्द्रों का निर्माण कार्य एवं मरम्मत का कार्य। (विश्व बैंक संपोषित बुनियाद केन्द्र योजना)	222	272.36	188.40	फरवरी 2021	पूर्ण योजनाएँ : 109 कार्य प्रगति पर : 07 कार्य आवंटित/कार्य प्रारंभ होने की प्रक्रिया में : 01 एन0ओ0सी0 अप्राप्त/समस्याग्रस्त : 02 निविदा/डी0पी0आर0 प्रक्रिया : 02 Oufbj dk: / Wdy 101 vnhk कार्य प्रगति पर : 61 कार्य आवंटित/कार्य प्रारंभ होने की प्रक्रिया में : 28 निविदा आमंत्रित किया जाना है : 12
17	l ekt dY: k.k foHkx	50 बेडेड पर्यवेक्षण गृहों एवं बाल गृहों का निर्माण कार्य।	35	470.93	48.93	सितंबर 2021	पूर्ण योजनाएँ : 14 कार्य प्रगति पर : 01 कार्य आवंटित/कार्य प्रारंभ होने की प्रक्रिया में : 03 एन0ओ0सी0 अप्राप्त/समस्याग्रस्त : 03 निविदा/डी0पी0आर0 प्रक्रिया : 14
18	jkTLo ,oa Hkfe l qkkj foHkx	उप समाहर्ताओं के न्यायालय कार्यालय भवनों का निर्माण कार्य।	19	5.68	4.92	—	पूर्ण योजनाएँ : 16 योजनाएँ वापस/स्थगित योजनाएँ : 02 एन0ओ0सी0 अप्राप्त/समस्याग्रस्त : 01
19	fl foy foekuu fun's kky;	रनवे/लाउंज/चहारदिवारी निर्माण एवं मरम्मत आदि का कार्य।	26	53.86	37.26	—	पूर्ण योजनाएँ : 18 स्थगित योजनाएँ : 01 समस्याग्रस्त : 06 पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रक्रियाधीन : 01
20	fof/k foHkx	ए0डी0आर0 भवन, आवासीय कॉम्प्लेक्स, न्यायालय भवन, पी0ओ0 आवास आदि का निर्माण कार्य।	26	434.18	243.97	सितंबर 2021	पूर्ण योजनाएँ : 14 कार्य प्रगति पर : 06 समस्याग्रस्त : 01 निविदा/डी0पी0आर0 प्रक्रिया : 05
21	fcgkj jkT; cht iek.ku , t d h	तीन क्षेत्रीय कार्यालयों का निर्माण कार्य।	3	3.36	2.51	—	पूर्ण योजनाएँ : 03
22	fcgkj jkT; cht fuxe fyfeVM	बीज प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने हेतु आधारभूत संरचना एवं 1000 मे0टन गोदामों का निर्माण कार्य।	15	64.11	56.36	दिसम्बर 2020	पूर्ण योजनाएँ : 12 कार्य प्रगति पर : 01 एन0ओ0सी0 अप्राप्त/समस्याग्रस्त : 02
23	df'k foHkx	डॉ0 कलाम कृषि महाविद्यालय, किशनगंज, संयुक्त कृषि भवनों, सोनपुर मेला क्षेत्र में स्थायी प्रशिक्षण केन्द्र एवं बॉरलोग में प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण कार्य।	17	769.24	708.27	फरवरी 2021	पूर्ण योजनाएँ : 13 कार्य प्रगति पर : 02 निविदा/डी0पी0आर0 प्रक्रिया : 01 पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रक्रियाधीन : 01
24	eki ,oa rkyj fcgkj] df'k foHkx	वर्किंग/सेकेन्डी स्टैन्डर्ड माप-तौल प्रयोगशाला एवं कार्यालय भवन आदि का निर्माण कार्य।	29	18.06	14.96	अक्टूबर 2020	पूर्ण योजनाएँ : 25 कार्य आवंटित/कार्य प्रारंभ होने की प्रक्रिया में : 01 पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति कि प्रक्रिया में : 03
25	vud fpr tkfr@vud fpr tutkr dY: k.k foHkx	विभिन्न क्षमताओं के छात्रावास/आवासीय विद्यालय भवनों का निर्माण कार्य।	102	1864.18	323.88	जुलाई 2021	पूर्ण योजनाएँ : 27 कार्य प्रगति पर : 16 कार्य आवंटित/कार्य प्रारंभ होने की प्रक्रिया में : 01 निविदा/डी0पी0आर0 प्रक्रिया : 30 एन0ओ0सी0 अप्राप्त/समस्याग्रस्त : 07 पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रक्रियाधीन : 14 वास्तुविदीय नक्शा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में : 07
26	vYil a[: d dY: k.k foHkx	HSC, विभिन्न क्षमताओं के छात्रावास एवं अन्य निर्माण कार्य।	243	409.83	97.47	जून 2021	पूर्ण योजनाएँ : 83 कार्य प्रगति पर : 53 कार्य आवंटित/कार्य प्रारंभ होने की प्रक्रिया में : 14 निविदा/डी0पी0आर0 प्रक्रिया : 13 एन0ओ0सी0 अप्राप्त/समस्याग्रस्त : 34 पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया में : 02 स्थगन हेतु प्रस्ताव प्रेषित : 44
27	dyk] l dfr , oa ; pk foHkx	स्टेडियम निर्माण, खेल भवन, प्रेक्षागृह, संग्रहालय, संस्थान, पुरातात्विक स्थलों का सौन्दर्यीकरण एवं संरक्षण आदि से संबंधित कार्य।	164	525.05	141.81	जून 2021	पूर्ण योजनाएँ : 67 कार्य प्रगति पर : 18 कार्य आवंटित/कार्य प्रारंभ होने की प्रक्रिया में : 01 निविदा/डी0पी0आर0 प्रक्रिया : 52 एन0ओ0सी0 अप्राप्त/समस्याग्रस्त : 18 पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया में : 01 स्थगित योजनाएँ : 07

