

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना।

योजनाओं का अद्यतन भौतिक/वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन का सार :-							अप्रैल 2020
क्र० सं०	विभाग/उपक्रम का नाम	प्राप्त योजनाओं की संक्षिप्त विवरणी	कुल योजनाओं की संख्या	कुल प्राक्कलित/प्रशा० स्वीकृति की राशि (करोड़ ₹० में)	कार्यान्वित योजनाओं पर कुल व्यय की राशि (करोड़ ₹० में)	वर्तमान में कार्यान्वित योजनाओं के पूर्ण होने की संभावित तिथि	प्राप्त योजनाओं की अद्यतन स्थिति
1	स्वास्थ्य विभाग	HSC, APHC, PHC-CHC एवं अन्य निर्माण का कार्य।	376	681.79	564.11	अगस्त 2020	योजनाएँ वापस : 08 पूर्ण योजनाएँ : 366 कार्य प्रगति पर : 01 वास्तुविदीय नक्शा अनुमोदन की प्रक्रिया में : 01
2	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	211/340(339) पारंपरिक एवं 131/13 प्री-फैब गोदाम निर्माण का कार्य।	694	1045.86	787.74	जून 2020	स्थगित योजनाएँ : 145 पूर्ण योजनाएँ : 543 समस्याग्रस्त : 05 कार्य प्रगति पर : 01
3	नगर विकास एवं आवास विभाग	कार्यालय सौन्दर्यीकरण/जीर्णोद्धार का कार्य।	1	1.69	1.69	—	पूर्ण योजनाएँ : 01
4	बेल्डॉन	कार्यालय सौन्दर्यीकरण का कार्य।	2	3.84	3.18	—	पूर्ण योजनाएँ : 02
5	बिहार विकास मिशन	कार्यालय सौन्दर्यीकरण का कार्य।	1	3.04	2.89	—	पूर्ण योजनाएँ : 01
6	भवन निर्माण विभाग	पार्क सौन्दर्यीकरण एवं पहुँच पथ निर्माण का कार्य।	2	3.32	2.84	—	पूर्ण योजनाएँ : 02
7	वित्त विभाग	कार्यालय सौन्दर्यीकरण का कार्य।	2	3.51	2.39	—	पूर्ण योजनाएँ : 02
8	वाणिज्य कर विभाग	कार्यालय सौन्दर्यीकरण का कार्य।	3	4.21	3.30	—	पूर्ण योजनाएँ : 03
9	सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग	बिस्कोमान टावर में दो अदद विश्वस्तरीय लिफ्ट लगाने का कार्य।	2	2.68	1.28	—	कार्य पूर्ण : 01 कार्य प्रगति पर : 01
10	श्रम संसाधन विभाग	दशरथ मॉडर्न श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान, दक्षिण बिहार में प्रखंड स्तरीय कोशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण कार्य।	219	98.09	90.04	—	पूर्ण योजनाएँ : 219
11	सूचना एवं जन-संपर्क विभाग	राज्य के 36 जिला मुख्यालय में प्रेस क्लब भवन का निर्माण कार्य।	36	27.76	24.84	सितंबर 2020	पूर्ण योजनाएँ : 34 कार्य प्रगति पर : 01 एन0ओ0सी0 अप्राप्त/समस्याग्रस्त : 01
12	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय भवन आदि का निर्माण कार्य।	101	58.07	21.50	—	पूर्ण योजनाएँ : 39 एन0ओ0सी0 अप्राप्त/समस्याग्रस्त : 02 निविदा/डी0पी0आर0 प्रक्रिया : 20 पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया में : 40
13	ग्रामीण विकास विभाग	बिहार ग्रामीण विकास सोसाइटी के रेड क्रॉस भवन के द्वितीय एवं चतुर्थ तल के सुसज्जीकरण एवं विद्युतीकरण आदि का कार्य।	2	2.04	1.03	जुलाई 2020	पूर्ण योजनाएँ : 01 कार्य प्रगति पर : 01
14	उद्योग विभाग	जिला उद्योग केन्द्रों के कार्यालय भवन, भागलपुर में हस्तकरघा एवं रेशम भवन, भागलपुर में टेस्टिंग लैब एवं कैंड भवन का निर्माण आदि का कार्य।	10	35.72	20.21	मार्च 2021	पूर्ण योजनाएँ : 08 कार्य प्रगति पर : 01 कार्य आवंटित/कार्य प्रारंभ होने की प्रक्रिया में : 01
15	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	एम0आई0टी0, मुजफ्फरपुर एवं बी0सी0ई0, भागलपुर में अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत 100 बेड वाले 01-01 छात्रावास का निर्माण कार्य।	2	9.32	6.77	—	पूर्ण योजनाएँ : 02
16	स्टेट सोसायटी फॉर अल्ट्रा फूअर एण्ड सोशल वेलफेयर (समाज कल्याण विभाग)	बिहार एकीकृत सामाजिक सुरक्षा सुदृढीकरण परियोजना अंतर्गत 101 नये बुनियाद केन्द्रों का निर्माण कार्य एवं मरम्मत का कार्य। (विश्व बैंक संपोषित बुनियाद केन्द्र योजना)	222	270.94	186.61	फरवरी 2021	पूर्ण योजनाएँ : 108 कार्य प्रगति पर : 08 कार्य आवंटित/कार्य प्रारंभ होने की प्रक्रिया में : 01 एन0ओ0सी0 अप्राप्त/समस्याग्रस्त : 02 पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रक्रियाधीन : 02 फर्निचर कार्य (कुल 101 अदद) कार्य प्रगति पर : 44 कार्य आवंटित/कार्य प्रारंभ होने की प्रक्रिया में : 17 निविदा/डी0पी0आर0 प्रक्रिया : 28 निविदा आमंत्रित किया जाना है : 12

क्र० सं०	विभाग/उपक्रम का नाम	प्राप्त योजनाओं की संक्षिप्त विवरणी	कुल योजनाओं की संख्या	कुल प्राक्कलित/प्रशा० स्वीकृति की राशि (करोड़ ₹० में)	कार्यान्वित योजनाओं पर कुल व्यय की राशि (करोड़ ₹० में)	वर्तमान में कार्यान्वित योजनाओं के पूर्ण होने की संभावित तिथि	प्राप्त योजनाओं की अद्यतन स्थिति
17	समाज कल्याण विभाग	50 बेडेड पर्यवेक्षण गृहों एवं बाल गृहों का निर्माण कार्य।	35	470.93	48.63	सितंबर 2020	पूर्ण योजनाएँ : 14 कार्य प्रगति पर : 01 एन०ओ०सी० अप्राप्त/समस्याग्रस्त : 03 निविदा/डी०पी०आर० प्रक्रिया : 12 वास्तुविदीय नक्शा अनुमोदन की प्रक्रिया में : 05
18	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	उप समाहर्ताओं के न्यायालय कार्यालय भवनों का निर्माण कार्य।	19	5.68	4.92	—	पूर्ण योजनाएँ : 16 योजनाएँ वापस/स्थगित योजनाएँ : 02 एन०ओ०सी० अप्राप्त/समस्याग्रस्त : 01
19	सिविल विमानन निदेशालय	रनवे/लाउंज/चहारदिवारी निर्माण एवं मरम्मति आदि का कार्य।	26	53.86	37.26	—	पूर्ण योजनाएँ : 18 स्थगित योजनाएँ : 01 समस्याग्रस्त : 06 पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रक्रियाधीन : 01
20	विधि विभाग	ए०डी०आर० भवन, आवासीय कॉम्प्लेक्स, न्यायालय भवन, पी०ओ० आवास आदि का निर्माण कार्य।	26	434.18	240.63	सितंबर 2021	पूर्ण योजनाएँ : 13 कार्य प्रगति पर : 08 निविदा/डी०पी०आर० प्रक्रिया : 05
21	बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी	तीन क्षेत्रीय कार्यालयों का निर्माण कार्य।	3	3.36	2.51	—	पूर्ण योजनाएँ : 03
22	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	बीज प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने हेतु आधारभूत संरचना एवं 1000 मे०टन गोदामों का निर्माण कार्य।	15	64.11	56.36	जुलाई 2020	पूर्ण योजनाएँ : 12 कार्य प्रगति पर : 01 एन०ओ०सी० अप्राप्त/समस्याग्रस्त : 02
23	कृषि विभाग	डा० कलाम कृषि महाविद्यालय, किशनगंज, संयुक्त कृषि भवनों, सोनपुर मेला क्षेत्र में स्थायी प्रशिक्षण केन्द्र एवं बॉरलोग में प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण कार्य।	17	769.24	699.14	फरवरी 2021	पूर्ण योजनाएँ : 13 कार्य प्रगति पर : 02 निविदा/डी०पी०आर० प्रक्रिया : 01 पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रक्रियाधीन : 01
24	माप एवं तौल, बिहार, कृषि विभाग	वर्किंग/सेकेन्डी स्टैन्डर्ड माप-तौल प्रयोगशाला एवं कार्यालय भवन आदि का निर्माण कार्य।	29	18.06	14.96	जून 2020	पूर्ण योजनाएँ : 23 कार्य प्रगति पर : 02 निविदा/डी०पी०आर० प्रक्रिया : 04
25	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	विभिन्न क्षमताओं के छात्रावास/आवासीय विद्यालय भवनों का निर्माण कार्य।	102	1850.66	305.42	जुलाई 2021	पूर्ण योजनाएँ : 25 कार्य प्रगति पर : 15 कार्य आवंटित/कार्य प्रारंभ होने की प्रक्रिया में : 03 निविदा/डी०पी०आर० प्रक्रिया : 28 एन०ओ०सी० अप्राप्त/समस्याग्रस्त : 06 पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रक्रियाधीन : 16 वास्तुविदीय नक्शा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में : 09
26	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	HSC, विभिन्न क्षमताओं के छात्रावास एवं अन्य निर्माण कार्य।	241	400.43	89.06	जनवरी 2021	पूर्ण योजनाएँ : 66 कार्य प्रगति पर : 60 कार्य आवंटित/कार्य प्रारंभ होने की प्रक्रिया में : 32 निविदा/डी०पी०आर० प्रक्रिया : 21 एन०ओ०सी० अप्राप्त/समस्याग्रस्त : 17 पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया में : 02 स्थगन हेतु प्रस्ताव प्रेषित : 43
27	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	स्टेडियम निर्माण, खेल भवन, प्रेक्षागृह, संग्रहालय, संस्थान, पुरातात्विक स्थलों का सौन्दर्यीकरण एवं संरक्षण आदि से संबंधित कार्य।	149	464.29	138.23	जनवरी 2021	पूर्ण योजनाएँ : 66 कार्य प्रगति पर : 13 कार्य आवंटित/कार्य प्रारंभ होने की प्रक्रिया में : 03 निविदा/डी०पी०आर० प्रक्रिया : 09 एन०ओ०सी० अप्राप्त/समस्याग्रस्त : 19 पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया में : 32 स्थगित योजनाएँ : 07
28	बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	01 केन्द्रीय संग्रहन स्टेशन भवन तथा 10 जिलों में एक-एक क्षेत्रीय स्टेशन भवनों का निर्माण कार्य।	11	4.42	2.53	जुलाई 2020	पूर्ण योजनाएँ : 07 कार्य प्रगति पर : 03 समस्याग्रस्त : 01
29	भवन निर्माण विभाग/पर्यटन विभाग	पंजाब सरकार से प्राप्त 10 करोड़ की राशि से कंगन घाट, तख्त श्री पटना साहिब में कंगन घाट भवन का निर्माण कार्य।	1	10.57	5.33	जनवरी 2021	कार्य प्रगति पर : 01
30	पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड	कार्यालय सौन्दर्यीकरण का कार्य।	1	0.95	0.53	—	पूर्ण योजनाएँ : 01

क्र० सं०	विभाग/उपक्रम का नाम	प्राप्त योजनाओं की संक्षिप्त विवरणी	कुल योजनाओं की संख्या	कुल प्राक्कलित/प्रशा० स्वीकृति की राशि (करोड़ ₹० में)	कार्यान्वित योजनाओं पर कुल व्यय की राशि (करोड़ ₹० में)	वर्तमान में कार्यान्वित योजनाओं के पूर्ण होने की संभावित तिथि	प्राप्त योजनाओं की अद्यतन स्थिति
31	बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा वर्षद	आई०ए०एस० भवन के बगल के परिसर में प्रस्तावित तीन मंजिला परीक्षा/कार्यालय भवन का निर्माण एवं अन्य कार्य।	2	6.07	3.04	जुलाई 2020	पूर्ण योजनाएँ : 01 कार्य प्रगति पर : 01
32	National Informatics Centre (Bihar), Ministry of Electronics and IT, Govt. of India	कार्यालय सौन्दर्यीकरण का कार्य।	1	0.32	0.03	—	पूर्ण योजनाएँ : 01
33	भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (RERA)	कार्यालय सौन्दर्यीकरण का कार्य।	1	0.23	0.00	—	पूर्ण योजनाएँ : 01
34	परिवहन विभाग	कार्यालय सौन्दर्यीकरण का कार्य।	1	3.90	3.10	जून 2020	कार्य प्रगति पर : 01
35	Bewerage Corporation	ग्री-फ़ेब व्यवसायिक दुकानों का निर्माण कार्य।	150	63.72	0.00	—	स्थगित योजनाएँ : 150
36	पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	520 शैय्या वाले आवासीय उच्च विद्यालयों का निर्माण कार्य।	4	102.56	17.41	जनवरी 2021	कार्य प्रगति पर : 03 पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रक्रियाधीन : 01
37	भारतीय विमानन प्राधिकरण, पटना	बिहटा में हवाई इन्क्लेव के लिए नवअर्जित भूमि की चहारदीवारी निर्माण हेतु सीमांकन पोस्ट लगाने का कार्य।	2	8.88	5.20	जून 2020	पूर्ण योजनाएँ : 01 कार्य प्रगति पर : 01
38	कर्मचारी राज्य बीमा निगम, बिहार, पटना	कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालयों के उन्नयन का कार्य।	5	2.35	1.47	जून 2020	पूर्ण योजनाएँ : 04 कार्य प्रगति पर : 01
39	बिहार राज्य कृषि विपणन वर्षद (विघटित)	कृषि उत्पादन बाजार समिति (वि०) के बाजार प्रांगणों में पी०सी०सी० सड़क, चहारदीवारी, क्रॉस नाला, मुख्य द्वार एवं अन्य जीर्णोद्धार/निर्माण का कार्य।	6	54.32	0.68	जुलाई 2020	कार्य प्रगति पर : 01 स्थगित योजनाएँ : 05
40	समाहरणालय, अरवल	राजकीय सर्वोदय उच्च विद्यालय, लारी (अरवल) के उन्नयन एवं वन स्टाॅप सेंटर का निर्माण कार्य।	2	0.93	0.28	अगस्त 2020	कार्य प्रगति पर : 01
41	थरुहट विकास अभिकरण	152 बेड छात्रावास भवन के निर्माण का कार्य।	1	6.61	0.00	दिसंबर 2020	कार्य प्रगति पर : 01
			2525	7052.51	3397.14		