

पत्रांक:- 177/भागलपुर

दिनांक-15.12.2013

प्रेषक,

उप महाप्रबंधक,  
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०,  
भागलपुर।

सेवा में,

महाप्रबंधक (दक्षिण)  
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०,  
पटना।

विषय:- बाँका जिलान्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रजौन को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उत्क्रमण कार्य के संवेदक श्री अमर कुमार मिश्रा, बाँका को Debar करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में कहना है कि विषयांकित कार्य की एकरारनामा दिनांक-18.02.2013 को की गई थी। मई महीने में संवेदक के द्वारा ग्यारह Combined Footing बना दिया गया, जिसे तोड़कर बनाने हेतु पत्रांक-42 दिनांक-16.05.2013 को लिखा गया इसके उपरान्त दिनांक-26.08.2013 तक सिर्फ ग्यारह में पाँच Footing को तोड़कर पुनः बनाया गया। पत्रांक-69, दिनांक-26.08.2013 को पुनः संवेदक को स्मारित किया गया। इसके उपरान्त संवेदक के द्वारा बचे हुए Combined Footing को तोड़कर सुधारा गया ग्रेड बीम ढालकर RCC कॉलम का कार्य किया गया। भवन के दूसरे हिस्से का भी नींव कार्य चल रहा है।

संवेदक के द्वारा जो Work Programme दिया गया है, इसमें दोनो Block का Finishing कार्य शुरू होना चाहिए था जबकि छत ढलाई का भी कार्य नहीं हुआ है। कुल खर्च 12% हुआ है।

अतः ऐसी परिस्थिति से संवेदक के विरुद्ध Debar करने की अनुशंसा की जाती है।

अनु-यथोक्त।

विश्वासभाजन

M. K. M.  
15.12.13  
उप महाप्रबंधक  
भागलपुर।

पत्रांक:- 177 दिनांक.....

प्रतिलिपि:- मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

M. K. M.  
15.12.13उप महाप्रबंधक  
भागलपुर।

पत्रांक:- 177 दिनांक.....

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

M. K. M.  
15.12.13उप महाप्रबंधक  
भागलपुर।

Received  
Ranup  
15/12/2013



# बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

(बिहार सरकार का एक उपक्रम)

निबंधित कार्यालय : अस्पताल मार्ग शास्त्रीनगर, पटना-800023

**BIHAR STATE BUILDING CONSTRUCTION CORPORATION LTD.**

(A Government of Bihar Undertaking)

Regd. Office: HOSPITAL ROAD, SHASTRI NAGAR, PATNA-800023

कार्यालय आदेश सं०:- 19/2014

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रजौन को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उत्क्रमण की योजना के संवेदक श्री अमर कुमार मिश्रा, ठाकुर बाड़ी रोड, अलीनगर, बाँका द्वारा निर्माण कार्य में काफी शिथिलता बरती गयी है। एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि 18.02.2013 एवं पूर्ण करने की तिथि 17.08.2014 है। अभी भी ब्लॉक-1 का भूतल का छत ढलाई भी नहीं किया गया है तथा ब्लॉक-2 का नींव में अभी पी0सी0सी0 का कार्य पूरा भी नहीं किया गया है। उप महाप्रबंधक, भागलपुर के पत्रांक:- 86 दिनांक: 24.05.2012, 42 दिनांक: 16.05.2013 एवं 69 दिनांक: 26.08.2013, 134 दिनांक: 20.11.2013 एवं 38 दिनांक: 17.02.2014 द्वारा बार-बार अपेक्षित प्रगति लाने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद कार्य की प्रगति समानुपातिक नहीं है। उक्त कारणों से उप महाप्रबंधक, भागलपुर एवं महाप्रबंधक (दक्षिण), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना की अनुशंसा के आलोक में श्री अमर कुमार मिश्रा, ठाकुरबाड़ी रोड, अलीनगर, बाँका को भविष्य में होने वाली किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित किया जाता है।

ह०/-

(दीनानाथ चौधरी)

मुख्य महाप्रबंधक

ज्ञापांक:-

दिनांक:

प्रतिलिपि:- श्री अमर कुमार मिश्रा, ठाकुरबाड़ी रोड, अलीनगर, बाँका को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

(दीनानाथ चौधरी)

मुख्य महाप्रबंधक

ज्ञापांक:-

1498

दिनांक:

05/06/14

प्रतिलिपि:- सभी महाप्रबंधक/सभी उप महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

*(Handwritten signature and date 05/06/14)*

(दीनानाथ चौधरी)

मुख्य महाप्रबंधक

ज्ञापांक:-

दिनांक:

Fax No.

: 0612-2284861

E.mail ID

: bsbecl.patna@yahoo.com