



Build Green, Live Green!
CIN:U45200BR2008SGC013513

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company

बिहार सरकार का एक उपक्रम

वेबसाइट: www.bsbccl.bih.nic.in

BIHAR STATE BUILDING CONSTRUCTION CORPORATION LTD.

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company

A Government of Bihar Undertaking

Website: www.bsbccl.bih.nic.in

पत्रांक : बी0एस0बी0सी0सी0एल0-102/2016-परामर्शी सेवा 07

दिनांक : 06/01/17

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा
प्रबंध निदेशक

सेवा में,

उप महाप्रबंधक
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0
परियोजना कार्यान्वयन इकाई
पूर्णिया।

विषय:—माह नवम्बर, 2016 तक की समीक्षात्मक टिप्पणी।

प्रसंग:—निगम का पत्रांक—2609 दिनांक—07.10.2016.

महाशय,

माह नवम्बर, 2016 तक परियोजना कार्यान्वयन इकाई पूर्णिया के अन्तर्गत योजनाओं की निगम स्तर पर समीक्षा की गयी। समीक्षात्मक टिप्पणी निम्नवत् है।

2. भौतिक प्रगति

(i) PHC to CHC उत्क्रमण का कार्य:

इस योजना के अन्तर्गत 08 अदद कार्य कराये जाने थे। सभी योजनाएँ पूर्ण की जा चुकी है।

(ii) 550 परम्परिक गोदाम निर्माण की योजना:

इस योजना के अन्तर्गत कुल 18+04=22 अदद पारम्परिक गोदाम निर्माण की योजना का कार्यान्वयन कराया जाना था। सभी योजनाएँ पूर्ण की जा चुकी है।

(iii) 144 PEB गोदाम निर्माण योजना :

इस योजना के अन्तर्गत कुल 5+2=7 अदद PEB गोदाम का निर्माण कार्य करना था। अब तक कोई भी योजना पूर्ण नहीं है। परियोजना कार्यान्वयन इकाई, पूर्णिया के अन्तर्गत 07 अदद योजनाएँ स्वीकृत हैं। प्रतिवेदन में धमदाहा में कार्य की प्रगति प्रतिवेदित किया गया है। यह योजना स्वीकृत नहीं है। इसका निर्माण कार्य रोक दिया जाये। शेष 07 अदद स्वीकृत योजनाओं में से किशनगंज, कटिहार, कसबा-1, कसबा-2, अररिया तथा वनमंखी में प्रगति क्रमशः 10%, 10%, 20%, 20%, 10%, 10% एवं 10% प्रतिवेदित की गयी है। पूर्णिया में कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। कार्य की प्रगति में तेजी लायें तथा योजना को मार्च, 2017 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। पूर्णिया में यदि सम्बेदक कार्य प्रारम्भ नहीं कर रहे हैं तो उनके एकरारनामा को बन्द करने की कार्रवाई करें।

(iv) प्रेस क्लब का निर्माण कार्य :

इस योजना के अन्तर्गत कुल 04 अदद प्रेस क्लब के निर्माण कार्य की योजना का कार्यान्वयन कराया जा रहा था। सभी योजनाएँ पूर्ण हो चुकी है।

(v) पशुपालन एवं मत्स्य विभाग की योजना :

इस योजना के अन्तर्गत कुल 03 अदद पशु चिकित्सालय का निर्माण किया जाना है। इन योजनाओं में से 02 अदद योजना पूर्ण तथा 01 अदद योजना रानीपतरा में स्थल अनुपलब्ध नहीं रहने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सकी है। यदि स्थल उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है तो योजना को रद्द करने का प्रस्ताव दिया जाये।

(vi) अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग :

इसके अन्तर्गत 02 अदद योजना का निर्माण कराया जाना था। दोनों कार्य पूर्ण कर हस्तान्तरित किया जा चुका है।

(vii) अल्पसंख्यक कल्याण विभाग :

इसके अन्तर्गत 07 अदद योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाना था सभी योजनाएँ पूर्ण हो चुका है।

(viii) उद्योग विभाग :

02 अदद योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जाना था। 01 योजना पूर्ण हो चुकी है। जिला केन्द्र किशनगंज की प्रगति 70% प्रतिवेदित की गयी है। योजना को शीघ्र पूर्ण कराया जाये।

(ix) बुनियाद केन्द्र का निर्माण कार्य :

पुराने भवनों का जीर्णोद्धार कर 03 अदद बुनियाद केन्द्र मरम्मत कार्य की योजना में से तीनों योजना पूर्ण हो चुकी है।

(x) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग :

किशनगंज में न्यायालय निर्माण का कार्य किया जाना था। योजना पूर्ण कर हस्तान्तरित किया जा चुका है।

(xi) सिविल विमानन निदेशालय :

इसके अन्तर्गत कटिहार हवाई अड्डे के चहारदीवारी निर्माण का कार्य किया जाना है। योजना की प्रगति 40% प्रतिवेदित की गयी है।

(xii) कला, संस्कृति एवं युवा विभाग :

इसके अन्तर्गत 03 अदद योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाना था। सभी योजनाएँ पूर्ण हो चुकी है।

(xiii) कृषि विभाग की योजना :

इसके अन्तर्गत 02 अदद योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाना है। माप तौल प्रयोगशाला के लिये NOC नहीं मिलने के कारण कार्य आरम्भ नहीं हुआ है। कृषि महाविद्यालय किशनगंज का कार्य प्रगति में है। माप तौल प्रयोगशाला के लिये यदि भूमि उपलब्ध नहीं हो रहा है तो योजना को रद्द करने का प्रस्ताव दिया जाये।

2. वित्तीय प्रगति

आपके परियोजना कार्यान्वयन इकाई के अन्तर्गत कुल 32 अदद योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जा रहा है। इन योजनाओं की समेकित एकरारित राशि ₹76263.39 लाख है। इन योजनाओं पर 31 मार्च, 2016 तक कुल ₹42781.68 लाख भुगतान किया गया है तथा चालू वित्तीय वर्ष कुल भुगतान ₹9727.67 लाख है। इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष के लक्ष्य ₹33481.71 लाख के विरुद्ध नवम्बर, 2016 तक ₹9727.67 लाख का व्यय किया गया है तथा वित्तीय प्रगति 29% है। यह बहुत कम है। कृपया प्रगति में तेजी लायें।

3. पी0एम0आई0एस0 एवं प्रबंधन :

PMIS पर सूचनाएँ upload की गयी है। इसे अद्यतन करने की आवश्यकता है।

4. मासिक लेखा :

प्रथम एवं द्वितीय तिमाही का लेखा भेजा गया है। माह अक्टूबर एवं नवम्बर, 2016 का मासिक लेखा शीघ्र समर्पित किया जाये।

5. गुण नियंत्रण :


गुण नियंत्रण का प्रतिवेदन upload किया गया है। प्रतिवेदन और स्पष्ट बनाने की आवश्यकता है।

6. ATR का समर्पण :

आपके द्वारा ATR समर्पित किया गया है। प्रासंगिक पत्र द्वारा प्रेषित MRN में पूछे गये विन्दुओं पर प्रतिवेदन स्पष्ट नहीं है। कृपया पूर्ण योजनाओं के लिये तैयार किये गये अन्तिम विपत्र उसकी राशि तथा अवशेष कार्यों का टाईम लाईन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।


उपर्युक्त के परिपेक्ष्य में आपके परियोजना कार्यान्वयन इकाई का कार्य-कलाप सामान्य कहा जा सकता है। आपको संवेदनशील होने एवं योजनाओं का ससमय पूर्ण कसने के प्रयास करने की आवश्यकता है। आपको निर्देश है कि सभी विन्दुओं पर तीन सप्ताह के अन्दर की गयी कार्रवाई से सम्बन्धित (Action taken report) प्रतिवेदन समर्पित किया जाये।

विश्वासभाजन


31/12/16
(अमृत लाल मीणा)

ज्ञापांक:- 07 दिनांक:- 06/01/2017

प्रतिलिपि : मुख्य महाप्रबंधक, सभी महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक सारण, परियोजना प्रबंधक, आई0टी0 मैनेजर, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


महाप्रबंधक (परामर्शी सेवा)