



Build Green, Live Green!
CIN:U45200BR2008SGC013513

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company

बिहार सरकार का एक उपक्रम

वेबसाइट: www.bsbccl.bih.nic.in

BIHAR STATE BUILDING CONSTRUCTION CORPORATION LTD.

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company

A Government of Bihar Undertaking

Website: www.bsbccl.bih.nic.in

पत्रांक : बी0एस0बी0सी0सी0एल0-84 / 2016-परामर्शी सेवा 2482 (31-जु) दिनांक : 01 / 07 / 2017

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा
प्रबंध निदेशक।

सेवा में,

प्रधान सचिव / सचिव
सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग
बिहार, पटना।

विषय:-माह जून, 2017 तक सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग से प्राप्त कार्यो की समीक्षात्मक टिप्पणी।

पत्रांक-निगम का पत्रांक-2054(अनु0) दिनांक-29.06.2017.

महाशय,

सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग से बिस्कोमान टावर में दो अदद विश्वस्तरीय लिफ्ट लगाने की योजना, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 को प्राप्त हुई थी। योजना की प्रशासनिक स्वीकृति की राशि ₹2.6780 करोड़ है।

माह मई, 2017 तक की समीक्षात्मक टिप्पणी प्रासंगिक पत्र के माध्यम से पूर्व में प्रेषित है। माह जून, 2017 तक की समीक्षात्मक टिप्पणी निम्नवत् है।

2. भौतिक प्रगति

दो अदद विश्वस्तरीय लिफ्ट लगाने की योजना का कार्यान्वयन कराया जा रहा है। इसके अन्तर्गत अब तक एक पुराने लिफ्ट का Dismantling कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा नये लिफ्ट लगाने का कार्य प्रारम्भ किया गया है इसके पूर्ण होने पर दूसरे लिफ्ट का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। दोनों लिफ्ट का material site पर प्राप्त हो गया है।

2.2 वित्तीय प्रगति

दो अदद विश्वस्तरीय लिफ्ट लगाने की योजना की कुल प्रशासनिक स्वीकृति ₹2.6780 करोड़ है जिसके विरुद्ध ₹2.6780 करोड़ का आवंटन उपलब्ध कराया जा चुका है। अब तक उक्त कार्य के लिए ₹17.75 लाख का व्यय किया गया है।

2.4 विभाग से निधि की उपलब्धता

दो अदद विश्वस्तरीय लिफ्ट लगाने की योजना की कुल प्रशासनिक स्वीकृति ₹2.6780 करोड़ है जिसके विरुद्ध ₹2.6780 करोड़ का आवंटन उपलब्ध कराया जा चुका है। तत्काल निधि की आवश्यकता नहीं है।

2.5 निगम द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रेषण

योजना पर व्यय के उपरांत उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किया जायेगा।

2.6 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

निगम द्वारा कार्यान्वित योजनाओं की समीक्षा हेतु प्रत्येक माह के दूसरे शुक्रवार को 11.00 बजे पूर्वाह्न निगम मुख्यालय के सभागार में एक बैठक आयोजित होगी। बैठक में भाग लेने हेतु एक नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने की कृपा की जाये ताकि कार्य प्रगति एवं समस्याओं का बेहतर अनुश्रवण हो एवं त्वरित कार्रवाई की जा सके।

2.7 ध्यानाकर्षण हेतु प्रमुख मुद्दे


बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 द्वारा सभी कार्यो के प्रभावी अनुश्रवण के लिए ऑन लाईन प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम लागू किया गया है। योजनाओं की अद्यतन जानकारी निगम के वेबसाईट

www.bsbcccl.bih.nic.in पर मौजूद ऑन लाईन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम लिंक द्वारा ली जा सकती है। इसके लिए यूजर आई डी एवं पासवर्ड निगम के आईटी0 मैनेजर द्वारा शीघ्र ही उपलब्ध करा दिया जायेगा।

3. अनुरोध


अनुरोध है कि विभागीय स्तर से भी कार्यों की समीक्षा/अनुश्रवण कराने की कृपा की जाये एवं इस पर अगर निगम द्वारा कोई कार्रवाई अपेक्षित हो तो कृपया अवगत कराया जाये।
अनु0:-यथोक्त।

विश्वासभाजन


20/8/17
(अमृत लाल मीणा)

ज्ञापांक:-2452 दिनांक- 01/08/2017

प्रतिलिपि : मुख्य महाप्रबंधक, सभी महाप्रबंधक, सभी क्षेत्रीय उप महाप्रबंधक, परियोजना प्रबंधक, आईटी0 मैनेजर, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


11/8/17
महाप्रबंधक (परामर्शी सेवा)

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना।

विभाग का नाम : सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग

दिनांक : 15.07.2017

क्रम संख्या	किए जाने वाले कार्य का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	उपलब्ध कराई गई राशि	व्यय की गई राशि	कार्य की अद्यतन प्रगति	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बिस्कोमान टावर में दो अदृश विश्वस्तरीय लिफ्ट लगाने का कार्य।	₹2.6780 करोड़ पत्र ज्ञापांक-07 दिनांक-02.01.15 पत्रांक-1269 दिनांक-26.08.15	₹2.6780 करोड़ (वर्ष 2015-16 में)	₹0.1775 करोड़	दोनों लिफ्ट का मेटेरियल साईट पर दिनांक-08.05.2017 को प्राप्त। एक पुराने Lift का Dismantling कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जहाँ लिफ्ट अधिष्ठापन कार्य प्रगति पर। दुसरे Lift का कार्य इस Lift के चालु होने के बाद प्रारंभ किया जायेगा।	-	* पत्रांक-2661, दिनांक-24.11.15 द्वारा प्रबंध निदेशक, बिस्कोमान से एन0ओ0सी0 प्राप्त। * पत्रांक-1265, दिनांक-24.05.2016 के द्वारा अवर सचिव, सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग को पी0एम0आई0एस0 एवं मोबाईल ऐप का युजर आई डी एवं पार्सवर्ड उपलब्ध कराया गया। * निगम के पत्रांक-2054, दिनांक: 29.06.2017 द्वारा मई 2017 तक की समीक्षात्मक टिप्पणी प्रेषित। * प्रबंध निदेशक, बिस्कोमान के पत्रांक-1471, दिनांक-23.08.2016 द्वारा कार्य प्रारंभ करने के लिये अनुमति प्रदान की गयी। दिनांक-24.08.2016 को कार्य प्रारंभ करने पर भू-संपदा पदाधिकारी, बिस्कोमान द्वारा कार्य रोक दिया गया। उनके द्वारा कहा गया कि अध्यक्ष, बिस्कोमान के निदेशानुसार सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार के साथ लिफ्ट के अधिष्ठापन हेतु कुछ शर्तों को साफ किया जाना है, जिसके लिए पत्र भेजी जा रही है। पत्र के जवाब के उपरांत ही कार्य प्रारंभ किया जाये। इस संबंध में सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार के नोडल पदाधिकारी को दिनांक 24.08.2016 को संपर्क कर सूचित कर दिया गया था। * पत्रांक-1615, दिनांक-10.09.16 द्वारा प्रबंध निदेशक, बिस्कोमान से कार्य प्रारंभ कराने हेतु आवश्यक संशोधनों के साथ एन0ओ0सी0 प्राप्त।