



बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

(बिहार सरकार का एक उपक्रम)

निबंधित कार्यालय : अस्पताल मार्ग शास्त्रीनगर, पटना-800023

BIHAR STATE BUILDING CONSTRUCTION CORPORATION LTD.

(A Government of Bihar Undertaking)

Regd. Office: HOSPITAL ROAD, SHASTRI NAGAR, PATNA-800023

(63) 1168

पत्रांक:- बी0एस0बी0सी0सी0एल0-सी0जी0एम0-2-26/13 2252 दिनांक:- 02/01/2014

प्रेषक,

मुख्य महाप्रबंधक,
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना।

सेवा में,

मे0 गणेश राम दोकानिया
चाँदन, बाँका।

विषय:- बाँका जिलान्तर्गत चाँदन प्रखण्ड में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उत्क्रमण हेतु निर्माण कार्य के जाँच में पाई गई विसंगति के संबंध में।

महाशय,

निगम के जाँच दल के द्वारा दिनांक 20.12.2013 को समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आपके द्वारा निर्माण की जा रही चाँदन, बाँका में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उत्क्रमण हेतु निर्माण कार्य में निम्नलिखित विसंगति पाई गई है:-

1. ईट, स्टोन चिप्स, छड़ आदि सामग्री विशिष्ट के अनुरूप नहीं पाई गई है।
2. भूतल के अग्र भाग का छत का कुछ हिस्से में छड़ दिखाई पड़ रहा है।
3. वेवरेटर एवं मिक्सर मशीन का उपयोग नहीं किया जा रहा है।
4. आर0 सी0 सी0 कार्य में हन्नी कॉम वीम कॉलम एवं छत में पाये गये थे।
5. आपके निर्माण कार्य की प्रगति अत्यंत धीमी है। -
6. शटरिंग कार्य विशिष्ट के अनुरूप नहीं किया गया।
7. निर्माण के बाद पानी पटाने का कार्य अपर्याप्त है।

जाँच दल के उक्त प्रतिवेदन की समीक्षा निगम के उच्चस्तरीय कार्य मूल्यांकन समिति द्वारा किया गया। जाँचोपरान्त समिति द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिए गये हैं:-

1. आपको निदेश दिया जाता है कि अगले 07 (सात) दिनों के भीतर उपरोक्त विसंगतियों का निराकरण करते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य को पूर्ण करें। परियोजना स्थल पर परियोजना का सूचनापट्ट लगाना सुनिश्चित करें।
2. विशिष्ट के अनुरूप एवं समय के अनुपात में कार्य नहीं करने के कारण आपको डिबार किया जाता है।
3. प्रस्ताव पर प्रबंध निदेशक, महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(दीनानाथ चौधरी)

मुख्य महाप्रबंधक

Fax No. : 0612-2284861
E.mail ID : bsbccl.patna@yahoo.com

ज्ञापांक:- 2252 पटना, दिनांक 02/01/2014
प्रतिलिपि:- आईटीओ मैनेजर, बीएसबीसीसीएलओ, पटना को सूचनार्थ।

31/1/13

(दीनानाथ चौधरी)
मुख्य महाप्रबंधक

ज्ञापांक:- 2252 पटना, दिनांक 02/01/2014
प्रतिलिपि:- उप महाप्रबंधक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। इन्हें निदेशित किया जाता है कि पत्र के साथ संलग्न संवेदक की प्रति संबंधित संवेदक को प्राप्त करा कर इसकी सूचना निगम का दें एवं 07 (सात) दिनों के भीतर अनुपयुक्त सामग्री को कार्यस्थल से हटा कर विशिष्टी के अनुरूप एवं समय सीमा के भीतर कार्य करावें तथा इसकी सूचना साक्ष्य के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को अविलंब दें। इसे अत्यावश्यक समझा जाये।

31/1/13

(दीनानाथ चौधरी)
मुख्य महाप्रबंधक

ज्ञापांक:- 2252 पटना, दिनांक 02/01/2014
प्रतिलिपि:- संबंधित महाप्रबंधक/मुख्य महाप्रबंधक को सादर सूचनार्थ समर्पित।

31/1/13

(दीनानाथ चौधरी)
मुख्य महाप्रबंधक

ज्ञापांक:- 2252 पटना, दिनांक 02/01/2014
प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, को सादर सूचनार्थ समर्पित।

31/1/13

(दीनानाथ चौधरी)
मुख्य महाप्रबंधक