



Build Green, Live Green!  
CIN:U45200BR2008SGC013513

# बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company

बिहार सरकार का एक उपक्रम

वेबसाइट: www.bsbcc.lbih.nic.in

**BIHAR STATE BUILDING CONSTRUCTION CORPORATION LTD.**

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company

A Government of Bihar Undertaking

Website: www.bsbcc.lbih.nic.in

## निरीक्षण प्रतिवेदन

मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना द्वारा दिनांक-29.10.2018 को निम्नांकित योजना का निरीक्षण किया गया:-

1- जिलास्तरीय संयुक्त कृषि भवन, मुजफ्फरपुर का निर्माण कार्य :-

प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	-	469.09 लाख ₹
एकरारनामा की राशि	-	लाख ₹
कार्य प्रारंभ की तिथि	-	08.01.2018
कार्य समाप्ति की तिथि	-	07.01.2019

भौतिक प्रगति :- भवन का स्ट्रक्चरल कार्य पूर्ण। प्लास्टर कार्य प्रगति में है।

निरीक्षण के दौरान कनीय अभियंता एवं सहायक महाप्रबंधक कार्यस्थल पर उपस्थित थे। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि भवन का कार्य वास्तुविदीय नक्शा के अनुरूप कराया जा रहा है। ईट जोड़ाई में Fly ash Bricks का प्रयोग किया गया है। अंधेरा हो जाने के कारण भवन के आंतरिक भाग का निरीक्षण नहीं किया जा सका। कराये गये कार्य की गुणवत्ता प्रथमदृष्ट्या संतोशप्रद पाई गई।

मुख्य महाप्रबंधक,  
बिहार राज्य भवन निर्माण नि0लि0पटना।

ज्ञापाक 3187 / पटना, दिनांक 01.11.18 /  
प्रतिलिपि :- उपमहाप्रबंधक, पी0आई0यू0, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य महाप्रबंधक,  
बिहार राज्य भवन निर्माण नि0लि0पटना।

ज्ञापाक 3187 / पटना, दिनांक 01.11.18 /  
प्रतिलिपि :- महाप्रबंधक (उत्तर), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य महाप्रबंधक,  
बिहार राज्य भवन निर्माण नि0लि0पटना।

ज्ञापाक 3187 / पटना, दिनांक 01.11.18 /  
प्रतिलिपि :- प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

मुख्य महाप्रबंधक,  
बिहार राज्य भवन निर्माण नि0लि0पटना।