

का.आ.सं.०-भवन-13/असि.प्र.०(नि०)-03-निलंबन/कालीकृत-21/2019.....दिनांक-

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

आदेश

कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, छपरा के ज्ञापांक-1360 दिनांक-20.08.2019 द्वारा सूचित किया गया कि जयगोविंद सिंह हाई स्कूल, दिघवारा, सारण में फुटबॉल स्टेडियम(चहारदीवारी सहित) का कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि-01.12.2018 के बाद भी दिनांक-17.08.2019 तक मात्र 85% कार्य ही सविदक श्री ब्रजेश कुमार पाण्डेय, बागमली, हाजीपुर, अंचल-हाजीपुर, जिला-वैशाली द्वारा कराया गया है। इसके लिए कार्यपालक अभियंता द्वारा बार-बार पत्र भेज कर सविदक को निदेश दिये जाने के बाद भी कार्य को पूर्ण कराने में सविदक द्वारा कोई अभिखिचि नहीं दिखाई जा रही है। कार्यपालक अभियंता द्वारा सविदक को कार्य में शिथिलता दिखाने के कारण डिबार भी कर दिया गया है। सविदक के डिबार की समयावधि काफी दिन व्यतीत हो जाने के बाद भी कार्य को शीघ्र पूर्ण करने में अभिखिचि नहीं लिये जाने के कारण जिला स्तरीय एवं विभागीय बैठकों में उच्चाधिकारियों से कार्यपालक अभियंता को फटकार का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान समय में जिलापदाधिकारी, सारण द्वारा भी सरकार के अपर सचिव, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना के पत्र को संलग्न करते हुए सविदक पर कड़ी कार्रवाई का निदेश दिया गया है। कार्यपालक अभियंता द्वारा सविदक के निबंधन को कालीकृत किये जाने की अनुशंसा की गयी ।

दिनांक-04.09.2019 को अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना की अध्यक्षता में आयोजित सविदकों के निलंबन/कालीकरण संबंधी बैठक में समिति द्वारा कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, छपरा के उक्त प्रतिवेदन पर विचारोपरान्त सविदक से इसके लिए स्पष्टीकरण पूछने का निर्णय लिया गया। तदनुसार विभागीय पत्रांक-8227 दिनांक-11.09.2019 द्वारा सविदक श्री ब्रजेश कुमार पाण्डेय, बागमली, हाजीपुर, अंचल-हाजीपुर, जिला-वैशाली से इसके लिए स्पष्टीकरण पूछा गया ।

सविदक का स्पष्टीकरण दिनांक-16.09.2019 कार्यालय में प्राप्त हुआ । इस बीच मुख्य अभियंता(उत्तर), भवन निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-2497 दिनांक-19.09.2019 द्वारा भी सविदक के निबंधन को कालीकृत करने की अनुशंसा की गयी ।

दिनांक-15.10.2019 को अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना की अध्यक्षता में आयोजित सविदकों के निलंबन/कालीकरण संबंधी बैठक में समिति द्वारा सविदक श्री ब्रजेश कुमार पाण्डेय, बागमली, हाजीपुर, अंचल-हाजीपुर, जिला-वैशाली से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत समिति द्वारा सविदक के निबंधन को एक वर्ष के लिए निलंबित करने का निर्णय लिया गया ।

समिति द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में सविदक श्री ब्रजेश कुमार पाण्डेय, बागमली, हाजीपुर, अंचल-हाजीपुर, जिला-वैशाली के निबंधन सं०-100/भवन 2013(तृतीय) को आदेश निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के लिये निलंबित किया जाता है ।

ह०/-

(योगेन्द्र सिंह)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

प्रबन्ध निदेशक को.
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि.
पत्रसंख्या 1500
दिनांक 22/11/2019



