

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

(बिहार सरकार का एक उपक्रम)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, मुजफ्फरपुर

BIHAR STATE BUILDING CONSTRUCTION CORPORATION LTD.

(A Government of Bihar Undertaking)

Project Implementation Unit, Muzaffarpur



दिनांक-...../...../2019

पत्रांक-.....

प्रेषक-

उप महाप्रबंधक,

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०,

मुजफ्फरपुर।

सेवा में,

मे० आशिष रंजन,

पिता- श्री कृष्णामुरारी यादव,

ग्राम- तहवल विगहा, पो०- सुघड़ी

थाना- गोविन्दपुर, जिला- नवादा।

विषय- पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत पकड़ीदयाल, ढाका, पूर्वी चम्पारण मोतिहारी सदर, अरेराज एवं रक्सौल में बुनियाद केन्द्र भवन का निर्माण कार्य संवेदक मे० आशिष रंजन, पिता- श्री कृष्णामुरारी यादव, ग्राम- तहवल विगहा, पो०- सुघड़ी, थाना- गोविन्दपुर, जिला- नवादा को डिबार करने के संबंध में।

प्रसंग- इस कार्यालय के पत्रांक- 974, दिनांक- 27.10.2018, पत्रांक- 1168, दिनांक- 31.12.2018, पत्रांक- 320, दिनांक- 30.03.2019, पत्रांक- 443, दिनांक- 16.05.2019, पत्रांक- 456, दिनांक- 29.05.2019 एवं महाप्रबंधक (उत्तर), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना के पत्रांक- 1969, दिनांक- 03.06.2019

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में कहना है कि मुजफ्फरपुर परियोजना कार्यान्वयन इकाई के अन्तर्गत आपके द्वारा पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत पकड़ीदयाल, ढाका, पूर्वी चम्पारण मोतिहारी सदर, अरेराज एवं रक्सौल में बुनियाद केन्द्र भवन का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। जिसका एकरारनामा संख्या SBD-05/2017-18, दिनांक- 18.07.2017 है। कार्य प्रारम्भ की तिथि 12.06.2017 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 11.06.2018 है। यह निर्माण कार्य एकरारनामा में निर्धारित SBD Clause के तहत कार्यान्वयन कराया जाना है। निर्धारित SBD Clause के तहत नहीं पाये जाने पर निर्देशानुसार वैसे सभी संवेदकों के विरुद्ध निबंधन नियमावली के अनुसार कारवाई की जानी है।

यह निर्माण कार्य दिनांक- 11.06.2018 तक पूर्ण करना था, परन्तु अभी तक निर्माण कार्य चल रहा है। अरेराज बुनियाद केन्द्र मई-2019 तक पूर्ण करने का आशवाशन दिया गया था, परन्तु अभी तक Flooring, boundary wall, water proofing, P.H.E.D work, electric work एवं अन्य कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। रक्सौल बुनियाद केन्द्र मई-2019 तक पूर्ण करने की बात कही गई थी परन्तु Flooring, P.H.E.D work, electrification work, boundary, ramp एवं अन्य कार्य अभी तक नहीं हुआ है। ढाका बुनियाद केन्द्र का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। पूर्व में भी आपको सूचित किया गया था एवं देर होने से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गई थी जो अबतक अप्राप्त है। आपके द्वारा अद्योहस्ताक्षरी के एक भी पत्र का जवाब नहीं दिया गया है और न ही कोई स्पष्टीकरण का जवाब दिया गया है। उक्त निर्माण कार्य करने में आपके द्वारा काफी लापरवाही बरती जा रही है, समय सीमा के अनुसार समानुपातिक कार्य नहीं किया जा रहा है, जिससे निगम की छवि खराब हुई है।

Office Address-

C/o- Sri Rajendra Prasad, C-1/163, New Colony, Behind Sanjay Cinema, Brahmapura, Muzaffarpur-812003.
Email ID- demuzaffarpur.bsbccl@gmail.com/ Telephone- 0621-2262443, Mob. No. - 9534600648

IT Manager

1/10/19

पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत पकडीदयाल, ढाका, पूर्वी चम्पारण मोतिहारी सदर, अररराज एवं रकसौल में बुनियाद केन्द्र भवन के निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने एवं समय सीमा के अनुसार समानुपातिक कार्य नहीं करने के कारण आपकी डिबार किया जाता है।

विश्वासभाजन

ह०/-

उप महाप्रबंधक,
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०,
मुजफ्फरपुर।

क्रमांक- 496

दिनांक- 6/6/2019

प्रतिलिपि :- महाप्रबंधक (गुण नियंत्रण), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।



उप महाप्रबंधक,

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०,
मुजफ्फरपुर।