



Build Green, Live Green!  
CIN:U45200BR2008SGC013513

# बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company

बिहार सरकार का एक उपक्रम

वेबसाइट: www.bsbcccl.bih.nic.in

## BIHAR STATE BUILDING CONSTRUCTION CORPORATION LTD.

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company

A Government of Bihar Undertaking

Website: www.bsbcccl.bih.nic.in

पत्रांक : बी0एस0बी0सी0सी0एल0-100/2016-परामर्शी सेवा

दिनांक : /12/2016

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,

प्रबंध निदेशक,

सेवा में,

उप महाप्रबंधक

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0,

परियोजना कार्यान्वयन इकाई,

दरभंगा।

**विषय:—माह नवम्बर, 2016 तक की समीक्षात्मक टिप्पणी।**

प्रसंग:— निगम का पत्रांक—2608 दिनांक—07.10.2016

महाशय,

माह नवम्बर, 2016 तक परियोजना कार्यान्वयन इकाई दरभंगा के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण/कार्यान्वित योजनाओं की निगम स्तर पर समीक्षा की गयी। समीक्षात्मक टिप्पणी निम्नवत् है।

### 2. भौतिक प्रगति

(i) वर्किंग स्टैण्डर्ड माप-तौल प्रयोगशाला का निर्माण कार्य (योजनाओं की संख्या -01)

इस योजना के अन्तर्गत 01 अद्द प्रयोगशाला दरभंगा में स्थापित करना था। कार्य पूर्ण हो चुका है।

(ii) एम0एस0डी0पी0 के अन्तर्गत छात्रावास का निर्माण कार्य (योजनाओं की संख्या -02)

इस योजना के अन्तर्गत 50 शैथ्या वाले 01 अद्द छात्रावास मधुबनी में तथा ताजपुर हाई स्कूल के निकट 01 अद्द 50 शैथ्या वाले बालिका छात्रावास का निर्माण किया जाना था। कार्य प्रगति पर है।

(iii) उप समाहर्ता कार्यालय में न्यायालय कक्ष निर्माण का कार्य (योजनाओं की संख्या -03)

इस योजना के अन्तर्गत उप समाहर्ता कार्यालय समस्तीपुर, दलसिंहसराय एवं रोसड़ा में उप समाहर्ता के कार्यालय कक्ष के निर्माण कार्य की तीनों योजनाएँ पूर्ण की जा चुकी है।

(iv) प्रेस क्लब का निर्माण कार्य (योजनाओं की संख्या -03)

इस योजना के अन्तर्गत प्रेस क्लब दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर का निर्माण कार्य किया जाना था। प्रेस क्लब समस्तीपुर का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। प्रेस क्लब मधुबनी का 90% तथा प्रेस क्लब दरभंगा की प्रगति 35% प्रतिवेदित किया गया है।

(v) PEB गोदाम निर्माण का कार्य (योजनाओं की संख्या -03)

इस योजना के अन्तर्गत कुल 03 अद्द PEB गोदाम (दलसिंहसराय, समस्तीपुर एवं घोघरडीहा) का निर्माण कार्य किया जाना था। अब तक दलसिंहसराय एवं घोघरडीहा में क्रमशः 80% एवं 90% तथा समस्तीपुर में 10% प्रगति प्रतिवेदित किया गया है।

(vi) पशु चिकित्सालय का निर्माण कार्य (योजनाओं की संख्या -10)

इस योजना के अन्तर्गत कुल 10 अद्द पशु चिकित्सालय का निर्माण कार्य किया जाना था। सभी योजनाएँ पूर्ण हो चुकी है।

(vii) समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उत्क्रमण का कार्य (योजनाओं की संख्या -10)

इस योजना के अन्तर्गत कुल 10 योजनाओं को पूर्ण किया गया है।

### 3. वित्तीय प्रगति

परियोजना कार्यान्वयन इकाई दरभंगा के अधीन चालू वित्तीय वर्ष में कुल 32 अद्द योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जा रहा है। इन योजनाओं की समेकित एकरारित राशि ₹5164.81 लाख है। इसके विरुद्ध ₹3724.89 लाख का अब तक भुगतान किया गया है। इस प्रकार आपकी वित्तीय उपलब्धि 72% है।

