



BIHAR STATE BUILDING CONSTRUCTION CORPORATION LTD.

पत्रांक : वी०एस०बी०सी०सी०एल०-९८/२०१६-परामर्शी सेवा

3189

दिनांक : 19 / 12 / 2016

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा

प्रबंध निदेशक।

सेवा में,

उप महाप्रबंधक

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०

परियोजना कार्यान्वयन इकाई

सारण।

विषय:—माह नवम्बर, 2016 तक की समीक्षात्मक टिप्पणी।

महाशय,

माह नवम्बर, 2016 तक परियोजना कार्यान्वयन इकाई सारण के अन्तर्गत योजनाओं की निगम स्तर पर समीक्षा की गयी। समीक्षात्मक टिप्पणी निम्नवत् है।

2. भौतिक प्रगति

(i) PHC to CHC उत्क्रमण का कार्य:

इस योजना के अन्तर्गत 24 अदद कार्य कराये जाने थे। इन में से 23 अदद कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। दरियापुर छपरा में कार्य की प्रगति 90% है। योजना को 31 दिसम्बर, 2016 तक पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

(ii) 550 परम्परिक गोदाम निर्माण की योजना:

इस योजना के अन्तर्गत कुल 03 अदद गोदाम का निर्माण चालू वित्तीय वर्ष में कराया जा रहा है। इनमें से 01 अदद आन्दर (सिवान) की योजना पूर्ण हो चुकी है। दरियापुर (छपरा) एवं हुसैनगंज (सिवान) की योजना की प्रगति 90% प्रतिवेदित है। योजना को 31 दिसम्बर, 2016 तक पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

(iii) 144 PEB गोदाम निर्माण योजना :

इस योजना के अन्तर्गत कुल 5+2=7 अदद PEB गोदाम का निर्माण कार्य करना था। अब तक कोई भी योजना पूर्ण नहीं है। 03 अदद स्थलों पर योजना के प्रगति क्रमशः 95%, 17% तथा 16% प्रतिवेदित है। शेष 04 स्थलों पर कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है कार्य प्रारम्भ नहीं होने तथा प्रगति धीमी रहने के सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन दें तथा कार्य में तेजी लाकर 31 मार्च, 2017 तक पूर्ण करें।

(iv) प्रेस क्लब का निर्माण कार्य :

इस योजना के अन्तर्गत कुल 02 अदद प्रेस क्लब के निर्माण कार्य की योजना का कार्यान्वयन कराया जा रहा है। इन योजनाओं में से 01 अदद योजना गोपालगंज का कार्य पूर्ण होने तथा 01 अदद योजना छपरा की प्रगति 85% रहने की सूचना दी गयी है। योजना को 31 दिसम्बर, 2016 तक पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

(v) पशुपालन एवं मत्स्य विभाग की योजना :

इस योजना के अन्तर्गत कुल 02 अदद पशु चिकित्सालय का निर्माण किया जाना है। इन योजनाओं में से 01 अदद झखड़ा (छपरा) में योजना पूर्ण कर हस्तान्तरित कर दिया गया है तथा फलपुर सिवान में कार्य की प्रगति 50% प्रतिवेदित किया गया है। योजना को 31 दिसम्बर, 2016 तक पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

(vi) समाज कल्याण विभाग :

इसके अन्तर्गत 03 अदद पुराने भवनों का जीर्णोद्धार कर बुनियाद केन्द्र तैयार करना था। इसमें से 02 पूर्ण हो चुका है तथा 01 स्थल खाली नहीं रहने के कारण प्रारम्भ नहीं किया गया है।

(vii) कला, संस्कृति एवं युवा विभाग :

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की 02 अदद योजनाओं में से 01 अदद योजना एन०ओ०सी० प्राप्त नहीं होने के कारण कार्यान्वयन अवरुद्ध है तथा 01 अदद योजना चिरान्द की प्रगति 55% प्रतिवेदित की गयी है।

(viii) अल्पसंख्यक कल्याण विभाग :

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा 03 अदद योजनाओं में से सभी योजना प्रगति पर है। बड़हरिया सिवान 90%, इसलामिया उर्दू विद्यालय सिवान 90% तथा सहली सिवान की प्रगति 70% प्रतिवेदित है। कार्य में तेजी लायें तथा योजना को शीघ्र पूरा करें।

माह सितम्बर, 2016 के समीक्षात्मक टिप्पणी में दिये गये निर्देश के अनुपालन में आपके द्वारा ATR भेजा गया है। किन्तु कोई अभिलेख संलग्न नहीं किया गया है। कृपया पूर्ण कार्यों के तैयार अन्तिम विपत्र की सूची, राशि तथा तैयार टाईम की एक प्रति उपलब्ध कराया जाये।

2. वित्तीय प्रगति

परिक्षेत्राधीन कार्यान्वित कुल 21 अदद योजनाओं के एकरारित राशि ₹18404.75 लाख के विरुद्ध 31 मार्च, 2017 तक ₹536.65 लाख का भुगतान किया गया है। अवशेष कार्य की राशि ₹2637.60 लाख के विरुद्ध इस वर्ष ₹706.92 लाख का भुगतान किया गया है। इस प्रकार आपकी वित्तीय प्रगति 26% अत्याधिक कम है।

3. पी0एम0आई0एस0 एवं प्रबंधन :

पी0एम0आई0एस0 पर आपकी सूचनाएँ अद्यतन पाई गयी। भविष्य में भी इसे अद्यतन रखा जाये।

4. मासिक लेख :


वर्ष 2016-17 का मासिक लेखा अद्यतन नहीं पाया गया। कृपया अद्यतन मासिक लेखा महाप्रबंधक (वित्त) को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इस सम्बन्ध में पिछले MRN में आपको निदेशित किया जा चुका है।

5. गुण नियंत्रण :

आपके परिक्षेत्राधीन गुण नियंत्रण प्रयोगशाला पूर्व से स्थापित है किन्तु इस प्रयोगशाला में जाँच किये गये नमूनों का जाँच फल निगम को अब तक अप्राप्त है। अगले माह से प्रयोगशाला में जितने भी जाँच किये जाएँ उसके जाँचफल की एक प्रति महाप्रबंधक (गुण नियंत्रण) को उपलब्ध कराया जाये।

उपर्युक्त के परिपेक्ष्य में आपके परियोजना कार्यान्वयन इकाई का कार्य-कलाप सामान्य कहा जा सकता है। आपको संवेदनशील होने एवं योजनाओं का ससमय पूर्ण कराने के प्रयास करने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत रुचि लेकर योजनाओं को शीघ्र पूरा कराना सुनिश्चित किया जाये।

विश्वासभाजन


19.12.16
(अमृत लाल मीणा)

ज्ञापांक:- 3189 दिनांक:- 19/12/2016

प्रतिलिपि : मुख्य महाप्रबंधक, सभी महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक सांरण, परियोजना प्रबंधक, आई0टी0 मैनेजर, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


महाप्रबंधक (परामर्शी सेवा)