



Build Green, Live Green!  
CIN:U45200BR2008SGC013513

# बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company

बिहार सरकार का एक उपक्रम

वेबसाइट: www.bsbcccl.bih.nic.in

## BIHAR STATE BUILDING CONSTRUCTION CORPORATION LTD.

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company

A Government of Bihar Undertaking

Website: www.bsbcccl.bih.nic.in

पत्रांक: बी0एस0बी0सी0सी0एल0-83/2016-परामर्शी सेवा-2018(अनु0)

दिनांक: 29/6/2017

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा  
प्रबंध निदेशक।

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव  
वित्त विभाग  
बिहार, पटना।

विषय:-माह मई, 2017 तक वित्त विभाग से प्राप्त कार्यों की समीक्षात्मक टिप्पणी।

पत्रांक-निगम का पत्रांक-1290(अनु0) दिनांक-15.05.2017.

महाशय,

वित्त विभाग से पुराना सचिवालय स्थित वित्त विभाग के विभिन्न प्रकोष्ठों के सौन्दर्यीकरण कार्य की योजना, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 को प्राप्त हुई थी। योजना की प्रशासनिक स्वीकृति की राशि ₹1.3596 करोड़ है।

निगम स्तर पर माह अप्रैल, 2017 तक की समीक्षात्मक टिप्पणी प्रासंगिक पत्र के माध्यम से प्रेषित की जा चुकी है। माह मई, 2017 तक की समीक्षात्मक टिप्पणी निम्नवत् है।

### 2. भौतिक प्रगति

पुराना सचिवालय स्थित वित्त विभाग के विभिन्न प्रकोष्ठों के सौन्दर्यीकरण कार्य की योजना में कमरा सं0 69 एवं 74 का कार्य स्थगित किया गया है। आपके पत्रांक-6803 दिनांक-03.08.2015 द्वारा निर्देशित कार्यों को तथा योजना के मूल कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है।

### 2.2 वित्तीय प्रगति

पुराना सचिवालय स्थित वित्त विभाग के विभिन्न प्रकोष्ठों के सौन्दर्यीकरण कार्य के लिये प्रशासनिक स्वीकृति की कुल राशि ₹1.3596 करोड़ प्राप्त है जिसके विरुद्ध अब तक कुल ₹1.2075 करोड़ का आवंटन उपलब्ध कराया गया है। प्राप्त आवंटित राशि में से अब तक कुल ₹30.86 लाख का व्यय किया जा चुका है। भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन संलग्न है।

### 2.3 विभाग से निधि की उपलब्धता

पुराना सचिवालय स्थित वित्त विभाग के विभिन्न प्रकोष्ठों के सौन्दर्यीकरण कार्य की कुल प्रशासनिक स्वीकृति ₹1.3596 करोड़ है जिसके विरुद्ध ₹1.2075 करोड़ का आवंटन उपलब्ध कराया गया है। अतः निधि की आवश्यकता नहीं है।

### 2.4 निगम द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रेषण

उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र प्रेषित किया जा रहा है।

### 2.5 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

निगम द्वारा कार्यान्वित योजनाओं की समीक्षा हेतु प्रत्येक माह के दूसरे शुक्रवार को 11.00 बजे पूर्वाह्न निगम मुख्यालय के सभागार में एक बैठक आयोजित होगी। बैठक में भाग लेने हेतु एक नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने की कृपा की जाये ताकि कार्य प्रगति एवं समस्याओं का बेहतर अनुश्रवण हो एवं त्वरित कार्रवाई की जा सके।



### 2.6 ध्यानाकर्षण हेतु प्रमुख मुद्दे

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 द्वारा सभी कार्यों के प्रभावी अनुश्रवण के लिए ऑन लाईन प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम लागू किया गया है। योजनाओं की अद्यतन जानकारी निगम के वेबसाइट www.bsbcccl.bih.nic.in पर मौजूद ऑन लाईन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम लिंक द्वारा ली जा सकती है। इसके लिए यूजर आई डी एवं पासवर्ड निगम के पत्रांक-1237 दिनांक-20.05.2016 द्वारा अवर सचिव, वित्त विभाग को उपलब्ध करा दिया गया है।

## 2.7 अनुरोध


अनुरोध है कि पूर्ण कराये गये कार्यों में यदि किसी प्रकार दोष दृष्टिगोचर हो रहे हों तो शीघ्र इसकी सूचना दी जाये ताकि उसमें सुधार किया जा सके। विभागीय स्तर से भी कार्यों की समीक्षा/अनुश्रवण कराने की कृपा की जाये एवं इस पर अगर निगम द्वारा कोई कार्रवाई अपेक्षित हो तो कृपया अवगत कराया जाये।  
अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

  
(अमृत लाल मिश्रा)  


ज्ञापांक:-2048 दिनांक- 29/06/2017.

प्रतिलिपि : मुख्य महाप्रबंधक, सभी महाप्रबंधक, सभी क्षेत्रीय उप महाप्रबंधक, परियोजना प्रबंधक, आई0टी0 मैनेजर, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

  
महाप्रबंधक (परामर्शी सेवा)

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना।

दिनांक : 10.06.2017

विभाग का नाम : वित्त विभाग

क्रम संख्या	किए जाने वाले कार्य का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	उपलब्ध कराई गई राशि	व्यय की गई राशि	कार्य की अद्यतन प्रगति	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पुराना सचिवालय स्थित वित्त विभाग के अंतर्गत विभिन्न प्रकोष्ठों के सौन्दर्यीकरण का कार्य।	₹1.3596 करोड़ पत्रांक-6803, दिनांक-03.08.2015	₹1.15255 करोड़ (वर्ष 2015-16 में)  ₹0.05495 करोड़ (वर्ष 2016-17 में)  अर्थात् कुल ₹1.2075 करोड़	₹30.86 लाख	पत्रांक-4709, दिनांक-09.06.2016 द्वारा कमरा सं0 69 एवं 74 का कार्य स्थगित कर दिया गया है। शेष सभी कार्य पूर्ण एवं Office को उपयोग में लाया जा रहा है।  पत्रांक-6803, दिनांक-03.08.2015 द्वारा ₹1.3596 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति के अंतर्गत उल्लेखित पत्र द्वारा बताये गये अतिरिक्त कार्यों का कोटेशन आमंत्रित कर कार्य पूर्ण करा लिया गया है।	-	* पत्रांक-1237, दिनांक-20.05.2016 के द्वारा अवर सचिव, वित्त विभाग को पी0एम0आई0एस0 एवं मोबाईल ऐप का युजर आई डी एवं पार्सवर्ड उपलब्ध कराया गया।  * निगम के पत्रांक-1290, दिनांक: 15.05.2017 द्वारा अप्रैल 2017 तक की समीक्षात्मक टिप्पणी प्रेषित।  संबंधित पी0आई0यू0 से अंतिम मापी प्राप्त कर शेष राशि प्रशासी विभाग को लौटाई जानी है। महाप्रबंधक (वित्त) को इस संबंध में निदेश दिया गया है।