



Build Green, Live Green!
CIN:U45200BR2008SGC013513

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company

बिहार सरकार का एक उपक्रम

वेबसाइट: www.bsbcl.bih.nic.in

BIHAR STATE BUILDING CONSTRUCTION CORPORATION LTD.

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company

A Government of Bihar Undertaking

Website: www.bsbcl.bih.nic.in

पत्रांक : बी0एस0बी0सी0सी0एल0-18/2014-परामर्शी सेवा १५५० (अनु०)

दिनांक : ०१/०७/२०१७

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा
प्रबंध निदेशक।

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
बिहार, पटना।

विषय: माह जून, 2017 तक विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग से प्राप्त कार्यों की समीक्षात्मक टिप्पणी।

प्रसंग:-इस कार्यालय का पत्रांक-2032(अनु०) दिनांक-29.06.2017.

महाशय,

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग से 100 बेड वाले 02 छात्रावासों एम0आई0टी0, मुजफ्फरपुर एवं बी0सी0ई0, भागलपुर के निर्माण कार्य की योजना, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० को प्राप्त हुई थी। ₹4.66 करोड़ प्रति अद्द की दर से 02 छात्रावासों के निर्माण के लिए कुल राशि ₹9.32 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई थी। माह मई, 2017 तक के कार्यों की समीक्षात्मक टिप्पणी प्रासंगिक पत्र के माध्यम से पूर्व में प्रेषित है।

माह जून, 2017 तक की समीक्षात्मक टिप्पणी निम्नवत् है।

2. भौतिक प्रगति

100 बेड वाले 02 छात्रावास एम0आई0टी0, मुजफ्फरपुर एवं बी0सी0ई0, भागलपुर का कार्य पूर्ण कर हस्तान्तरित किया जा चुका है।

एम0आई0टी0 मुजफ्फरपुर तथा बी0सी0ई0 भागलपुर में निर्मित छात्रावासों के लिये प्रस्तावित डाइनिंग हॉल एवं कॉमन रूम तथा किचेन निर्माण के लिये प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। निविदा की कार्रवाई की जा रही है।

2.2 वित्तीय प्रगति

उपर्युक्त 100 बेड वाले 02 छात्रावासों के निर्माण कार्य के लिये कुल प्रशासनिक स्वीकृति ₹9.32 करोड़ है जिसके विरुद्ध ₹5.9658 करोड़ का आवंटन उपलब्ध कराया गया है। प्राप्त आवंटित राशि में से अब तक कुल ₹5.36 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन संलग्न है।

2.3 विभाग से निधि की उपलब्धता

दोनों छात्रावासों के निर्माण कार्य की कुल प्रशासनिक स्वीकृति ₹9.32 करोड़ है जिसके विरुद्ध ₹5.9658 करोड़ का आवंटन उपलब्ध कराया गया है। अतएव शेष आवंटन ₹3.3542 करोड़ उपलब्ध कराया जाये।

2.4 निगम द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रेषण

निगम के पत्रांक-2330, दिनांक: 19.09.2016 द्वारा दिनांक-31.03.2015 तक के व्यय ₹4.60 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग को भेजा गया है।

3. राज्य प्रावैधिकी शिक्षा पर्षद बिहार के तृतीय एवं चतुर्थ तल के कार्यालय भवन में कम्प्यूटर डाटा सेन्टर स्थापित करने एवं कमरों का Remodelling कार्य :

3.2 भौतिक प्रगति

राज्य प्रावैधिकी शिक्षा पर्षद बिहार के तृतीय एवं चतुर्थ तल के कार्यालय भवन में कम्प्यूटर डाटा सेन्टर स्थापित करने एवं कमरों के Remodelling कार्य हेतु परामर्शी से प्राप्त संशोधित नक्शा निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग को अनुमोदन हेतु निगम के पत्रांक-2639, दिनांक-23.09.2014 द्वारा भेजा गया, जिसका अनुमोदन अब तक

अप्राप्त है। पत्रांक-1006 दिनांक-23.03.2015, पत्रांक-1148 दिनांक-07.04.2015 एवं पत्रांक-2348 दिनांक-03.08.2015 द्वारा स्मारित किया गया है। योजना पर सुविचारित निर्णय लेकर निगम को अवगत कराया जाये।

4. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

निगम द्वारा कार्यान्वित योजनाओं की समीक्षा हेतु प्रत्येक माह के दूसरे शुक्रवार को 11.00 बजे पूर्वाह्न निगम मुख्यालय के सभागार में एक बैठक आयोजित होगी। बैठक में भाग लेने हेतु एक नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने की कृपा की जाये ताकि कार्य प्रगति एवं समस्याओं का बेहतर अनुश्रवण हो एवं त्वरित कार्रवाई की जा सके।

5. ध्यानाकर्षण हेतु प्रमुख मुद्दे


बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० द्वारा सभी कार्यों के प्रभावी अनुश्रवण के लिए ऑन लाईन प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम लागू किया गया है। योजनाओं की अद्यतन जानकारी निगम के वेबसाइट www.bsbcl.bih.nic.in पर मौजूद ऑन लाईन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम लिंक द्वारा ली जा सकती है। इसके लिए यूजर आई डी एवं पासवर्ड निगम के पत्रांक-291, दिनांक-10.02.2016 के द्वारा निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग को उपलब्ध कराया जा चुका है।

6. अनुरोध

अनुरोध है कि विभागीय स्तर से भी कार्यों की समीक्षा/अनुश्रवण कराने की कृपा की जाये एवं इस पर अगर निगम द्वारा कोई कार्रवाई अपेक्षित हो तो कृपया अवगत कराया जाये। राज्य प्रावैधिकी शिक्षा पर्यटन बिहार के तृतीय एवं चतुर्थ तल के कार्यालय भवन में कम्प्युटर डाटा सेन्टर स्थापित करने एवं कमरों के Remodelling कार्य हेतु सुविचारित निर्णय लेकर निगम को अवगत कराया जाये।


अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन


3/8/17
(अमृत लाल मीणा)

ज्ञापांक:-2450 दिनांक- 01/08/2017

प्रतिलिपि : मुख्य महाप्रबंधक, सभी महाप्रबंधक, सभी क्षेत्रीय उप महाप्रबंधक, परियोजना प्रबंधक, आईटी० मैनेजर, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


महाप्रबंधक (परामर्शी सेवा)

विभाग का नाम : विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

क्रम संख्या	किए जाने वाले कार्य का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	उपलब्ध कराई गई राशि	व्यय की गई राशि	कार्य की अद्यतन प्रगति	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत 100 बेड वाले 02 छात्रावास का निर्माण कार्य। एम0आई0टी0, मुजफ्फरपुर एवं बी0सी0ई0, भागलपुर	₹4.66 करोड़ पत्रांक-1892, दिनांक-05.08.2014 ₹4.66 करोड़ पत्रांक-1893, दिनांक-05.08.2014	₹05.96582 करोड़ (वर्ष 2013-14 में)	₹05.36 करोड़	* कार्य पूर्ण एवं हस्तांतरित : (कुल 2 अदद) मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर। प्रशासी विभाग के पत्रांक-1480, दिनांक-24.06.2017 द्वारा किचन, डाईनिंग हॉल एवं कॉमन रुम को दर्शाते हुए पूर्व प्रेषित संशोधित वास्तुविदीय नक्शे का अनुमोदन प्राप्त। साथ ही प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन शेष आवंटन ₹3.35418 करोड़ निगम के पी0एल0 खाता में शीघ्र उपलब्ध कराने के विषय में बताया गया। प्रशासी विभाग के पत्रांक-1604, दिनांक-11.07.2017 द्वारा भागलपुर के लिये शेष राशि ₹167.709 लाख तथा पत्रांक-1605, दिनांक-11.07.2017 द्वारा मुजफ्फरपुर के लिये शेष राशि ₹167.709 लाख विमुक्त किये जाने का आदेश प्राप्त। निगम के पत्रांक-2174, दिनांक-08.07.2017 द्वारा प्रशासी विभाग से आवंटन की माँग की गई है।	-	* निगम के पत्रांक-576, दिनांक: 03.03.2017 द्वारा ₹5.3612 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग को भेजा गया। * निगमके पत्रांक-2052, दिनांक: 29.06.2017 द्वारा मई 2017 तक की समीक्षात्मक टिप्पणी प्रेषित। * पत्रांक-1189, दिनांक-20.05.2016 के द्वारा अवर सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग को पी0एम0आई0एस0 एवं मोबाईल ऐप का युजर आई डी एवं पार्सवर्ड उपलब्ध कराया गया। * किचन, डाईनिंग हॉल एवं कॉमन रुम को दर्शाते हुए संशोधित वास्तुविदीय नक्शा अनुमोदन हेतु एवं तकनीकी अनुमोदित स्थूल प्राक्कलन मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर के लिए कमशः ₹1.03 करोड़ एवं ₹0.95 करोड़ के प्रशासनिक स्वीकृति हेतु पत्रांक-3123, दिनांक-06.10.2015 द्वारा प्रेषित। पत्रांक-569, दिनांक-15.03.2016 एवं पत्रांक-1791, दिनांक-26.07.2016 द्वारा स्मारित किया गया। * निगम के पत्रांक-576, दिनांक-03.03.2017 द्वारा किचन, डाईनिंग हॉल एवं कॉमन रुम को दर्शाते हुए संशोधित वास्तुविदीय नक्शे का अनुमोदन तथा ₹3.35418 करोड़ शेष आवंटन प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है।
2	राज्य प्रावैधिकी शिक्षा पर्वद बिहार के तृतीय एवं चतुर्थ तल के कार्यालय भवन में कम्प्युटर डाटा सेन्टर स्थापित करने एवं कमरों के Remodelling का कार्य।	-	-	-	<u>योजना के संबंध में यथाचित निर्णय लेकर निगम को सूचित करने का प्रशासी विभाग से आग्रह है।</u>	-	* परामर्शी से प्राप्त संशोधित नक्शा निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग को अनुमोदन हेतु निगम के पत्रांक-2639, दिनांक-23.09.2014 द्वारा भेजा गया। अनुमोदित नक्शा अप्राप्त है। * पत्रांक-1006, दिनांक-23.03.2015 , पत्रांक-1148, दिनांक-07.04.2015 एवं पत्रांक-2348, दिनांक-03.08.2015 द्वारा स्मारित किया गया है।