



Build Green, Live Green!
CIN:U45200BR2008SGC013513

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company

बिहार सरकार का एक उपक्रम

वेबसाइट: www.bsbcl.bih.nic.in

BIHAR STATE BUILDING CONSTRUCTION CORPORATION LTD.

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company

A Government of Bihar Undertaking

Website: www.bsbcl.bih.nic.in

पत्रांक:-बी0एस0बी0सी0सी0एल0-82/2016-परामर्शी सेवा 2448 (अनु0)

दिनांक : 01/08/2017

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा

प्रबंध निदेशक

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव

श्रम संसाधन विभाग

बिहार, पटना।

विषय:-माह जून, 2017 तक श्रम संसाधन विभाग से प्राप्त कार्यो की समीक्षात्मक टिप्पणी।

पत्रांक-निगम का पत्रांक-2079(अनु0) दिनांक-30.06.2017.

महाशय,

श्रम संसाधन विभाग से दशरथ माँझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान, पटना के निर्माण कार्य की योजना, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 को प्राप्त हुई थी। योजना के प्रशासनिक स्वीकृति की राशि ₹35.79 करोड़ है। दक्षिण बिहार के कुल 218 प्रखंडों के कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण के लिये कुल ₹62.30 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई थी।

माह मई, 2017 तक की समीक्षात्मक टिप्पणी प्रासंगिक पत्र के माध्यम से पूर्व में प्रेषित है। माह जून, 2017 तक की समीक्षात्मक टिप्पणी निम्नवत् है।

2. भौतिक प्रगति

दशरथ माँझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान, पटना के निर्माण कार्य के प्रथम चरण में फिनिशिंग कार्य प्रगति पर है। द्वितीय चरण का कार्य प्रगति में है। प्रखंड स्तरीय कौशल विकास केन्द्र निर्माण की 218 अदद योजना पूर्ण किया जा चुका है। इनमें से 199 अदद योजना हस्तान्तरित किया जा चुका है। शेष 19 अदद योजना का हस्तान्तरण प्रक्रियाधीन है। ESIC प्लान 2.0 के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय फुलवारीशरीफ, दीघा, बंजारी, कटिहार एवं मुंगेर के उन्नयन एवं रख रखाव की योजना के लिये तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन प्रशासनिक स्वीकृति के लिये भेजा गया है।

2.2 वित्तीय प्रगति

दशरथ माँझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान, पटना के निर्माण कार्य की कुल प्रशासनिक स्वीकृति ₹35.79 करोड़ है जिसके विरुद्ध कुल ₹22.00 करोड़ का आवंटन उपलब्ध कराया गया था। प्राप्त आवंटित राशि में से अब तक ₹13.70 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। कौशल विकास केन्द्र के निर्माण के लिये ₹62.28974 करोड़ के आवंटन के विरुद्ध ₹51.05 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन सार संलग्न है।

2.3 विभाग से निधि की उपलब्धता

दशरथ माँझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान, पटना के निर्माण कार्य की कुल प्रशासनिक स्वीकृति ₹35.79 करोड़ है जिसके विरुद्ध ₹22.00 करोड़ का आवंटन उपलब्ध कराया जा चुका है। कौशल विकास केन्द्र की कुल प्रशासनिक स्वीकृति की राशि ₹62.30 करोड़ है, जिसके विरुद्ध ₹62.38974 करोड़ का आवंटन उपलब्ध कराया गया है। तत्काल निधि की आवश्यकता नहीं है।

2.4 निगम द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रेषण

निगम के पत्रांक-2838, दिनांक-03.11.2016 द्वारा कौशल विकास केन्द्र के लिये ₹37.70 करोड़ के व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किया जा चुका है तथा दशरथ माँझी श्रम नियोजन एवं अध्ययन संस्थान के लिए पत्रांक-2091 दिनांक-27.8.2016 द्वारा ₹3.42 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा जा चुका है।

2.5 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

निगम द्वारा कार्यान्वित योजनाओं की समीक्षा हेतु प्रत्येक माह के दूसरे शुक्रवार को 11.00 बजे पूर्वाह्न निगम मुख्यालय के सभागार में एक बैठक आयोजित होगी। बैठक में भाग लेने हेतु एक नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने की कृपा की जाये ताकि कार्य प्रगति एवं समस्याओं का बेहतर अनुश्रवण हो एवं त्वरित कार्रवाई की जा सके।


2.6 ध्यानाकर्षण हेतु प्रमुख मुद्दे

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० द्वारा सभी कार्यों के प्रभावी अनुश्रवण के लिए ऑन लाईन प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम लागू किया गया है। योजनाओं की अद्यतन जानकारी निगम के वेबसाईट www.bsbcl.bih.nic.in पर मौजूद ऑन लाईन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम लिंक द्वारा ली जा सकती है। इसके लिए यूजर आई डी एवं पासवर्ड पत्रांक-1238 दिनांक-20.05.2016 द्वारा अवर सचिव, श्रम संसाधन विभाग को उपलब्ध करा दिया गया है।

अनुरोध है कि विभागीय स्तर से भी कार्य की समीक्षा/अनुश्रवण कराने की कृपा की जाये एवं इस पर अगर निगम द्वारा कोई कार्रवाई अपेक्षित हो तो कृपया अवगत कराया जाये।


अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन


3/3
(अमृत लाल मीणा)

ज्ञापांक:-2448 दिनांक- 01/08/2017

प्रतिलिपि : मुख्य महाप्रबंधक, सभी महाप्रबंधक, सभी क्षेत्रीय उप महाप्रबंधक, परियोजना प्रबंधक, आई०टी० मैनेजर, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


महाप्रबंधक (परामर्शी सेवा)

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना।

विभाग का नाम : श्रम संसाधन विभाग

दिनांक : 15.07.2017

| कम संख्या | किए जाने वाले कार्य का नाम | प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | उपलब्ध कराई गई राशि | व्यय की गई राशि | कार्य की अद्यतन प्रगति | कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि | अभ्युक्ति |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | दशरथ मॉडर्न श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान, पटना का निर्माण कार्य। | ₹35.79 करोड़ पत्रांक-2831, दिनांक-08.09.2015 | ₹2.00 करोड़ (वर्ष 2015-16 में) ₹20.00 करोड़ (वर्ष 2015-16 में) अर्थात् कुल ₹22.00 करोड़ | ₹13.70 करोड़ | प्रथम चरण का कार्य : फिनिसिंग कार्य प्रगति पर। प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में परामर्शी द्वारा आन्तरिक साज-सज्जा का विवरण तैयार किया गया था, जिसका अनुमोदन प्रशासी विभाग से प्राप्त। द्वितीय चरण का कार्य : स्टेज का कार्य एवं एनेक्सी भवन के स्लैब का सट्रिंग कार्य प्रगति पर। | सितंबर, 2017 (प्रथम चरण) अक्टूबर, 2017 (द्वितीय चरण) | * निगम के पत्रांक-2079, दिनांक: 30.06.2017 द्वारा मई 2017 तक की समीक्षात्मक टिप्पणी प्रेषित। * पत्रांक-1238, दिनांक-20.05.2016 के द्वारा अवर सचिव, श्रम संसाधन विभाग को पीएमआईएसओ एवं मोबाईल ऐप का युजर आई डी एवं पार्सवर्ड उपलब्ध कराया गया। * निगम के पत्रांक-2091, दिनांक-27.08.2016 के माध्यम से दिनांक-27.08.2016 तक के व्यय के लिये ₹3.417 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा गया। |
| 2 | राज्य के 38 जिलों में 534 प्रखंड स्तरीय कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र के भवनों का निर्माण कार्य। (निगम द्वारा इनमें से दक्षिण बिहार में कुल 218 का निर्माण किया जाना है।) | पत्रांक-147 दिनांक-27.05.2016 पत्रांक-107 दिनांक-28.04.16 द्वारा 1200 वर्गफीट के 218 जगहों के लिये प्रति अदद ₹21.13 लाख की दर से कुल ₹46.0634 करोड़ पत्रांक-87 दिनांक-08.02.17 द्वारा 1200 वर्गफीट के 218 जगहों के लिये प्रति अदद ₹28.578 लाख की दर से कुल ₹62.30 करोड़ की पुनरीकृत प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त | ₹62.28974 करोड़ | ₹51.05 करोड़ | कार्य पूर्ण एवं हस्तांतरित : 199 कार्य पूर्ण एवं हस्तांतरण की प्रक्रिया में : 19 श्रम संसाधन विभाग द्वारा समय-समय पर दिये गये दिशा-निदेशों के अनुरूप पूर्व में अनुमोदित प्राक्कलन में वर्णित कार्यों के अलावा कुछ अतिरिक्त कार्यों का भी संपादन निगम द्वारा कराया जा रहा है। उक्त अतिरिक्त कार्यों जैसे-फर्नीचर अधिष्ठापन, False Ceiling का कार्य, पहुँच पथ, सुरक्षा हेतु Collapsible Gate आदि को समायोजित करते हुए पुनरीकृत तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन बि०रा०श्री०आ०सो०वि०नि०लि० द्वारा श्रम संसाधन विभाग को प्रेषित की गयी थी, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो गई है। 190 जगहों पर Ms Grill, Collapsible Gate एवं 113 जगहों पर पहुँच पथ का कार्य संपादित करा लिया गया है, तथा शेष जगहों पर भी इन्हें शीघ्र समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासी विभाग से आयह है कि बरहट (जमुई) एवं शाहकुण्ड (भागलपुर) में जहाँ प्रयास के बावजूद बोरिंग सफल नहीं हो पाया है, वहाँ वैकल्पिक व्यवस्था के संबंध में दिशा-निदेश देने की कृपा करें। इस संबंध में पूर्व में निगम के पत्रांक-1091, दिनांक-24.04.2017 द्वारा आयह किया गया है। | - | * निगम के पत्रांक-2838, दिनांक-03.11.2016 के माध्यम से दिनांक-13.10.2016 तक के व्यय के लिये ₹37.70 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा गया। * कार्य पूर्ण एवं हस्तांतरण लंबित : (19) पटना प्रमंडल : 04 अदद इन 04 जगहों में से 02 Centum Learning को दिया गया है जो हस्तांतरण लेने में Interested नहीं है। अधौड़ा (कैमूर) : एजेंसी द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है। बी०डी०ओ० द्वारा सेंटर मांगा जा रहा है। विक्रमगंज (रोहतास) : हस्तांतरण की प्रक्रिया में। गया प्रमंडल : 11 अदद इन 12 जगहों में से 11 Centum Learning को दिया गया है जो हस्तांतरण लेने में Interested नहीं है। मुँगेर प्रमंडल : 04 अदद धरहरा (मुँगेर) : एजेंसी द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है। चानन (लखीसराय) : एजेंसी का चयन किया जाना है। अलीगंज (जमुई) : स्थल समस्या। निगम के पत्रांक-1540, दिनांक-01.06.2017 द्वारा इस संबंध में पत्र भेजा गया है। बरहट (जमुई) : Boring not Successful Other Issues : शाहकुण्ड (भागलपुर) - Boring not Successful पीरपैती (भागलपुर) एवं कटोरिया (बाँका) - लो वोल्टेज की समस्या है। संबंधित विद्युत कार्यपालक अभियंता को सूचित किया गया है। * प्रशासी विभाग द्वारा 24 विभिन्न कौशल विकास केन्द्रों के एजेंसी चयन हेतु RFP आमंत्रित की गई है। |

विभाग का नाम : श्रम संसाधन विभाग

| कम संख्या | किए जाने वाले कार्य का नाम | प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | उपलब्ध कराई गई राशि | व्यय की गई राशि | कार्य की अद्यतन प्रगति | कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि | अभ्युक्ति |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | ई0एस0आई0सी0 प्लान 2.0 अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा 05 चिकित्सालयों के उन्नयन एवं रख रखाव का कार्य। (फुलवारीशरीफ, दीघा, बंजारी, कटिहार, मुंगेर।) | - | - | - | * निगम के पत्रांक-413, दिनांक-15.02.2017 के द्वारा फुलवारीशरीफ के लिए ₹56.00 लाख, दीघा के लिए ₹56.00 लाख तथा कटिहार के लिए ₹65.431 लाख का तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन प्रशासनिक स्वीकृति हेतु भेजा गया है। * निगम के पत्रांक-450, दिनांक-20.02.2017 के द्वारा मुंगेर के लिए ₹56.93 लाख का तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन प्रशासनिक स्वीकृति हेतु भेजा गया है। बंजारी का प्राक्कलन पटना पी0आई0यू0 द्वारा तैयार किया जा रहा है। | - | * पत्रांक-1065, दिनांक-28.12.2016 के माध्यम से निर्माण हेतु प्रस्ताव प्राप्त। * निदेशक, चिकित्सा सेवाएँ के द्वारा पत्रांक-620, दिनांक-11.07.2017 के माध्यम से क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम को दीघा, मुंगेर एवं कटिहार का तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजा गया है। |