



बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company

बिहार सरकार का एक उपक्रम

वेबसाइट: www.bsbcl.bih.nic.in

BIHAR STATE BUILDING CONSTRUCTION CORPORATION LTD.

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company

A Government of Bihar Undertaking

Website: www.bsbcl.bih.nic.in

Build Green, Live Green!
CIN:U45200BR2008SGC013513

पत्रांक : बी0एस0बी0सी0सी0एल0-15/2014-परामर्शी सेवा

दिनांक : /03/2017

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा

प्रबंध निदेशक।

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव

समाज कल्याण विभाग

बिहार, पटना।

विषय:-समाज कल्याण विभाग से प्राप्त योजनाओं की माह फरवरी, 2017 तक की समीक्षात्मक टिप्पणी।

प्रसंग:-निगम का पत्रांक-508(अनु0) दिनांक-27.02.2017.

महाशय,

समाज कल्याण विभाग से पर्यवेक्षण गृह के अन्तर्गत समस्तीपुर, एवं औरंगाबाद में 50 बेड का रिमान्ड होम, अधीक्षक आवास, कर्मचारी आवास, गार्ड शेड एवं चाहारदिवारी निर्माण के लिये ₹5.99894 करोड़, 50 बेडेड 12 पर्यवेक्षण गृह (जहानाबाद, सहरसा, सीवान, बेतिया, सासाराम, नवादा, मधेपुरा, मधुबनी, खगड़िया, लखीसराय, बक्सर एवं सीतामढ़ी) तथा 01 अदद बालगृह गया में निर्माण के लिये ₹77.98627 करोड़, 06 अदद (गायघाट (पटना), बालिकागृह (निशांत) गायघाट (पटना), मुजफ्फरपुर, सारण, पूर्णिया एवं मुंगेर) में से बालगृह गायघाट के लिये ₹26.505, बालिका गृह (निशांत) के लिये ₹34.195 लाख तथा बालगृह मुजफ्फरपुर के लिए ₹58.31 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। बालगृह सारण, पूर्णिया एवं मुंगेर के लिये क्रमशः ₹30.198, ₹48.78 तथा ₹103.15 लाख प्राक्कलन प्रशासनिक स्वीकृति हेतु निगम के पत्रांक-1482 दिनांक-03.06.2014 द्वारा भेजा गया है।

स्टेट सोसाइटी फॉर अल्ट्रा पूअर एण्ड सोशल बेलफेयर के अन्तर्गत 101 नये बुनियाद केन्द्र की योजना के लिये ₹220.68 करोड़, अप्रयुक्त भवनों के जीर्णोद्धार कार्य की योजनान्तर्गत 20 अदद योजनाओं के लिये ₹3.28 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

प्राप्त योजनाओं की माह जनवरी, 2017 तक की समीक्षात्मक टिप्पणी प्रासंगिक पत्र के माध्यम से प्रेषित है। माह फरवरी, 2017 तक की समीक्षात्मक टिप्पणी निम्नवत् है।

2. भौतिक प्रगति

(A) पर्यवेक्षण गृह

(i) पर्यवेक्षण गृह समस्तीपुर एवं औरंगाबाद में 50 बेडेड रिमान्ड होम आदि के निर्माण कार्य की योजना में से औरंगाबाद के लिये उपलब्ध कराया गया भूमि समान्य भूमि से लगभग 4' गहराई में है। इस गहराई के कारण योजना के लागत में वृद्धि होगी। Super structure का कार्य चल रहा है।

समस्तीपुर में प्रस्तावित रिमान्ड होम के निर्माण के लिये निगम के पत्रांक-1355 दिनांक-03.06.2016 द्वारा ₹496.00 लाख का तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन प्रशासनिक स्वीकृति हेतु भेजा गया है। शीघ्र प्रशासनिक स्वीकृति अपेक्षित है।

(ii) 50 बेडेड 12 पर्यवेक्षणगृह (जहानाबाद, सहरसा, सीवान, बेतिया, सासाराम, नवादा, मधेपुरा, मधुबनी, खगड़िया, लखीसराय, बक्सर एवं सीतामढ़ी) तथा 01 अदद बालगृह गया के भवन निर्माण कार्य की योजना में से 06 योजनाएँ सारण, सिवान, मधेपुरा, सासाराम, बक्सर एवं गया में कार्य प्रगति पर है। जहानाबाद एवं नवादा में कार्य पूर्ण हो चुका है। 02 अदद योजना मधुबनी एवं लखीसराय में एन0ओ0सी0/समस्या के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है। खगड़िया एवं सीतामढ़ी के लिये उपलब्ध स्थल के अनुरूप Layout Plan के अनुमोदन हेतु भेजा गया है। स्वीकृति अप्राप्त है। बेतिया के लिए पुनर्निविदा आमंत्रित की गयी है।

(iii) पर्यवेक्षण गृह, बालगृह, अवर रक्षा गृह एवं विशेष रक्षा गृह, के भवनों के उन्नयन कार्य की 06 अदद योजनाओं में से 03 अदद योजना (मुजफ्फरपुर एवं बालिका गृह (निशांत) गायघाट तथा गायघाट, पटना) का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष 03 अदद योजना सारण, मुंगेर एवं पूर्णिया के लिये क्रमशः ₹30.198 लाख, ₹103.15 लाख, ₹48.78 लाख का प्राक्कलन निगम के पत्रांक-1482 दिनांक-03.06.2014 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रेषित की जा चुकी है। शीघ्र प्रशासनिक स्वीकृत अपेक्षित है।

(iv) किशनगंज पर्यवेक्षण गृह के लिये निगम के पत्रांक-331 दिनांक-06.02.2017 द्वारा ₹470.155 लाख का तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन प्रशासनिक स्वीकृति के लिए भेजा गया है।

(B) बिहार एकीकृत सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत 101 नये बुनियाद केन्द्रों की निर्माण कार्य की योजना में से 76 स्थलों पर कार्य प्रगति में है तथा 15 स्थलों के लिये निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में है। योजना की प्रशासनिक स्वीकृति की राशि ₹220.68 करोड़ है। योजना पर अब तक ₹35.90 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

(C) बुनियाद केन्द्रों के मरम्मत का कार्य :

समाज कल्याण विभाग से अलग-अलग किशतों में 8+4+7+1=20 अदद योजनाएँ प्राप्त हुई हैं। सभी योजनाएँ पूर्ण हो चुकी हैं। पूर्ण योजनाओं में से 12 अदद हस्तान्तरित किया जा चुका है। 08 अदद योजनाओं के हस्तान्तरण का प्रयास किया जा रहा है। संबंधित को शीघ्र योजना प्राप्त करने का निदेश दिया जाये।

(D) अन्य कार्य

SSUPW कार्यालय पटना में निःशक्तजनों हेतु बाधा मुक्त परिसर बनाने हेतु लिफ्ट लगाने के कार्य हेतु नक्शा तैयार कर भेजा जा चुका है।

2.1 वित्तीय प्रगति

पर्यवेक्षण गृह के निर्माण की योजनाओं की कुल प्रशासनिक स्वीकृति ₹83.98 करोड़ के विरुद्ध अब तक कुल ₹15.2689 करोड़ का आवंटन उपलब्ध कराया गया है। बिहार संचालित पर्यवेक्षण गृह, बालगृह, अवर रक्षा गृह एवं विशेष गृहों के भवन उन्नयन की 06 अदद योजनाओं के प्रशासनिक स्वीकृति की कुल राशि ₹1.19 करोड़ के विरुद्ध अब तक ₹108.513 लाख का आवंटन उपलब्ध कराया गया है। इन योजनाओं पर अब तक कुल ₹16.97 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

बुनियाद केन्द्र जीर्णोद्धार कार्य की योजना के लिये प्रशासनिक स्वीकृति की कुल राशि ₹3.1136 करोड़ के विरुद्ध कुल ₹269.00 लाख का व्यय किया जा चुका है।

101 नये बुनियाद केन्द्र के निर्माण कार्य की योजना के लिये ₹220.68 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है। इस योजना पर Child Account के माध्यम से कुल ₹35.90 लाख का व्यय किया गया है।

2.2 विभाग से निधि की आवश्यकता

वर्तमान में निधि की आवश्यकता नहीं है।

2.3 निगम द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रेशण

निगम का पत्रांक-618 दिनांक-21.03.2016 द्वारा ₹82.61लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा जा चुका है। बुनियाद केन्द्र जीर्णोद्धार कार्य की योजना के लिये हाथोहाथ 170.124 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा गया है।

2.4 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

निगम द्वारा कार्यान्वित योजनाओं की समीक्षा हेतु प्रत्येक माह के तीसरे शुक्रवार को 11.00 बजे पूर्वाह्न निगम मुख्यालय के सभागार में एक बैठक आयोजित होगी। बैठक में भाग लेने हेतु एक नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने की कृपा की जाये ताकि कार्य प्रगति एवं समस्याओं का बेहतर अनुश्रवण हो एवं त्वरित कार्रवाई की जा सके।

2.5 ध्यानाकर्षण हेतु प्रमुख मुद्दे

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 द्वारा सभी कार्यों के प्रभावी अनुश्रवण के लिए ऑन लाईन प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम लागू किया गया है। योजनाओं की अद्यतन जानकारी निगम के वेबसाईट www.bsbcccl.bih.nic.in पर मौजूद ऑन लाईन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम लिंक द्वारा ली जा सकती है। इसके लिए यूजर आई डी एवं पासवर्ड निगम के पत्रांक-1232, दिनांक-20.05.2016 के द्वारा अवर सचिव, समाज कल्याण विभाग को पूर्व में उपलब्ध कराया जा चुका है।

2.6 भूमि सम्बन्धी मामले :


निर्माणाधीन नये बुनियाद केन्द्रों के निर्माण में कई स्थलों पर भूमि उपलब्धता की समस्याएँ आ रही है। जिसके कारण प्रगति बाधित है। इस कार्य के लिए नियुक्त नोडल पदाधिकारी को **Whatsapp** के माध्यम से सूचनाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। भूमि सम्बन्धी समस्याओं का त्वरित निष्पादन हेतु नोडल पदाधिकारी को निदेशित किया जाये।

3. अनुरोध

अनुरोध है कि विभागीय स्तर से भी कार्यों की समीक्षा/अनुश्रवण कराने की कृपा की जाये एवं इस पर अगर निगम द्वारा कोई कार्रवाई अपेक्षित हो तो कृपया अवगत कराया जाये। तथा जिन कार्यस्थलों के लिये निर्विवादित तरीके से जमीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है, उन पर सुविचारित निर्णय लेकर उनकी प्रशासनिक स्वीकृति रद्द की जाये।


अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन


31.3.17
(अमृत लाल मीणा)

ज्ञापांक:- 921 दिनांक- 01/04/2017.

प्रतिलिपि : मुख्य महाप्रबंधक, सभी महाप्रबंधक, सभी क्षेत्रीय उप महाप्रबंधक, परियोजना प्रबंधक, आई0टी0 मैनेजर, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


महाप्रबंधक (परामर्शी सेवा)

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना।

विभाग का नाम : समाज कल्याण विभाग

क्रम संख्या	किए जाने वाले कार्य का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	उपलब्ध कराई गई राशि	व्यय की गई राशि	कार्य की अद्यतन प्रगति	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पर्यवेक्षण गृह समस्तीपुर एवं औरंगाबाद में 50 बेड का रिमांड होम, अधीक्षक आवास, कर्मचारी आवास, गार्ड शेड, चहारदिवारी का निर्माण कार्य। (कुल 2 अदद)	₹5.99894 करोड़ पत्राक-69, दिनांक-05.08.2015 (औरंगाबाद के लिए)	₹0.9405 करोड़ (वर्ष 2014-15 में) ₹5.3295 करोड़ (वर्ष 2015-16 में) (अर्थात् कुल ₹6.27 करोड़)		औरंगाबाद : 50 बेडेड भवन के छत ढलाई हेतु सेंट्रियर एवं चारदिवारी कार्य प्रगति पर। अधीक्षक आवास में लिंटल एवं गार्ड रूम में लिंटल तक का कार्य प्रगति पर। समस्तीपुर के लिये पत्राक-1355, दिनांक-03.06.2016 द्वारा ₹496.00 लाख का तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन प्रशासनिक स्वीकृति हेतु भेजा गया था। प्रशासी विभाग के पत्राक-1222, दिनांक-14.07.2016 के आलोक में निगम के पत्राक-315, दिनांक-04.02.2017 के माध्यम से पूर्व के प्राक्कलन ₹5.99894 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप ही स्वीकृति प्रदान किये जाने का आग्रह किया गया है।	-	* समस्तीपुर में उपलब्ध कराये गये स्थल पर 2 पोखर हैं एवं हाई टेंशन वायर गुजर रहा है। संबंधित पी0आई0यू0 के पत्राक-663, दिनांक-16.02.2016 के द्वारा उपलब्ध स्थल के अनुरूप लाईन प्लान तैयार कर सहायक निदेशक, बाल संरक्षण इकाई, समस्तीपुर को अनुमोदन हेतु भेजा गया है। पत्राक-753, दिनांक-02.04.2016 के द्वारा निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय को उक्त लाईन प्लान को अनुमोदित करने हेतु आग्रह किया गया। * निगम के पत्राक-1063, दिनांक-10.05.16 द्वारा सभी कार्यान्वित योजनाओं के लिये कुल ₹71.82 करोड़ की माँग भ0नि0वि0 से की गई है। * प्रशासी विभाग के पत्राक-795, दिनांक-10.05.16 द्वारा स्थल पर से हाई टेंशन वायर हटाने एवं अन्य कार्यों को समाहित करते हुये प्राक्कलन की माँग की गई है। * पत्राक-1232, दिनांक-20.05.2016 के द्वारा अवर सचिव समाज कल्याण विभाग का पी0एम0आई0एस0 एवं मोबाईल ऐप का युजर आई डी एवं पार्सवर्ड उपलब्ध कराया गया। * निगम के पत्राक-508, दिनांक: 27.02.2017 द्वारा जनवरी 2017 तक की समीक्षात्मक टिप्पणी प्रेषित।
2	50 बेडेड 12 पर्यवेक्षण गृह (जहानाबाद, सहरसा, सीवान, बेतिया, सासाराम, नवादा, मधेपुरा, मधुबनी, खगड़िया, लखीसराय, बक्सर एवं सीतामढ़ी) तथा 1 (एक) बालगृह (गया) के भवन निर्माण का कार्य। (कुल 13 अदद)	₹77.98627 करोड़ पत्राक-2279, दिनांक-22.11.2014 एवं पत्राक-02, दिनांक-16.01.2015 (प्रति अदद ₹5.99894 करोड़ की दर से)	₹5.99894 करोड़ (वर्ष 2015-16 में) (औरंगाबाद के लिये) ₹3.00 करोड़ (वर्ष 2016-17 में) (12+1 के लिये) अर्थात् कुल ₹15.2689 करोड़	₹16.97 करोड़	* कार्य पूर्ण : (कुल 2 अदद) जहानाबाद एवं नवादा। * कार्य प्रगति पर : (कुल 6 अदद) मधेपुरा, सासाराम, बक्सर, सहरसा, सिवान एवं गया। * एन0ओ0सी0 अप्रान्त/समस्याग्रस्त : (कुल 2 अदद) मधुबनी एवं लखीसराय। बेतिया के लिये पुर्ननिविदा आमंत्रित किया जाना है। आवंटन की आवश्यकता। आवंटन के अभाव में कार्य बाधित होने की संभावना।	जुलाई 2016	* पत्राक-5/6, दिनांक-16.03.2016 द्वारा ₹35.1582 करोड़ के आवंटन की माँग की गई है। साथ ही लखित प्रशासनिक स्वीकृतियों के विषय में स्मारित किया गया है। 7 समस्याग्रस्त स्थलों को स्थगित करने का अनुरोध किया गया है। * पत्राक-21, दिनांक-28.03.2016 द्वारा ₹6.0011 करोड़ के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त। * जहानाबाद के लिये निगम के पत्राक-618, दिनांक-21.03.2016 द्वारा दिनांक-18.03.2016 तक के व्यय के लिये ₹82.61 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित। * खगड़िया के लिये निगम के पत्राक-3239, दिनांक-24.12.2016 द्वारा उपलब्ध स्थल के अनुरूप मधेपुरा के ले आउट प्लान पर अनुमोदनार्थ पत्र प्रेषित। प्रशासी विभाग के पत्राक-425, दिनांक-02.03.17 द्वारा कारण सहित प्रतिवेदन की माँग की गई है। * सीतामढ़ी के लिये निगम के पत्राक-3316, दिनांक-30.12.2016 द्वारा उपलब्ध स्थल के अनुरूप मधेपुरा के ले आउट प्लान पर अनुमोदनार्थ पत्र प्रेषित किया गया। प्रशासी विभाग के पत्राक-426, दिनांक-02.03.17 द्वारा कारण सहित प्रतिवेदन की माँग की गई है। * निगम के पत्राक-382, दिनांक-10.02.2017 द्वारा स्थल समस्या, लखित स्वीकृति एवं आवंटन उपलब्धता के संबंध में पत्र दिया गया है। * निगम के पत्राक-580, दिनांक-03.03.2017 द्वारा 2016-17 में ₹10 करोड़ तथा ₹58.716 करोड़ शेष आवंटन अगले वित्तीय वर्ष में उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है। * गया बाल गृह में मुख्य द्वार के निर्माण के लिए पुराने चारदिवारी को 20 फिट तोड़ने की आवश्यकता है तथा मस को अन्य जगह स्थानान्तरित किया जाना है। इस संबंध में पी0आई0यू0 द्वारा सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, गया को पत्राक-117, दिनांक-22.02.2017 के द्वारा पत्र दिया गया है।

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना।

विभाग का नाम : समाज कल्याण विभाग

क्रम संख्या	किए जाने वाले कार्य का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	उपलब्ध कराई गई राशि	व्यय की गई राशि	कार्य की अद्यतन प्रगति	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
3	बिहार में संचालित पर्यवेक्षण गृह, बाल गृह, अवर रक्षा गृह एवं विशेष गृहों के भवनों के उन्नयन का कार्य। (कुल 6 अदद)	पर्यवेक्षणगृह/बालगृह, गायघाट के लिए पत्रांक-93 दिनांक-29.09.2014 द्वारा ₹26.505 लाख। बालिका गृह(निशांत) के लिए पत्रांक-93 दिनांक-29.09.2014 द्वारा ₹34.195 लाख। पत्रांक-42 दिनांक-29.04.2012 द्वारा ₹58.31 लाख (मुज0) अर्थात् कुल ₹1.19 करोड़।	₹47.81277 लाख (वर्ष 2015-16 में मुज0 के लिये) ₹34.195 लाख (वर्ष 2015-16 में गायघाट निशांत के लिये) ₹26.505 लाख (वर्ष 2015-16 में गायघाट के लिये) अर्थात् कुल ₹108.513 लाख		* कार्य पूर्ण एवं हस्तांतरित : (कुल 2 अदद) मुजफ्फरपुर एवं बालिका गृह (निशांत), गायघाट। * कार्य पूर्ण : (कुल 1 अदद) पर्यवेक्षणगृह गायघाट	-	* तीन स्थलों बालगृह, सारण के लिए ₹30.198 लाख, पर्यवेक्षण गृह, पूर्णिया के लिए ₹48.78 लाख एवं पर्यवेक्षण गृह, मुँगेर के लिये ₹103.15 लाख अर्थात् कुल ₹182.128 लाख का प्राक्कलन पत्रांक-1482, दिनांक-03.06.2014 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति हेतु भेजा गया जो अप्राप्त है। * निगम के पत्रांक-1293, दिनांक-27.04.2015, पत्रांक-2350, दिनांक-03.08.2015 एवं पत्रांक-92, दिनांक-14.01.2016 द्वारा स्मारित किया गया है। * निगम के पत्रांक-3305, दिनांक: 05.11.2015 द्वारा ₹65.133 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग को भेजा गया।
4	किशनगंज पर्यवेक्षण गृह के निर्माण का कार्य। (कुल 1 अदद)	-	-	-	निगम के पत्रांक-331, दिनांक-06.02.2017 के माध्यम से ₹470.155 लाख का तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन प्रशासनिक स्वीकृति हेतु भेजा गया है।	-	* पत्रांक-1689, दिनांक-30.09.2016 के माध्यम से निर्माण हेतु प्रस्ताव प्राप्त।

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना।

विभाग का नाम : स्टेट सोसायटी फॉर अल्ट्रा पूअर एण्ड सोशल वेलफेयर (समाज कल्याण विभाग)

बुनियाद केन्द्रों से संबंधित योजना

क्रम संख्या	किए जाने वाले कार्य का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	उपलब्ध कराई गई राशि	व्यय की गई राशि	कार्य की अद्यतन प्रगति	कार्य पूर्ण होने की समावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
101 नये बुनियाद केन्द्रों का निर्माण कार्य							
1	बिहार एकीकृत सामाजिक सुरक्षा सुदृढीकरण परियोजना अंतर्गत 101 नये बुनियाद केन्द्रों का निर्माण कार्य। (विश्व बैंक संपोषित बुनियाद केन्द्र योजना)	₹220.68 करोड़ पत्रांक-547 दिनांक-16.05.2016 ₹2.18495 करोड़ प्रति अदद की दर से)	₹35.90 करोड़	₹35.90 करोड़	अररिया (2), किसानगंज (1), कटिहार (3), अरवल (1), औरंगाबाद (2), गया (3), नवादा (2), जमुई (1), लखीसराय (1), शेखपुरा (1), बक्सर (2), नालंदा (3), पटना (4), दरभंगा (2), मधुबनी (4), मुजफ्फरपुर (2), शिवहर (1), सीतामढ़ी (3), वैशाली (3), चंपारण (3), गोपालगंज (2), सारण (3), सहरसा (2) एवं सुपौल (4), खगड़िया (2), मुँगेर (3), बेगुसराय (4), भाोजपुर (3), रोहतास (3), मधेपुरा (2) एवं पूर्णिया (4) अर्थात् कुल 76 जगहों के लिये कार्य आवंटित। कैमुर (2), पूर्वी चंपारण (6), भागलपुर (4) एवं समस्तीपुर (4) अर्थात् कुल 15 जगहों के लिये निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में।	-	* पत्रांक-86, दिनांक-22.01.2016 के द्वारा पूनरीक्षित वास्तुविदीय नक्शों का अनुमोदन प्रशासी विभाग से प्राप्त। * प्रशासी विभाग के पत्रांक-239, दिनांक-08.02.17 के माध्यम से व्यय की सीमा को 2 करोड़ से 20 करोड़ किया गया। * 91 जगहों के लिये निविदा आमंत्रण किया जाना है। शेष 10 जगहों के लिए प्रशासी विभाग द्वारा स्थल उपलब्ध कराये जाने के उपरांत निविदा आमंत्रित की जायेगी। सीवान सदर, महाराजगंज, गया सदर, बलिया (बेगुसराय), पटना सदर, पटना सिटी, विरोल (दरभंगा), मधुबनी सदर एवं चकिया (पूर्वी चंपारण), काको (जहानाबाद) (कुल 10 अदद) * प्रशासी विभाग के पत्रांक-289, दिनांक-16.02.17 के माध्यम से स्थल उपलब्धता के संबंध में संबंधित जिलाधिकारियों को पत्र भेजा गया है।
बिहार एकीकृत सामाजिक सुरक्षा सुदृढीकरण परियोजना अंतर्गत अप्रयुक्त भवनों के जीर्णोद्धार का कार्य। (विश्व बैंक संपोषित बुनियाद केन्द्र योजना)							
2	लखीसराय सदर, फारविसगंज, दमदाहा, महाराजगंज, अरेराज, मुसहरी एवं नोखा। (कुल 7 अदद)	₹0.8589 करोड़ (7 जगहों के लिये) पत्रांक-277, दिनांक-03.03.2015			कार्य पूर्ण एवं हस्तांतरित (कुल 6 अदद) : लखीसराय सदर, फारविसगंज, दमदाहा, मुसहरी, महाराजगंज एवं अरेराज। कार्य पूर्ण एवं हस्तांतरण की प्रक्रिया में (कुल 1 अदद) : नोखा।	-	
3	सोनपुर (छपरा), कहलगौंव (भागलपुर), बाँका एवं नालंदा (राजगीर) (कुल 4 अदद)	₹0.6430 करोड़ (4 जगहों के लिये) पत्रांक-1124 दिनांक-28.09.2015		₹2.69	कार्य पूर्ण एवं हस्तांतरित (कुल 3 अदद) : सोनपुर (छपरा), कहलगौंव (भागलपुर) एवं बाँका। कार्य पूर्ण एवं हस्तांतरण की प्रक्रिया में (कुल 1 अदद) : नालंदा (राजगीर)	-	* दिनांक-31.12.2016 तक के व्यय के लिये ₹1.70 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को हाथों-हाथ समर्पित किया गया। * प्रशासी विभाग से पूर्ण योजनाओं का संयुक्त निरीक्षण कर हस्तांतरण लिये जाने का आग्रह नोडल पदाधिकारी की दिनांक-20.01.2017 की

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना।

विभाग का नाम : स्टेट सोसायटी फॉर अल्ट्रा पूअर एण्ड सोशल वेलफेयर (समाज कल्याण विभाग)

बुनियाद केन्द्रों से संबंधित योजना

कम संख्या	किए जाने वाले कार्य का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	उपलब्ध कराई गई राशि	व्यय की गई राशि	कार्य की अद्यतन प्रगति	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
4	कहरा (सहरसा), जहानाबाद, नवादा, जमुई, छौराही (बेगुसराय), गोपालगंज एवं किशनगंज (कुल 7 अदद)	₹1.2098 करोड़ पत्रांक-581 दिनांक-26.05.2016		लाख	कार्य पूर्ण एवं हस्तांतरित (कुल 2 अदद) : नवादा एवं कहरा (सहरसा) कार्य पूर्ण एवं हस्तांतरण की प्रक्रिया में (कुल 5 अदद) : छौराही (बेगुसराय), किशनगंज, जमुई, गोपालगंज एवं जहानाबाद।	-	बैठक के दौरान किया गया। * निगम के पत्रांक-400, दिनांक-13.02.2017 द्वारा पूर्ण योजनाओं के हस्तांतरण हेतु 21, 22 एवं 23 फरवरी 2017 का संयुक्त निरीक्षण कार्यक्रम बनाकर प्रशासी विभाग को भेजा गया है।
5	शेखपुरा सदर एवं समस्तीपुर (कुल 2 अदद)	₹0.4019 करोड़ पत्रांक-677 दिनांक-14.06.2016			कार्य पूर्ण एवं हस्तांतरित (कुल 1 अदद) : समस्तीपुर कार्य पूर्ण एवं हस्तांतरण की प्रक्रिया में (कुल 1 अदद) : शेखपुरा सदर	-	
अन्य कार्य							
6	SSUPSW कार्यालय, पटना में निःशक्तजनों हेतु बाधा मुक्त परिसर बनाने के लिए लिफ्ट लगाने का कार्य।	-	-	-	पुनरीक्षित नक्शे को तैयार कर प्रशासी विभाग को अग्रतर कार्रवाई हेतु समर्पित कर दिया गया है।	-	* ₹39.11 लाख का तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन पूर्व में निगम के पत्रांक-674, दिनांक-13.02.2015 द्वारा प्रशासी विभाग को समर्पित किया गया था। * पत्रांक-1233, दिनांक-20.05.2016 के द्वारा स्टेट सोसायटी फॉर अल्ट्रा पूअर एण्ड सोशल वेलफेयर (समाज कल्याण विभाग) को पी0एम0आई0एस0 एवं मोबाईल ऐप का युजर आई डी एवं पार्सवर्ड उपलब्ध कराया गया।