



Build Green, Live Green!
CIN:U45200BR2008SGC013513

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company

बिहार सरकार का एक उपक्रम

वेबसाइट: www.bsbcl.bih.nic.in

BIHAR STATE BUILDING CONSTRUCTION CORPORATION LTD.

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company

A Government of Bihar Undertaking

Website: www.bsbcl.bih.nic.in

पत्रांक: बी0एस0बी0सी0सी0एल0-90/2016-परामर्शी सेवा 2976(अनु0) दिनांक-25/9/2017

प्रेषक,

साकेत कुमार
प्रबंध निदेशक।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक
बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड
पटना।

विषय-माह अगस्त, 2017 तक बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड से प्राप्त कार्यों की समीक्षात्मक टिप्पणी।

प्रसंग:-निगम का पत्रांक-2095(अनु0) दिनांक-01.07.2017.

महाशय,

बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड से कुदरा (कैमुर) एवं शेरघाटी (गया) में बीज प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने हेतु आधारभूत संरचना का कार्य, राज्य के विभिन्न स्थलों पर 1000 मे0 टन के 13 गोदामों के निर्माण का कार्य एवं बिहटा बाजार समिति स्थित बीज प्रसंस्करण इकाई में कार्यालय भवन, 2000 मे0टन गोदाम, शेड आदि के निर्माण का कार्य बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 को प्राप्त हुई है।

निगम स्तर से जून, 2017 तक की समीक्षात्मक टिप्पणी प्रासंगिक पत्र के माध्यम से प्रेषित की जा चुकी है। माह अगस्त, 2017 तक की समीक्षात्मक टिप्पणी निम्नवत् है।

2. भौतिक प्रगति

(i) कुदरा कैमुर परिसर में आधारभूत संरचना कार्य अन्तर्गत 06 अद्द गोदाम निर्माण कार्य में से गोदाम संख्या 1 से 6 में से गोदाम संख्या 3 का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। गोदाम संख्या 6 में Steel Structure का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। गोदाम संख्या 1 एवं 2 में Steel Structure का कार्य प्रगति में है। शेष गोदाम का Plinth level तक कार्य पूर्ण हो चुका है। सभी कार्य प्रगति में है।

(ii) बीज संस्करण इकाई, शेरघाटी (गया) में 10000 मे0 टन गोदाम का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके निर्माण से 10000 मे0 टन भंडारण क्षमता का सृजन हुआ है।

(iii) राज्य के विभिन्न स्थलों पर 1000 मे0 टन के 13 अद्द गोदाम निर्माण के कार्य में से 11 अद्द गोदाम निर्माण का कार्य (गोपालगंज, मोहनिया, नवादा, भभुआ, कोचस, लखीसराय, नालन्दा, गया, अरवल, दिनारा एवं बारुण) पूर्ण किया जा चुका है। इसके निर्माण से 11000 मे0 टन भंडारण क्षमता का सृजन हुआ है। शेष 02 अद्द गोदाम मुजफ्फरपुर एवं डिहरी के लिये एन0 ओ0 सी0 प्राप्त नहीं होने के कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है।

(iv) बिहटा बाजार समिति में कार्यालय भवन, 2000 मे0 टन गोदाम एवं शेड निर्माण कार्य के लिये वास्तुविदीय नक्शा पत्रांक-3958 दिनांक-18.12.2014 द्वारा प्रेषित किया गया है। अनुमोदित नक्शा अब तक अप्राप्त है। योजना के सम्बन्ध में सुविचारित निर्णय लेकर निगम को सूचित करने की कृपा किया जाये।

2.2 वित्तीय प्रगति

कुदरा (कैमुर) एवं शेरघाटी (गया) के लिये क्रमशः ₹34.67716 करोड़ एवं ₹16.97 करोड़ अर्थात् कुल ₹51.64716 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है जिसके विरुद्ध ₹45.00 करोड़ का आवंटन उपलब्ध कराया गया है। प्राप्त आवंटित राशि में से अब तक कुल ₹34.84 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

13 अद्द गोदाम निर्माण योजना के लिए कुल ₹12.461 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है जिसके विरुद्ध ₹4.00 करोड़ का आवंटन उपलब्ध कराया गया है। प्राप्त आवंटित राशि के विरुद्ध अब तक कुल ₹9.44 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। योजनावार अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन संलग्न है।

2.3 विभाग से निधि की उपलब्धता

कुदरा (कैमुर) एवं शेरघाटी (गया) के निर्माण कार्य के लिये कुल प्रशासनिक स्वीकृति ₹51.64716 करोड़ है जिसके विरुद्ध ₹35.00 करोड़ का आवंटन उपलब्ध कराया गया है। 1000 मे0 टन के 13 गोदामों के निर्माण कार्य

