



Build Green, Live Green!
CIN: U45200BR2008SGC013513

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company

बिहार सरकार का एक उपक्रम

वेबसाइट: www.bsbcl.bih.nic.in

BIHAR STATE BUILDING CONSTRUCTION CORPORATION LTD.

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company

A Government of Bihar Undertaking

Website: www.bsbcl.bih.nic.in

पत्रांक : बी0एस0बी0सी0सी0एल0-27/2015-परामर्शी सेवा 2980(अनु0) दिनांक : 25/9 /2017

प्रेषक,

साकेत कुमार
प्रबंध निदेशक।

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

विषय: माह अगस्त, 2017 तक पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग से आवंटित कार्यों की समीक्षात्मक टिप्पणी।

पत्रांक-निगम का पत्रांक-2055(अनु0) दिनांक-29.06.2017.

महाशय,

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 40 प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय के भवन निर्माण की योजना, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 को प्राप्त हुई थी। ₹54.80 लाख प्रति अर्द्ध की दर से 40 प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालयों के निर्माण के लिये प्रशासनिक स्वीकृति की कुल राशि ₹21.92 करोड़ है।

माह मई, 2017 तक की समीक्षात्मक टिप्पणी प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से पूर्व में प्रेषित है। निगम स्तर पर अद्यतन समीक्षा के आधार पर माह अगस्त, 2017 तक की समीक्षात्मक टिप्पणी निम्नवत् है।

2. भौतिक प्रगति

40 प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालयों में से 30 अर्द्ध योजनाओं को पूर्ण किया जा चुका है, तथा 07 स्थलों पर योजना प्रगति पर है तथा शेष 03 योजनाएँ यथा-रानीपतरा (पूर्णिमा), जनारो (नालंदा) एवं आलमपुर (रोहतास) में विभिन्न समस्याएँ हैं जिस कारण से वहाँ अब तक कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका है।

2.2 वित्तीय प्रगति

40 प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालयों के निर्माण कार्य की कुल प्रशासनिक स्वीकृति की राशि ₹21.92 करोड़ के विरुद्ध अब तक ₹20.72 करोड़ का आवंटन उपलब्ध कराया गया है। प्राप्त आवंटित राशि में से अब तक कुल ₹19.02 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। योजनावार अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन सार सहित संलग्न है।

2.3 भूमि संबंधी मामले

रानीपतरा (पूर्णिमा), जनारो(नालंदा) एवं आलमपुर (रोहतास) में स्थल या तो समस्याग्रस्त हैं, या उन कार्य स्थलों के लिये एन0ओ0सी0 अब तक अप्राप्त है। पूर्व में निगम के पत्रांक-653, दिनांक: 28.03.2016 के द्वारा समस्याओं के निराकरण हेतु अनुरोध किया गया है। इसका या तो हल निकाला जाय अन्यथा योजना को बन्द करने की कार्रवाई करने की कृपा की जाये।

2.4 विभाग से निधि की उपलब्धता

40 प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालयों के निर्माण कार्य की कुल प्रशासनिक स्वीकृति ₹21.92 करोड़ है जिसके विरुद्ध ₹20.72 करोड़ का आवंटन उपलब्ध कराया जा चुका है। अतः तत्काल निधि की आवश्यकता नहीं है।

2.5 निगम द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रेषण

निगम के पत्रांक-3023 दिनांक-29.11.2016 द्वारा दिनांक-25.11.2016 तक उपयोगिता प्रमाण पत्र ₹14,22,24,852.00 मात्र का भेजा जा चुका है।

Keccey



