



Build Green, Live Green!  
CIN:U45200BR2008SGC013513

# बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company

बिहार सरकार का एक उपक्रम

वेबसाइट: www.bsbcccl.bih.nic.in

## BIHAR STATE BUILDING CONSTRUCTION CORPORATION LTD.

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company

A Government of Bihar Undertaking

Website: www.bsbcccl.bih.nic.in

पत्रांक : बी0एस0बी0सी0सी0एल0-59/2016-परामर्शी सेवा 205 (313) दिनांक : 27/03/2017  
प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,  
प्रबंध निदेशक,

सेवा में,

प्रबंध निदेशक  
बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लि0,  
बेलट्रॉन भवन, पटना।

विषय:-माह फरवरी, 2017 तक बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लि0 से प्राप्त कार्यों की समीक्षात्मक टिप्पणी।

प्रसंग:-निगम का पत्रांक-499(अनु0) दिनांक-23.02.2017.

महाशय,

बेलट्रॉन से अब तक बेलट्रॉन भवन के आन्तरिक एवं सिविल कार्य रेकॉर्ड रूम का निर्माण, प्रबंध निदेशक के कार्यालय कक्ष के आन्तरिक साज-सज्जा, Wooden and Aluminium Furniture and Fixtures, Electrical एवं PHE works तथा Beltron भवन के चहारदिवारी को 4 फीट ऊँचा कराने का कार्य।

माह जनवरी, 2017 तक की समीक्षात्मक टिप्पणी प्रासंगिक पत्र के माध्यम से प्रेषित की जा चुकी है। माह फरवरी, 2017 तक की समीक्षात्मक टिप्पणी निम्नवत् है।

### 2. भौतिक प्रगति

चहारदिवारी एवं प्रबंध निदेशक के प्रकोष्ठ का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है।

### 2.1 वित्तीय प्रगति

योजना की प्राक्कलित राशि ₹201.41 लाख है। इसके विरुद्ध ₹201.41 लाख का आवंटन उपलब्ध कराया गया है। सम्वेदक को अब तक ₹34.76 लाख का भुगतान किया जा चुका है।

### 3. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

निगम द्वारा कार्यान्वित योजनाओं की समीक्षा हेतु प्रत्येक माह के तीसरे शुक्रवार को 10.00 बजे पूर्वाह्न निगम मुख्यालय के सभागार में आयोजित बैठक में बेलट्रॉन की ओर से श्री सुनिल कुमार, सहायक प्रबंधक को नोडल पदाधिकारी के रूप में नियुक्ति की सूचना प्राप्त हो चुकी है।

### 5. ध्यानाकर्षण हेतु प्रमुख मुद्दे


बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 द्वारा सभी कार्यों के प्रभावी अनुश्रवण के लिए ऑन लाईन प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम लागू किया गया है। योजनाओं की अद्यतन जानकारी निगम के वेबसाइट www.bsbcccl.bih.nic.in पर मौजूद ऑन लाईन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम लिंक द्वारा ली जा सकती है। इसके लिए यूजर आई डी एवं पासवर्ड निगम के पत्रांक-1270 दिनांक-24.5.2016 के द्वारा प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लि0, पटना को उपलब्ध करा दिया गया है।

### 6. अनुरोध

योजना के कार्यान्वयन हेतु ₹201.41 लाख की राशि यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा करें।

अनु0:-यथोक्त।

विश्वासभाजन



(अमृत लाल मीणा)

**बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना।**

**विभाग का नाम : बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड**

क्रम संख्या	किए जाने वाले कार्य का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	उपलब्ध कराई गई राशि	व्यय की गई राशि	कार्य की अद्यतन प्रगति	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बेल्ड्रोन भवन के आंतरिक एवं सिविल कार्य, रिकार्ड रूम का निर्माण एवं प्रबंध निदेशक के कार्यालय कक्ष के आंतरिक साज-सज्जा, सिविल कार्य के साथ-साथ Wooden and Aluminium Furniture and Fixtures, Electrical, PHE Works एवं बेल्ड्रोन भवन के चहारदीवारी को 04 फीट उँचा किये जाने से संबंधित कार्य।	-	<b>₹2.0141 करोड़</b>	<b>₹34.76 लाख</b>	चाहरदीवारी एवं प्रबंध निदेशक के चेम्बर का कार्य पूर्ण एवं शेष कार्य प्रगति पर। लगभग 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण।	-	<p>* पत्रांक-1673/16, दिनांक-11.03.16 के द्वारा प्रस्ताव प्राप्त।</p> <p>* पत्रांक-1270, दिनांक-24.05.2016 के द्वारा प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड को पी0एम0आई0एस0 एवं मोबाईल ऐप का युजर आई डी एवं पार्सवर्ड उपलब्ध कराया गया।</p> <p>* पत्रांक-3586/16, दिनांक-17.06.16 के द्वारा निगम द्वारा पूर्व प्रेषित प्रस्तावों पर सहमति प्राप्त।</p> <p>* निगम के पत्रांक-499, दिनांक: 23.02.2017 द्वारा जनवरी 2017 तक की समीक्षात्मक टिप्पणी प्रेषित।</p>