

पत्रांक:—BMSIC/80010/05-2012/

दिनांक:—

प्रेषक,

निबंधित डाक द्वारा

पंकज कुमार

उपमहाप्रबंधक(परियोजना)

सेवा में,

श्री दिनेश सिंह,

वार्ड न0-15, हनुमत नगर,

जिला- अररिया, पिन कोड-854311।

GM (HR)

TA
BYM

GM
17 messages
3rd message
debar letter #
001
11/04/13

विषय:— सदर अस्पताल, अररिया के परिसर में बनाये जा रहे जिला औषधि भंडार के निर्माण कार्य में हुए विलंब के कारण डिबार करने के संबंध में।

प्रसंग:— इस कार्यालय का पत्रांक:— BMSIC/80010/05-2012/601 दिनांक:— 25.05.2016 एवं आपका पत्रांक:—शून्य दिनांक:— 30.05.2016।

महाशय,

उपरोक्त विषय एवं प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि विषयांकित परियोजना का कार्यादेश दिनांक- 08.02.2013 को निर्गत किया गया एवं कार्यादेश के कंडिका 5 के अनुसार भूखण्ड उपलब्धता की तिथि से कार्य पूर्ण करने की कुल अवधि 06 माह अर्थात् 07.08.2013 तक थी, परंतु 50 माह बीत जाने के पश्चात भी आपके द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया गया। विदित है कि कार्य पूर्ण करने के संबंध में प्रासंगिक पत्र के माध्यम से स्पष्टीकरण की माँग की गई थी जिसके आलोक में आपके द्वारा पत्रांक:—शून्य दिनांक- 30.05.2016 के माध्यम से जवाब उपलब्ध कराया गया, जिसमें उल्लेख किया गया है कि विपत्र भुगतान के पश्चात् 2-3 माह के अंदर कार्य पूर्ण कराया लिया जाएगा, परंतु भुगतान के 9 माह पश्चात् भी आपके द्वारा कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है एवं आपके द्वारा कार्य पूर्ण करने की दिशा में कोई यथोचित दिलचस्पी नहीं दिखाई जा रही है, जिसके कारण सरकार द्वारा स्वीकृत इस परियोजना का लाभ जनता तक नहीं पहुँच पा रहा है।

अतः उपरोक्त विषयांकित कार्य में बरती गई लापरवाही के कारण आपको किसी भी निविदा में भाग लेने हेतु डिबार किया जाता है। साथ ही निदेश दिया जाता है कि एक माह के अंदर कार्य पूर्ण कराया जाए अन्यथा विषयांकित कार्य का एकरारनामा रद्द कर आपके सुरक्षित जमा राशि जब्त करते हुए नियमानुसार अन्य कार्रवाई पर विचार किया जाएगा।

विश्वासभाजन

ह0 / -

उपमहाप्रबंधक (परियोजना)

दिनांक-


पत्रांक- BMSIC/80010/05-2012/

प्रतिलिपि:—श्री आशीष कुमार सिंह, प्रबंधक (परियोजना), पूर्णियाँ प्रमंडल, BMSICL को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि संबंधित संवेदक से संपर्क स्थापित कर विषयांकित परियोजना एक माह के अंदर पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

ह0 / -

उपमहाप्रबंधक (परियोजना)

(क०प०उ०)



बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०
पत्र संख्या- 534
दिनांक- 06/04/2017

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०
1154
06/04/17
पटना *

ज्ञापांक— BMSIC/80010/05-2012/

दिनांक—

प्रतिलिपि:—श्री इन्दु शेखर, उपमहाप्रबंधक (सिस्टम), बी.एम.एस.आई.सी.एल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशानुसार अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में पत्र को बी.एम.एस.आई.सी.एल के वेबसाइट पर संवेदक के डिबार लिस्ट में प्रकाशित किया जाए।

ह0/-

उपमहाप्रबंधक (परियोजना)

दिनांक—

ज्ञापांक— BMSIC/80010/05-2012/

प्रतिलिपि:— असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

उपमहाप्रबंधक (परियोजना)

ज्ञापांक— BMSIC/80010/05-2012/

दिनांक—

प्रतिलिपि:— जिलाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ समर्पित।


ह0/-

उपमहाप्रबंधक (परियोजना)

ज्ञापांक— BMSIC/80010/05-2012/4510

दिनांक— 30/03/2017

प्रतिलिपि:— प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुल निर्माण निगम लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, भवन निर्माण निगम लि0, पटना /प्रबंध निदेशक, शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना/ प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल उद्योग भवन, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पर्यटन विकास निगम लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना एवं सभी कार्य विभाग को सूचनार्थ समर्पित।


29/3/17

उपमहाप्रबंधक (परियोजना)