



का० जा० प्र० भवन निर्माण निगम वि०
भवन-13/अभि० प्र० (नि०)-03-निलंबन/कालीकृत-22/2019.....दिनांक-

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

आदेश

कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, छपरा के ज्ञापांक-1341 दिनांक-17.08.2019 द्वारा सूचित किया गया कि मंडल कारा, छपरा के अन्तर्गत 132 कैदी बैरक का निर्माण कार्य (2016-17 का कार्य, जिसकी समाप्ति की तिथि एकरारनामा के अनुसार 16.06.2018 थी) निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं किये जाने के कारण सविदक अरूण कुमार, पिता-धर्मनाथ प्रसाद, गाँधी चौक, छपरा से अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव की अध्यक्षता में दिनांक-04.09.2019 को आयोजित सविदकों के निलंबन/कालीकरण संबंधी बैठक में स्पष्टीकरण पूछने का निर्णय समिति द्वारा लिया गया, क्योंकि दिनांक-16.08.2019 को कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, छपरा के स्थल निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि भूतल का छत ढलाई तक का कार्य ही कराया गया है एवं कार्य की प्रगति मात्र 40% है। कार्य की अत्यंत धीमी प्रगति के कारण सविदक अरूण कुमार, पिता-धर्मनाथ प्रसाद, गाँधी चौक, छपरा को डिबार भी किया गया तथा कार्यपालक अभियंता द्वारा सविदक के निबंधन को कालीकृत करने की अनुशंसा की गयी। तदनुसार विभागीय पत्रांक-8228 दिनांक-11.09.2019 द्वारा सविदक से स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

सविदक से प्राप्त स्पष्टीकरण दिनांक-18.09.2019 पर अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव की अध्यक्षता में दिनांक-15.10.2019 को आयोजित सविदकों के निलंबन/कालीकरण संबंधी बैठक में समिति द्वारा विचार किया गया। समीक्षोपरांत सविदक के निबंधन को एक वर्ष के लिए निलंबित करने का समिति द्वारा निर्णय लिया गया।

समिति द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में सविदक अरूण कुमार, पिता-धर्मनाथ प्रसाद, गाँधी चौक, छपरा के निबंधन सं०-19(भवन)/2014 को आदेश निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के लिए निलंबित किया जाता है।

ह०/-

(योगेन्द्र सिंह)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक-भवन-13/अभि० प्र० (नि०)-03-निलंबन/कालीकृत-22/2019..... पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-सविदक अरूण कुमार, पिता-धर्मनाथ प्रसाद, गाँधी चौक, छपरा को सूचनाएँ

एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि.
पत्र संख्या/593
दिनांक 22/11/2019

स्पीडपोस्ट

10/46 (7)
ज्ञापांक-भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-निलंबन/कालीकृत-22/2019.....पटना,दिनांक-

20/11/19

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/ऊर्जा विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना/मुख्य महाप्रबंधक(परियोजना), बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गौंधी मैदान, पटना/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग/मुख्य अभियंता, योजना एवं विकास विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

20/11/19