

दिनांक-11.01.2020 को प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० के अध्यक्षता में महाप्रबंधक(उ०/द०) के साथ अनु०जाति/जन जाति कल्याण विभाग के योजनाओं की समीक्षा बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति:-

1. श्री रंजीत प्रसाद सिंह, महाप्रबंधक (दक्षिण)
2. श्री बिनोद कुमार झा, महाप्रबंधक (उत्तर)

कार्यवाही:-

निगम के द्वारा वर्तमान में अनुसूचित जाति/जन जाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत निम्न प्रकार की योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है :-

- i. बाबू जगजीवन राम 100 बेडेड छात्रावास योजना
- ii. 50,100,200 एवं 300 आसन वाले छात्रावास भवन योजना
- iii. 560 आसन वाले आवासीय विद्यालय योजना
- iv. 720 आसन वाले आवासीय विद्यालय योजना
- v. 560 आसन वाले से 720 आसन वाले उत्क्रमण आवासीय विद्यालय योजना

सभी योजनाओं की भौतिक कार्य प्रगति की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में निम्नांकित 3 मुख्य बिन्दुओं के अन्तर्गत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये :-

1. **स्थल समस्याओं से ग्रस्त योजना:-** कतिपय योजनाएं ऐसी पायी गयी जहाँ पूर्व में उपलब्ध कराये गये स्थल पर निर्माण कार्य कुछ समस्याओं के कारण सम्भव नहीं हो पा रहा है या उपलब्ध कराये गये स्थल आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। इन सभी स्थल समस्याओं के संबंध में अनुसूचित जाति/जन जाति कल्याण विभाग को पुनः पत्र के माध्यम से स्मारित कराया जाय। साथ ही सम्बन्धित उप महाप्रबंधक भी जिला के जिलाधिकारी महोदय द्वारा आहूत की जाने वाली तकनीकी समिति की बैठकों में स्थल समस्या के ऊपर जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

क्र०सं०	योजना का नाम	जिला का नाम	परियोजना कार्यान्वयन इकाई	स्थल समस्या
1.	बाबू जगजीवन राम 100 बेडेड छात्रावास योजना	कैमूर	पटना	स्थल अनुपलब्ध
2.	720 बेडेड आवासीय विद्यालय योजना, कटौना	जमुई	मुंगेर	स्थल समस्याग्रस्त
3.	720 बेडेड आवासीय विद्यालय योजना, शिवहर	शिवहर	सहरसा	स्थल अनुपलब्ध
4.	720 बेडेड आवासीय विद्यालय योजना, रजौली	नवादा	गया	स्थल समस्याग्रस्त
5.	720 बेडेड आवासीय विद्यालय योजना, इन्दपे	जमुई	मुंगेर	स्थल समस्याग्रस्त
6.	720 बेडेड आवासीय विद्यालय योजना, राजगीर	नालन्दा	पटना	स्थल समस्याग्रस्त

(कार्रवाई महाप्रबंधक (उ०/द०))

2. वास्तुविदीय नक्शे का प्रशासी विभाग द्वारा अनुमोदन:- कई योजनाएं ऐसी देखी गयी जिनमें निगम द्वारा काफी समय पूर्व वास्तुविदीय नक्शा को तैयार कर अनुमोदन हेतु प्रशासी विभाग को भेजा जा चुका है। परन्तु नक्शे का अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अग्रतर कार्रवाई बाधित है, उन सभी योजनाओं में विभाग को पत्र के माध्यम से स्मारित कर दिया जाय। साथ ही परियोजना प्रबंधक भी विभाग के नोडल पदाधिकारी से वार्ता कर नक्शे पर शीघ्र अनुमोदन हेतु कार्रवाई के लिए अनुरोध कर लें। वरीय वास्तुविद् भी देख लें कि यदि विभाग के समक्ष प्रजेंटेशन की आवश्यकता हो तो उसपर बांछित तैयारी कर लिया जाय।

क्र०सं०	योजना का नाम	जिला का नाम	परियोजना कार्यान्वयन इकाई	वास्तुविदीय नक्शा विभाग को भेजने का प्रसंग
1.	राजकीय अम्बेडकर कल्याण बालक छात्रावास, अरफाबाद, महेन्दु, पटना	पटना	पटना	निगम के पत्रांक-4021 दिनांक-04.09.2019 द्वारा वास्तुविदीय नक्शा तैयार कर प्रशासी विभाग के अनुमोदन हेतु भेजा गया है।
2.	200 आसन वाले 6 छात्रावास भवनों का निर्माण कार्य, काशीपुर	समस्तीपुर	दरभंगा	निगम के पत्रांक-3292 दिनांक-04.11.2019 द्वारा वास्तुविदीय नक्शा तैयार कर प्रशासी विभाग के अनुमोदन हेतु भेजा गया है।
3.	100/200 क्षमता वाले 15 छात्रावास योजना, हाजीपुर	वैशाली	सारण	निगम के पत्रांक-2994 दिनांक-27.09.2019 द्वारा वास्तुविदीय नक्शा तैयार कर प्रशासी विभाग के अनुमोदन हेतु भेजा गया है।
4.	अम्बेडकर आवासीय विद्यालय भवनों का निर्माण कार्य, झपहा बोचहा	मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर	निगम के पत्रांक-3329 दिनांक-07.11.2019 द्वारा वास्तुविदीय नक्शा तैयार कर प्रशासी विभाग के अनुमोदन हेतु भेजा गया है।
5.	अम्बेडकर आवासीय विद्यालय भवनों का निर्माण कार्य, मोकर	सासाराम	पटना	निगम के पत्रांक-1495 दिनांक-03.04.2019 द्वारा वास्तुविदीय नक्शा तैयार कर प्रशासी विभाग के अनुमोदन हेतु भेजा गया है।
6.	अम्बेडकर आवासीय विद्यालय भवनों का निर्माण कार्य, हथुआ	गोपालगंज	मुजफ्फरपुर	निगम के पत्रांक-1462 दिनांक-01.04.2019 द्वारा वास्तुविदीय नक्शा तैयार कर प्रशासी विभाग के अनुमोदन हेतु भेजा गया है।
7.	अम्बेडकर आवासीय विद्यालय भवनों का निर्माण कार्य, मेडरौल	प०चम्पारण	मुजफ्फरपुर	निगम के पत्रांक-1496 दिनांक-03.04.2019 द्वारा वास्तुविदीय नक्शा तैयार कर प्रशासी विभाग के अनुमोदन हेतु भेजा गया है।

8.	अम्बेडकर आवासीय विद्यालय भवनों का निर्माण कार्य, बलिराजपुर	मधुबनी	दरभंगा	निगम के पत्रांक-1463 दिनांक-01.04.2019 द्वारा वास्तुविदीय नक्शा तैयार कर प्रशासी विभाग के अनुमोदन हेतु भेजा गया है ।
9.	अम्बेडकर आवासीय विद्यालय भवनों का निर्माण कार्य, हरपुर, एलौथ	समस्तीपुर	दरभंगा	निगम के पत्रांक-1497 दिनांक-03.04.2019 द्वारा वास्तुविदीय नक्शा तैयार कर प्रशासी विभाग के अनुमोदन हेतु भेजा गया है ।

(कार्रवाई परियोजना प्रबंधक/वरीय वास्तुविद्/महाप्रबंधक (पारामर्शी))

3. धीमी प्रगति से ग्रसित योजनाएं:- कुछ योजनाओं में प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त काफी समय व्यतीत होने पर भी योजनाओं में पूर्णता प्रदर्शित नहीं है । ऐसे योजनाओं में सम्बन्धित महाप्रबंधक को अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता है । इन योजनाओं के सम्बन्धित उप महाप्रबंधक एवं कार्य के संवेदक से भी स्पष्टीकरण करते हुए यथोचित दण्डात्मक कार्रवाई किये जाने की अपेक्षा है । ताकि अनावश्यक रूप से योजनाओं में धीमी गति को रोका जा सके । यहाँ यह भी उल्लेखनीय होगा कि ये सभी योजनाएं अनुसूचित जाति/जन जाति समुदाय के छात्र-छात्राओं के कल्याण से सम्बन्धित है तथा विलम्ब होने से सरकारी कल्याणकारी उद्देश्यों के पूर्ति में बाधा होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है । अतएव ससमय कार्य पूर्णता कर लिया जाना चाहिए :-

क्र०सं०	योजना का नाम	जिला का नाम	परियोजना कार्यान्वयन इकाई	प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग
1.	बामदह राजकीय अनुसूचित जाति/जनजाति बालक आवासीय उच्च विद्यालयों में 100 आसन वाले छात्रावास	जमुई	मुंगेर	पत्रांक-88 दिनांक-17.11.2017
2.	राजकीय अम्बेडकर कल्याण बालक छात्रावास, अरफाबाद, महेन्दु, पटना	पटना	पटना	पत्रांक-132 दिनांक-09.02.2016
3.	560 बेडेड आवासीय विद्यालय योजना, चौतरवा	प० चम्पारण	मुजफ्फरपुर	पत्रांक-19 दिनांक-29.06.2016
4.	560 बेडेड आवासीय विद्यालय योजना, रामनगर	मधुबनी	दरभंगा	पत्रांक-22 दिनांक-18.02.2016

(कार्रवाई महाप्रबंधक (उ०/द०))

ह०/-

(अमित कुमार)

प्रबंध निदेशक

क्रमांक - 63(गौ०) , दि०: 15.01.2020 बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना ।

प्रतिलिपि:-मुख्य महाप्रबंधक/सभी महाप्रबंधक/सभी उप महाप्रबंधक/वरीय वास्तुविद्/परियोजना प्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ तथा आई०टी० मैनेजर को बेवसाईट पर अवलोड करने हेतु प्रेषित ।

15/1/xx
प्रबंध निदेशक