



# बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company

बिहार सरकार का एक उपक्रम

वेबसाइट: www.bsbcccl.bih.nic.in

## BIHAR STATE BUILDING CONSTRUCTION CORPORATION LTD.

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company

A Government of Bihar Undertaking

Website: www.bsbcccl.bih.nic.in

Build Green, Live Green!  
CIN:U45200BR2008SGC013513

पत्रांक : बी0एस0बी0सी0सी0एल0-005/2014-परामर्शी सेवा

दिनांक : /03/2017

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा

प्रबंध निदेशक।

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

बिहार, पटना।

विषय:—अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से प्राप्त योजनाओं की माह फरवरी, 2017 तक की समीक्षात्मक टिप्पणी।

प्रसंग:—निगम का पत्रांक—524(अनु0) दिनांक—28.02.2017.

महाशय,

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से निम्नलिखित योजनाएँ प्राप्त हुई हैं।

### (A) बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड :

- (i) सलेमपुर बाढ़ (पटना) स्थित गाजीदीदार बक्शी कम्प्लेक्स में मैरेज हॉल का निर्माण।
- (ii) सलेमपुर बाढ़, पटना स्थित गाजी दीदार वक्शी कम्प्लेक्स में शॉपिंग कम्प्लेक्स का निर्माण कार्य।
- (iii) गोलकपुर कब्रिस्तान के पूर्वी हिस्से में विवाह भवन का निर्माण कार्य।
- (iv) अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना का पुनर्निर्माण कार्य।
- (v) बाबा मखदुमशह पीर मजार शरीफ, मजारगली, शेखपुरा, राजा बाजार, पटना के G+3 बहुदृशेय भवन निर्माण का कार्य।
- (vi) राज्य के सभी जिलों में विवाह भवन का निर्माण कार्य।

### (B) बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड :

- (i) कमरुनिशा वक्फ स्टेट, 12/पटना, नवाब बहादुर रोड, पटना सीटी की भूमि पर व्यवसायिक भवन का निर्माण कार्य।
- (ii) नूरजहाँ बेगम वक्फ स्टेट, 29/पटना, चमरडोरिया, पटना सिटी में व्यवसायिक भवन का निर्माण कार्य।

### (C) एम0एस0डी0पी0 योजना :

- (i) किशनगंज में 7 अदद 50 शय्या वाले बालक छात्रावास का निर्माण कार्य।
- (ii) इस्लामिया हाई स्कूल, सिवान, जी0एम0 आई स्कूल बड़हिया, सहली पब्लिक हाई स्कूल (हसनपुरा) एवं ताजपुर हाई स्कूल के निकट समस्तीपुर में कुल 4 अदद में से 3 अदद 50 शय्या वाले बालक छात्रावास एवं 1 अदद 50 शय्या वाले बालिका छात्रावास का निर्माण कार्य।
- (iii) सीतामढ़ी जिलान्तर्गत 50 शय्या वाले 3 बालक एवं 2 बालिका छात्रावास एवं 100 शय्या 05 बालक एवं 01 बालिका छात्रावास का निर्माण कार्य (कुल 11 अदद)।
- (iv) दरभंगा जिला में 50 शय्या वाले 04 बालक छात्रावास एवं पश्चिम चम्पारण बगहा में 100 शय्या वाले 01 बालक छात्रावास (कुल 05 अदद) का निर्माण कार्य।
- (v) आजाद उच्च विद्यालय, विष्णुपुर (बाँका) में 50 शय्या वाले 01 बालिका छात्रावास एवं सूरी उच्च विद्यालय (मधुबनी) में 50 शय्या वाले 01 बालक छात्रावास (कुल 02 अदद) का निर्माण कार्य।
- (vi) तिलकामांझी विश्वविद्यालय, भागलपुर के प्रांगण में 100 शय्या वाले 01 बालक छात्रावास तथा नाथनगर भागलपुर में 100 शय्या वाले 01 बालिका छात्रावास के निर्माण कार्य।

(vii) केन्द्र प्रायोजित अल्पसंख्यक बहुक्षेत्रक विकास कार्य के अन्तर्गत दरभंगा एवं रोहतास में 9 अदद 50 शय्या वाले बालक छात्रावास का निर्माण कार्य।

(viii) सीतामढ़ी जिला में 15 स्वास्थ्य उपकेन्द्र का निर्माण कार्य।

(ix) दरभंगा जिलामें 12 स्वास्थ्य उपकेन्द्र का निर्माण कार्य।

(x) सीवान जिला में 22 स्वास्थ्य उपकेन्द्र निर्माण कार्य।

(xi) पूर्णिया जिला में 39 स्वास्थ्य उपकेन्द्र का निर्माण कार्य।

(xii) अररिया जिला में 03 स्वास्थ्य उपकेन्द्र का निर्माण कार्य।

(xiii) अररिया जिला में 09 स्वास्थ्य उपकेन्द्र का निर्माण कार्य।

## 2. भौतिक प्रगति

### (A) बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड :

(i) सलेमपुर बाढ़ (पटना) स्थित गाजीदीदार बक्शी कम्पलेक्स में –

(a) विवाह भवन के निर्माण की योजना पूर्ण हो चुकी है।

(b) शॉपिंग कम्पलेक्स का कार्य पूर्ण हो चुका है।

(ii) गोलकपुर कब्रिस्तान के पूर्वी हिस्से में विवाह भवन निर्माण कार्य के लिए कुल 196 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।

(iii) अंजुमन इस्लामिया भवन के पुनर्निर्माण कार्य की योजना के लिये डी0पी0आर0 प्राप्त हो चुका है। योजना की प्रशासनिक स्वीकृति ₹3518 लाख है। प्राक्कलन 5800 लाख का प्राप्त हुआ है। प्राक्कलन की जाँच की जा रही है।

(iv) बाबा मखदूमसाह योजना के लिए पुनरीक्षित प्राक्कलन प्रशासनिक स्वीकृति के लिये तैयार किया जा रहा है।

(v) राज्य के सभी जिलों में विवाह भवन निर्माण कार्य की योजना के लिये वास्तुविदीय नक्शा तैयार किया जा रहा है।

### (B) बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड :

(i) कमरुनिशा वक्फ स्टेट, 12/पटना, नवाब बहादुर रोड, पटना सीटी में व्यवसायिक भवन निर्माण कार्य के लिये ₹1.26 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। योजना का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।

(ii) नूरजहाँ बेगम वक्फ स्टेट, 29/पटना, चमरडोरिया, पटना सिटी की भूमि पर दो तल्ला व्यवसायिक भवन निर्माण की योजना प्राप्त हुई है। स्थल का निरीक्षण कर लिया गया है नक्शा तैयार किया जा रहा है।

### (C) एम0एस0डी0पी0 योजना :

(i) 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत किशनगंज जिला में 07 अदद (ठाकुरगंज, कोचाधामन, दिगघल बैंक, बहादुरगंज, डुमरिया, पोठिया तथा टेढ़ागाछी) में 50 शैय्या वाले छात्रावास निर्माण कार्य की योजना पूर्ण कर हस्तान्तरित किया जा चुका है।

(ii) 12वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत 03 अदद 50 शैय्या वाले बालक छात्रावास (सीवान, बड़हिया तथा हसनपुर) एवं समस्तीपुर में कुल 04 अदद 50 शैय्या वाले बालिका छात्रावास के निर्माण में से इस्लामिया हाई स्कूल, सिवान एवं जी0एम0 हाई स्कूल बड़हिया का कार्य पूर्ण कर हस्तान्तरित किया जा चुका है। 02 स्थलों पर कार्य प्रगति में है।

(iii) 11वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत सीतामढ़ी में 50 शैय्या वाले 03 बालक एवं 02 बालिका कुल 05 छात्रावास (पुपरी, बाजपट्टी, बेलसंड, परसौनी एवं मोरसंड) तथा 100 शैय्या वाले 05 बालक एवं 01 बालिका कुल 06 छात्रावास (पुपरी, चौरौत, सरयुग हाई स्कूल सुरसंड, शाही हाई स्कूल सुरसंड, परिहार एवं अख्ता सुप्पी) की योजना में से 100 बेड की 03 योजना तथा 50 बेड की 04 योजना का कार्य प्रगति पर है। 100 बेड छात्रावास अन्तर्गत 03 छात्रावास (सुप्पी, पुपरी तथा परिहार) एवं 50 बेड छात्रावास अन्तर्गत मोरसंड, कुल 04 अदद योजना या तो स्थल अनुपलब्ध है या समस्याग्रस्त है।

(iv) 11वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत दरभंगा जिला में 50 शैय्या वाले 04 बालक छात्रावास एवं 40 चम्पारण जिलान्तर्गत सेमरा बगहा में 100 शैय्या वाले 01 बालक छात्रावास के लिये स्थल या तो अनुपलब्ध है अथवा समस्याग्रस्त है।

(v) आजाद उच्च विद्यालय, विष्णुपुर (बाँका) में 50 शैय्या वाले 01 बालिका छात्रावास एवं सूरी उच्च विद्यालय (मधुबनी) में 50 शैय्या वाले 01 बालक छात्रावास निर्माण कार्य में से विष्णुपुर, बाँका में कार्य प्रगति पर है। सूरी उच्च विद्यालय, मधुबनी के लिये स्थल विवादित है, मामला न्यायालय में है।

(vi) तिलकामाझी विश्वविद्यालय, भागलपुर में 100 शैय्या वाले 01 बालक छात्रावास तथा नाथनगर भागलपुर में 100 शैय्या वाले 01 बालिका छात्रावास के निर्माण के लिये कार्य आवंटित किया जा चुका है। तिलकामाझी में स्थल पर वृक्ष हैं जिसे हटाने के लिये वन विभाग से अनुरोध किया गया है।

(vii) MSDP के तहत अल्पसंख्यक बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दरभंगा एवं रोहतास के लिये 50 शैय्या वाले 09 अर्द्ध बालिका छात्रावास निर्माण की योजना के लिये प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।

(viii) 12वीं पंचवर्षिय योजनान्तर्गत MSDP के अन्तर्गत स्वास्थ्य उपकेन्द्र निर्माण की योजनाओं के लिए कुल ₹25.50 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। स्थल की सूची विभाग से प्राप्त होने के उपरान्त अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

#### (D) अन्य कार्य :

(i) मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय, पटना में 100 शैय्या वाले 1+1=2 बालक एवं बालिका छात्रावास निर्माण के लिए निविदा निष्पादन की प्रक्रिया रोक दी गयी है। प्रशासी विभाग के पत्रांक-2860 दिनांक-16.11.2016 द्वारा शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम को नक्शा तैयार करने का निदेश दिया गया है।

(ii) 200 शैय्या वाले छात्रावास निर्माण कार्य की योजना के लिये ₹627.00 लाख का प्राक्कलन प्रशासनिक स्वीकृति के लिये भेजा गया है।

#### 2.2 वित्तीय प्रगति :

प्राप्त योजनाओं की अब तक प्राप्त कुल ₹156.3347 करोड़ की समेकित प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध कुल ₹2782.39 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है। अब तक योजनाओं पर कुल ₹19.4523 करोड़ का व्यय हुआ है।

#### 2.3 निगम द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रेषण:

निगम के पत्रांक-2284 दिनांक-14.09.2016 द्वारा सलेमपुर बाढ़ में निर्माणाधीन मैरेजहॉल एवं शॉपिंग कम्प्लेक्स दिनांक-31.12.2015 तक के लिए ₹46.84 लाख तथा पत्रांक-3176 दिनांक-16.12.2016 द्वारा एम0एस0डी0पी0 अन्तर्गत किशनगंज जिला के 07 छात्रावास के लिए ₹6.565 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा जा चुका है।

#### 2.4 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन:

निगम द्वारा कार्यान्वित योजनाओं की समीक्षा हेतु प्रत्येक माह के तीसरे शुक्रवार को 11.00 बजे पूर्वाह्न निगम मुख्यालय के सभागार में एक बैठक आयोजित होगी। बैठक में भाग लेने हेतु एक नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने की कृपा की जाये ताकि कार्य प्रगति एवं समस्याओं का बेहतर अनुश्रवण हो एवं त्वरित कार्रवाई की जा सके।

#### 2.5 ध्यानाकर्षण हेतु प्रमुख मुद्दे:

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 द्वारा सभी कार्यों के प्रभावी अनुश्रवण के लिए ऑन लाईन प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम लागू किया गया है। योजनाओं की अद्यतन जानकारी निगम के वेबसाईट [www.bsbccl.bih.nic.in](http://www.bsbccl.bih.nic.in) पर मौजूद ऑन लाईन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम लिंक द्वारा ली जा सकती है। इसके लिए यूजर आई डी एवं पासवर्ड निगम के पत्रांक-1235, दिनांक-26.05.2016 के द्वारा अवर सचिव, अल्प संख्यक कल्याण विभाग को पूर्व में उपलब्ध कराया जा चुका है।

#### 3. अनुरोध :

अनुरोध है कि विभागीय स्तर से भी कार्यों की समीक्षा/अनुश्रवण कराने की कृपा की जाये एवं इस पर अगर निगम द्वारा कोई कार्रवाई अपेक्षित हो तो कृपया अवगत कराया जाये। तथा जिन कार्यस्थलों के लिये निर्विवादित तरीके से जमीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है, उन पर सुविचारित निर्णय लेकर उनकी प्रशासनिक स्वीकृति रद्द की जाये। पूर्ण योजनाओं को शीघ्र हस्तान्तरण प्राप्त करने के लिए संबंधित को निदेशित किया जाये।

अनु0:-यथोक्त।


विश्वासभाजन

31.3.17

(अमृत लाल मीणा)

ज्ञापांक:- 922 दिनांक- 01/04/2017.

प्रतिलिपि : मुख्य महाप्रबंधक, सभी महाप्रबंधक, सभी क्षेत्रीय उप महाप्रबंधक, परियोजना प्रबंधक, आई0टी0 मैनेजर, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
महाप्रबंधक (परामर्शी सेवा)

विभाग का नाम : अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना।

क्रम संख्या	किए जाने वाले कार्य का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	उपलब्ध कराई गई राशि	व्यय की गई राशि	कार्य की अद्यतन प्रगति	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
	बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड						
1	सलेमपुर बाढ़ (पटना) स्थित गाजी दीदार बक्शी कॉम्प्लेक्स में मैरिज हॉल का निर्माण कार्य।	₹82.23 लाख पत्रांक-1208 दिनांक-26.06.2014 पत्रांक-1162 दिनांक-04.07.2014	₹54.615 लाख (वर्ष 2014-15 में)  ₹54.615 लाख (वर्ष 2016-17 में)  अर्थात् कुल ₹109.23 लाख	₹94.11 लाख	कार्य पूर्ण। प्रशासी विभाग से हस्तांतरण लिये जाने का आग्रह नोडल पदाधिकारी की दिनांक-20.01.2017 की बैठक के दौरान किया गया।	-	* निगम के पत्रांक-2284, दिनांक-14.09.2016 द्वारा 31.03.2016 तक व्यय की गई राशि ₹46.85 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग को भेजा गया है। * पत्रांक-1235, दिनांक-20.05.2016 के द्वारा अवर सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को पी0एम0आई0एस0 एवं मोबाईल ऐप का युजर आई डी एवं पार्सवर्ड उपलब्ध कराया गया। * निगम के पत्रांक-524, दिनांक: 28.02.2017 द्वारा जनवरी 2017 तक की समीक्षात्मक रिपोर्ट प्रेषित।
2	सलेमपुर बाढ़ (पटना) में स्थित गाजी दीदार बक्शी कॉम्प्लेक्स में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य।	₹27.00 लाख पत्रांक-1208 दिनांक-26.06.2014 पत्रांक-1162 दिनांक-04.07.2014			कार्य पूर्ण। प्रशासी विभाग से हस्तांतरण लिये जाने का आग्रह नोडल पदाधिकारी की दिनांक-20.01.2017 की बैठक के दौरान किया गया।	-	* निगम के पत्रांक-2002, दिनांक-18.08.2016 द्वारा 31.03.2016 तक व्यय की गई राशि ₹6.40499 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग को भेजा गया है।
3	गोलकपुर कब्रिस्तान के पूर्वी हिस्से के पार्ट पर विवाह भवन का निर्माण।	₹1.96 करोड़ पत्रांक-747 दिनांक-29.03.2017	-	-	* पत्रांक-791, दिनांक-28.03.2017 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त।  अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।	-	* पत्रांक-785, दिनांक-09.05.2016 एवं पत्रांक-1116, दिनांक-28.06.2016 के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त। * पत्रांक-2941, दिनांक-19.11.2016 द्वारा विवाह भवन हेतु ₹123.00 लाख तथा प्रथम तल हेतु ₹73.00 लाख का तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन प्रशासनिक स्वीकृति हेतु भेजा गया था।
4	अजुमन इस्लामिया, पटना के बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	₹35.18 करोड़ पत्रांक-804 दिनांक-26.12.2016	-	-	* पत्रांक-42, दिनांक-09.01.2017 द्वारा नक्शे का अनुमोदन प्राप्त।  अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।	-	* प्रशासी विभाग के पत्रांक-92, दिनांक-14.01.16 के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त। * पत्रांक-1010, दिनांक-15.03.2016 द्वारा वास्तुविदीय नक्शे का अनुमोदन प्राप्त। * निगम के पत्रांक-889, दिनांक-22.04.2016 द्वारा ₹3518.00 लाख का प्लॉथ एरिया रेट के आधार पर तैयार तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन प्रशासनिक स्वीकृति हेतु भेजा गया है जिसकी स्वीकृति प्राप्त। पत्रांक-908, दिनांक-14.02.2017 के द्वारा वर्ष 2016-17 के लिए ₹1.00 करोड़ की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्राप्त।

**बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना।**

**विभाग का नाम : अल्पसंख्यक कल्याण विभाग**

क्रम संख्या	किए जाने वाले कार्य का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	उपलब्ध कराई गई राशि	व्यय की गई राशि	कार्य की अद्यतन प्रगति	कार्य पूर्ण होने वों संभावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
5	शाबा मखदुम शाह अंजान पीर मजार शरीफ, मजार गली, शेखपुरा, राजा बाजार, पटना में Basement सहित G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	-	-	-	* पत्रांक-671, दिनांक-20.03.2017 के द्वारा राशि उपलब्ध होने के विषय में बताया गया है तथा पूर्व में समर्पित प्राक्कलन में संशोधन कर (अगर आवश्यक हो) प्रशासनिक स्वीकृति हेतु वापस भेजने का अनुरोध किया गया है।	-	* पत्रांक-416, दिनांक-16.02.2016 के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त। * पत्रांक-385, दिनांक-03.03.2016 के माध्यम से वास्तुविदीय नक्शे का अनुमोदन प्राप्त। * निगम के पत्रांक-578, दिनांक-16.03.2016 के द्वारा प्लीथ एरिया के आधार पर ₹1018.00 का तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन तथा वास्तुविदीय नक्शा स्वीकृति हेतु भेजा गया था। * दिनांक-11.11.2016 को आयोजित बैठक में प्रधान सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में पूर्व में स्थगित किया गया था।
6	राज्य के सभी जिलों में विवाह भवन का निर्माण कार्य।	-	-	-	वास्तुविदीय नक्शा तैयार किया जा रहा है।	-	* पत्रांक-530, दिनांक-22.02.2017 के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त।
<b>बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड</b>							
7	कमरुनिशा वक्फ स्टेट, 12/पटना, नवाब बहादुर रोड, पटना सिटी की भूमि पर एक व्यवसायिक भवन का निर्माण।	₹1.26 करोड़ पत्रांक-403, दिनांक-07.06.2016	₹0.8250 करोड़ (2016-17 में)	-	पत्रांक-863, दिनांक-24.08.2016 द्वारा पुनरीक्षित नक्शे की स्वीकृति प्राप्त। स्ट्रक्चरल डिजाईन तैयार किया जा रहा है।	-	* पत्रांक-349, दिनांक-18.03.2016 के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त। * पत्रांक-371, दिनांक-31.03.2016 के माध्यम से वास्तुविदीय नक्शे का अनुमोदन प्राप्त।
8	नुरजहाँ बेगम वक्फ स्टेट, 29/पटना, चमरखोरिया, पटना सिटी की भूमि पर दो तल्ला व्यवसायिक भवन का निर्माण।	-	-	-	स्थल निरीक्षण कर लिया गया है। नक्शा तैयार किया जा रहा है।	-	* पत्रांक-1184, दिनांक-30.12.2016 के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त। प्रशासी विभाग द्वारा नक्शे एवं प्राक्कलन की माँग की गई है।
<b>एम0एस0डी0पी0</b>							
9	12 वी पंचवर्षीय योजनातर्गत एम0एस0डी0पी0 के तहत किशनगंज जिला में 7 अदद 50 शैय्या वाले बालक छात्रावास का निर्माण। (ठाकुरगंज, कोचघामन, दिग्धलबैक, बहादुरगंज, हुमरिया, पोठिया एवं टेढ़ागाछी)	₹16.8126 करोड़ पत्रांक-511, दिनांक-19.01.2015 (₹240.18 लाख प्रति अदद)	₹05.25 करोड़ (वर्ष 2015-16 में) ₹02.625 करोड़ (वर्ष 2015-16 में) अर्थात् कुल ₹07.875 करोड़	₹12.47 करोड़	कार्य पूर्ण एवं हस्तांतरित : 7	-	* निगम के पत्रांक-3176, दिनांक-16.12.2016 द्वारा 31.03.2016 तक के व्यय के लिये ₹6.565 करोड़ के व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग को भेजा गया है। * निगम के पत्रांक-307, दिनांक-12.02.2016 द्वारा अवशेष आवंटन की माँग की गई। * प्रशासी विभाग के पत्रांक-843, दिनांक-18.01.2017 द्वारा ₹262.50 लाख आवंटन का पत्र प्राप्त।

**बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना।**

**विभाग का नाम : अल्पसंख्यक कल्याण विभाग**

क्रम संख्या	किए जाने वाले कार्य का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	उपलब्ध कराई गई राशि	व्यय की गई राशि	कार्य की अद्यतन प्रगति	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
10	12 वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत एम0एस0डी0पी0 के तहत 3 अदद 50 शैय्या वाले बालक एवं 1 अदद 50 शैय्या वाले बालिका छात्रावास का निर्माण। इस्लामिया हाई स्कूल (सीवान), जी0एम0 हाई स्कूल (बड़हरिया), सहली पब्लिक हाई स्कूल (हसनपुरा) एवं ताजपुर हाई स्कूल के पास (समस्तीपुर) (कुल 4 अदद)	₹07.88 करोड़ पत्रांक-301 एवं 307, दिनांक-12.08.2015 (₹197.00 लाख प्रति अदद)	₹01.4775 करोड़ (वर्ष 2015-16 में) ₹02.4625 करोड़ (वर्ष 2015-16 में) अर्थात् कुल 03.94 करोड़	₹03.42 करोड़	कार्य पूर्ण एवं हस्तांतरण की प्रक्रिया में : 2 इस्लामिया हाई स्कूल (सीवान) एवं जी0एम0 हाई स्कूल (बड़हरिया) विभिन्न चरणों में कार्य प्रगति पर : 2	मार्च 2017- 1 सितंबर 2017- 1	-
11	11 वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत एम0एस0डी0पी0 के तहत, सीतामढ़ी जिलान्तर्गत 50 शैय्या वाले 03 बालक एवं 02 बालिका छात्रावास तथा 100 शैय्या वाले 05 बालक एवं 01 बालिका छात्रावास का निर्माण। (कुल 11 अदद) (पूर्व में भवन निर्माण विभाग द्वारा कार्यान्वित)	₹28.4214 करोड़ पत्रांक-627 एवं 628, दिनांक-03.10.2016 (100 बेड के लिये प्रति अदद ₹273.54 लाख तथा 50 बेड के लिये प्रति अदद ₹240.18 लाख की दर से।)	-	₹02.45 करोड़	(100 बेड : 6) कार्य प्रगति पर : 3 स्थल अनुपलब्ध/स्थल समस्याग्रस्त : 3 (अख्ता हाई स्कूल, अख्ता सुप्री ; एम0एल0 हाई स्कूल, पुपरी ; गांधी हाई स्कूल, परिहार) (50 बेड : 5) कार्य प्रगति पर : 4 स्थल अनुपलब्ध/स्थल समस्याग्रस्त : 1 (रामदोन हाई स्कूल, मोरसंड)	मार्च 2017 - 2 अगस्त 2017- 4 नवंबर 2017- 1	* आवंटन की आवश्यकता। आवंटन के अभाव में कार्य बाधित होने की संभावना। * 4 कार्य स्थल समस्याग्रस्त। * जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा सीतामढ़ी के सभी 11 जगहों के लिये स्थल उपलब्ध कराने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीतामढ़ी को पत्र दिया गया है।
12	11 वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत एम0एस0डी0पी0 के तहत, दरभंगा जिलान्तर्गत 50 शैय्या वाले 04 बालक छात्रावास का निर्माण एवं प0चंपारण जिलान्तर्गत आई0टी0आई0 सेमरा बगहा में 100 शैय्या वाले 01 बालक छात्रावास का निर्माण। (कुल 05 अदद) (पूर्व में भवन निर्माण विभाग द्वारा कार्यान्वित)	₹07.25 करोड़ (दरभंगा 04X100.00 एवं प0चंपारण 01X325.00)	-	-	दरभंगा (50 बेड : 4) स्थल अनुपलब्ध/स्थल समस्याग्रस्त : 4 प0चंपारण (100 बेड : 1) स्थल अनुपलब्ध/स्थल समस्याग्रस्त : 1	-	5 कार्य स्थल समस्याग्रस्त।
13	एम0एस0डी0पी0 के तहत आजाद उच्च विद्यालय, विष्णुपुर (बौंका) में 50 शैय्या वाले एक बालिका छात्रावास एवं सुरी उच्च विद्यालय (मधुबनी) में 50 शैय्या वाले एक बालक छात्रावास का निर्माण। (कुल 2 अदद)	₹3.94 करोड़ पत्रांक-69, 70, दिनांक-29.01.2016 (₹197.00 लाख प्रति अदद)	₹01.1820 करोड़ (वर्ष 2015-16 में) ₹0.7880 करोड़ (वर्ष 2015-16 में) अर्थात् कुल 01.97 करोड़	₹0.1712 करोड़	विष्णुपुर (बौंका) : भू-तल छत का सटरिंग कार्य प्रगति पर। सुरी उच्च विद्यालय (मधुबनी) के लिये कार्य आवंटित। स्थल विवादित तथा मामला न्यायालय में है।	अक्टूबर 2017 - 1	सुरी उच्च विद्यालय (मधुबनी) के लिये विद्यालय प्रांगण के उत्तर पूर्वी छोर पर खाली जमीन है जो विवादित नहीं है। उक्त स्थल पर निर्माण की स्वीकृति मिलने पर कार्य संभव। इस संबंध में प्राचार्य महोदय से पत्रांक-299, दिनांक-28.10.2016 के माध्यम से आग्रह किया गया है।

विभाग का नाम : अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

क्रम संख्या	किए जाने वाले कार्य का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	उपलब्ध कराई गई राशि	व्यय की गई राशि	कार्य की अद्यतन प्रगति	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
14	एम0एस0डी0पी0 के तहत तिलकामाँझी विश्वविद्यालय, भागलपुर के प्रांगण में 100 शैक्ष्य वाले एक बालक छात्रावास एवं नाथनगर, भागलपुर में 100 शैक्ष्य वाले एक बालिका छात्रावास का निर्माण। (कुल 2 अदद)	₹5.46 करोड़ पत्रांक-84, दिनांक-02.02.2016 (₹273.00 लाख प्रति अदद)	₹01.6380 करोड़ (वर्ष 2015-16 में) ₹01.0920 करोड़ (वर्ष 2015-16 में) अर्थात् कुल 02.73 करोड़	-	नाथ नगर : एकरारनामा की प्रक्रिया में। तिलकामाँझी : कार्य स्थल पर काफी पेड़ विद्यमान हैं। काटने हेतु वन विभाग को पत्र दिया गया है।	-	-
15	एम0एस0डी0पी0 के तहत वर्ष 2016-17 के अंतर्गत केन्द्र प्रयोजित अल्पसंख्यकों के बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दरभंगा एवं रोहतास जिला के लिए केन्द्र द्वारा स्वीकृत 09 इकाई 50 शैक्ष्य वाले बालक छात्रावास का निर्माण। (कुल 9 अदद)	₹9.00 करोड़ पत्रांक-855, 856 दिनांक-25.01.2017 (₹100.00 लाख प्रति अदद आर0एम0एस0ए0 के अनुरूप)	₹2.70 करोड़ (केन्द्रांश) ₹1.80 करोड़ (राज्यांश) (वर्ष 2016-17 में) अर्थात् कुल ₹04.50 करोड़	-	-	-	पूर्व में ₹197.00 लाख प्रति अदद की दर से स्वीकृति प्राप्त हुई थी। प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप ही प्राक्कलन तैयार किया जाना है।
16	12वीं पंचवर्षीय योजनांतर्गत एम0एस0डी0पी0 के तहत सीतामढ़ी जिला में 15 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का निर्माण कार्य।	₹3.8250 करोड़ पत्रांक-938 दिनांक-22.02.2017 एवं पत्रांक-1029, दिनांक-20.03.2017 (₹25.50 लाख प्रति अदद)	-	-	स्थल सूची प्रशासी विभाग से प्राप्त होने के बाद अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।	-	* पत्रांक-56, दिनांक-12.01.2017 के माध्यम से निर्माण हेतु प्रस्ताव प्राप्त। * निगम के पत्रांक-153, दिनांक-19.01.2017 द्वारा ₹25.50 लाख का तकनीकी अनुमोदित मॉडल प्राक्कलन प्रशासनिक स्वीकृति हेतु भेजा गया था।
17	12वीं पंचवर्षीय योजनांतर्गत एम0एस0डी0पी0 के तहत दरभंगा जिला में 12 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का निर्माण कार्य।	₹3.06 करोड़ पत्रांक-936, दिनांक-22.02.2017 एवं पत्रांक-1028, दिनांक-20.03.2017 (₹25.50 लाख प्रति अदद)	-	-	स्थल सूची प्रशासी विभाग से प्राप्त होने के बाद अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।	-	-
18	12वीं पंचवर्षीय योजनांतर्गत एम0एस0डी0पी0 के तहत सीवान जिला में 22 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का निर्माण कार्य।	₹5.61 करोड़ पत्रांक-937 दिनांक-22.02.2017 (₹25.50 लाख प्रति अदद)	-	-	स्थल सूची प्रशासी विभाग से प्राप्त होने के बाद अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।	-	-
19	12वीं पंचवर्षीय योजनांतर्गत एम0एस0डी0पी0 के तहत पूर्णिया जिला में 39 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का निर्माण कार्य।	₹9.9450 करोड़ पत्रांक-939 दिनांक-22.02.2017 (₹25.50 लाख प्रति अदद)	-	-	स्थल सूची प्रशासी विभाग से प्राप्त होने के बाद अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।	-	-



विभाग का नाम : अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

क्रम संख्या	किए जाने वाले कार्य का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	उपलब्ध कराई गई राशि	व्यय की गई राशि	कार्य की अद्यतन प्रगति	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
20	2016-17 के अंतर्गत एम0एस0डी0पी0 के तहत अररिया जिला में 3 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का निर्माण कार्य।	₹0.7650 करोड़ पत्रांक-921, 923 दिनांक-17.02.2017 (₹25.50 लाख प्रति अदद)	₹21.474 लाख (केन्द्रांश) ₹14.316 लाख (राज्यांश) (वर्ष 2016-17 में) अर्थात् कुल ₹35.79 लाख	-	स्थल सूची प्रशासी विभाग से प्राप्त होने के बाद अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।	-	* पत्रांक-933 एवं पत्रांक-935 दिनांक-22.02.2017 द्वारा क्रमशः ₹21.474 लाख केन्द्रांश एवं ₹14.316 लाख के राज्यांश के आवंटन की स्वीकृति प्राप्त।
21	2016-17 के अंतर्गत एम0एस0डी0पी0 के तहत अररिया जिला में 9 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का निर्माण कार्य।	₹2.2950 करोड़ पत्रांक-920, 922 दिनांक-17.02.2017 (₹25.50 लाख प्रति अदद)	₹64.426 लाख (केन्द्रांश) ₹42.944 लाख (राज्यांश) (वर्ष 2016-17 में) अर्थात् कुल ₹107.37 लाख	-	स्थल सूची प्रशासी विभाग से प्राप्त होने के बाद अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।	-	* पत्रांक-934 एवं पत्रांक-932 दिनांक-22.02.2017 द्वारा क्रमशः ₹64.426 लाख केन्द्रांश एवं ₹42.944 लाख के राज्यांश के आवंटन की स्वीकृति प्राप्त।
अन्य निर्माण कार्य							
22	मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना के प्रांगण में 100 शैय्या वाले अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रावास का निर्माण कार्य। (पूर्व में भवन निर्माण विभाग द्वारा कार्यान्वित)	₹06.0252 करोड़ पत्रांक-556 दिनांक-31.08.2016	₹03.46 करोड़ (2016-17 में)	-	* अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के पत्रांक-2865, दिनांक-16.11.2016 के माध्यम से बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम को दोनों छात्रावासों का डिजाइन विश्वविद्यालय भवन के अनुरूप तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराने को कहा गया है।	-	* प्रशासी विभाग के पत्रांक-1752 दिनांक-10.11.15 द्वारा निर्माण कार्य हेतु सहमति प्राप्त।
23	मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना के प्रांगण में 100 शैय्या वाले अल्पसंख्यक छात्राओं के लिए छात्रावास का निर्माण कार्य। (पूर्व में भवन निर्माण विभाग द्वारा कार्यान्वित)	₹06.55321 करोड़ पत्रांक-558 दिनांक-31.08.2016	-	-	* दिनांक-11.11.2016 को आयोजित बैठक के दौरान प्रधान सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के निदेश के आलोक में निविदा की प्रक्रिया को रोका गया है।	-	
24	200 शैय्या वाले अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के छात्रावास का निर्माण कार्य।	-	-	-	* निगम के पत्रांक-229, दिनांक-25.01.2017 द्वारा ₹627.00 लाख का तकनीकी अनुमोदित स्थूल प्राक्कलन प्रशासनिक स्वीकृति हेतु भेजा गया है। * निगम के पत्रांक-506, दिनांक-25.02.2017 के द्वारा संशोधित वास्तुविदीय नक्शा अनुमोदन हेतु भेजा गया है। * प्रशासी विभाग के पत्रांक-600, दिनांक-02.03.2017 द्वारा वास्तुविदीय नक्शे का अनुमोदन प्राप्त। तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन की माँग की गई है।	-	* प्रशासी विभाग के पत्रांक-222, दिनांक-19.01.17 के माध्यम से मानक प्राक्कलन एवं नक्शे की माँग की गई है।