



Build Green, Live Green!  
CIN:U45200BR2008SGC013513

# बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company

बिहार सरकार का एक उपक्रम

वेबसाइट: www.bsbcl.bih.nic.in

## BIHAR STATE BUILDING CONSTRUCTION CORPORATION LTD.

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company

A Government of Bihar Undertaking

Website: www.bsbcl.bih.nic.in

पत्रांक : बी0एस0बी0सी0सी0एल0-15/2014-परामर्शी सेवा 2968 (अनु0) दिनांक : 25/9/2017

प्रेषक,

साकेत कुमार  
प्रबंध निदेशक।

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव  
समाज कल्याण विभाग  
बिहार, पटना।

**विषय:-समाज कल्याण विभाग से प्राप्त योजनाओं की माह अगस्त, 2017 तक की समीक्षात्मक टिप्पणी।**

प्रसंग:-निगम का पत्रांक-1420(अनु0) दिनांक-25.05.2017.

महाशय,

समाज कल्याण विभाग से पर्यवेक्षण गृह के अन्तर्गत समस्तीपुर, एवं औरंगाबाद में 50 बेड का रिमान्ड होम, अधीक्षक आवास, कर्मचारी आवास, गार्ड शेड एवं चाहारदिवारी निर्माण के लिये ₹5.99894 करोड़, 50 बेडेड 12 पर्यवेक्षण गृह (जहानाबाद, सहरसा, सीवान, बेतिया, सासाराम, नवादा, मधेपुरा, मधुबनी, खगड़िया, लखीसराय, बक्सर एवं सीतामढ़ी) तथा 01 अदद बालगृह गया में निर्माण के लिये ₹77.98627 करोड़, 06 अदद (गायघाट (पटना), बालिकागृह (निशांत) गायघाट (पटना), मुजफ्फरपुर, सारण, पूर्णिया एवं मुंगेर) में से बालगृह गायघाट के लिये ₹26.505, बालिका गृह (निशांत) के लिये ₹34.195 लाख तथा बालगृह मुजफ्फरपुर के लिए ₹58.31 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

स्टेट सोसाइटी फॉर अल्ट्रा पूअर एण्ड सोसल बेलफेयर के अन्तर्गत 101 नये बुनियाद केन्द्र की योजना के लिये ₹220.68 करोड़, अप्रयुक्त भवनों के जीर्णोद्धार कार्य की योजनान्तर्गत 20 अदद योजनाओं के लिये ₹3.28 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

प्राप्त योजनाओं की माह अप्रैल, 2017 तक की समीक्षात्मक टिप्पणी प्रासंगिक पत्र के माध्यम से प्रेषित है। माह अगस्त, 2017 तक की समीक्षात्मक टिप्पणी निम्नवत् है।

### 2. भौतिक प्रगति

#### (A) पर्यवेक्षण गृह

- (i) पर्यवेक्षण गृह औरंगाबाद में 50 बेडेड रिमान्ड होम आदि के निर्माण कार्य में **Finishing** का कार्य चल रहा है। समस्तीपुर में प्रस्तावित रिमान्ड होम के निर्माण के लिये निगम के पत्रांक-1355 दिनांक-03.06.2016 द्वारा ₹496.00 लाख का तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन प्रशासनिक स्वीकृति हेतु भेजा गया है। शीघ्र प्रशासनिक स्वीकृति अपेक्षित है।
- (ii) 50 बेडेड 12 पर्यवेक्षणगृह (जहानाबाद, सहरसा, सीवान, बेतिया, सासाराम, नवादा, मधेपुरा, मधुबनी, खगड़िया, लखीसराय, बक्सर एवं सीतामढ़ी) तथा 01 अदद बालगृह गया के भवन निर्माण कार्य की योजना में से 03 अदद (मधेपुरा, जहानाबाद एवं नवादा) का कार्य पूर्ण हो चुका है। 05 योजनाएँ सहरसा, सिवान, सासाराम, बक्सर एवं गया में कार्य प्रगति पर है। 02 अदद योजना मधुबनी एवं लखीसराय में एन0ओ0सी0/समस्या के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है। खगड़िया एवं सीतामढ़ी के लिये उपलब्ध स्थल के अनुरूप **Layout Plan** के अनुमोदन हेतु भेजा गया है। स्वीकृति अप्राप्त है। बेतिया के लिए पुनर्निविदा आमंत्रित की गयी है।
- (iii) पर्यवेक्षण गृह, बालगृह, अवर रक्षा गृह एवं विशेष रक्षा गृह, के भवनों के उन्नयन कार्य की 06 अदद योजनाओं में से 03 अदद योजना (मुजफ्फरपुर एवं बालिका गृह (निशांत) गायघाट तथा गायघाट, पटना) का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष 03 अदद योजना सारण, मुंगेर एवं पूर्णिया के लिये क्रमशः ₹30.198 लाख, ₹103.15 लाख, ₹48.78 लाख का प्राक्कलन निगम के पत्रांक-1482 दिनांक-03.06.2014 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रेषित की जा चुकी है। शीघ्र प्रशासनिक स्वीकृत अपेक्षित है।

*Krupa*

