



Build Green, Live Green!  
CIN:U45200BR2008SGC013513

# बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company

बिहार सरकार का एक उपक्रम

वेबसाइट: www.bsbcl.bih.nic.in

## BIHAR STATE BUILDING CONSTRUCTION CORPORATION LTD.

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company

A Government of Bihar Undertaking

Website: www.bsbcl.bih.nic.in

पत्रांक: बी0एस0बी0सी0सी0एल0-86/2016-परामर्शी सेवा २१४५ (अनु०) दिनांक: १५/१/2017

प्रेषक,

**साकेत कुमार**

प्रबंध निदेशक।

सेवा में,

**प्रधान सचिव/सचिव**

वाणिज्य कर विभाग

बिहार, पटना।

**विषय: माह अगस्त, 2017 तक वाणिज्य कर विभाग से प्राप्त कार्यों की समीक्षात्मक टिप्पणी।**

प्रसंग:-निगम का पत्रांक-2454(अनु०) दिनांक-01.08.2017.

महाशय,

वाणिज्य कर विभाग से नये सचिवालय अवस्थित वाणिज्य-कर विभाग के विभिन्न प्रकोष्ठों के आंतरिक साज-सज्जा/सौन्दर्यीकरण का कार्य एवं पूर्वी गार्डनर रोड स्थित वाणिज्य-कर विभाग के आवासीय परिसर के जमीन पर वाणिज्य-कर कार्यालय भवन एवं वाणिज्य-कर विभाग के पदाधिकारियों हेतु आवास के निर्माण कार्य की योजना बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० को प्राप्त हुई थी।

माह जून, 2017 तक की समीक्षात्मक टिप्पणी प्रासंगिक पत्र के माध्यम से प्रेषित है। माह अगस्त, 2017 तक की समीक्षात्मक टिप्पणी निम्नवत् है।

### 2.0 भौतिक प्रगति

वाणिज्य कर विभाग से प्राप्त कार्यों की स्थिति निम्नवत् है।

(i) पूर्वी गार्डनर रोड पर अवस्थित आवासीय परिसर में पदाधिकारियों के लिये आवास निर्माण की योजना के लिये वास्तुविदीय नक्शे पर अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। स्थल पर पुराने भवन को तोड़ने तथा Land use के सम्बन्ध में निर्णय नहीं होने के कारण योजना पर अग्रेतर कार्रवाई नहीं हो सकी है।

(ii) नये सचिवालय अवस्थित वाणिज्य कर विभाग के प्रकोष्ठों के आन्तरिक सज्जा एवं सौन्दर्यीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इसे कार्यालय उपयोग में लाया जा रहा है।

(iii) अंटाघाट स्थित वाणिज्य कर कार्यालय के ग्राउण्ड फ्लोर के भवन के जीर्णोद्धार काग्न की योजना के लिये वास्तुविदीय नक्शा का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। सम्बेदक को कार्य आवंटित किया जा चुका है।

(iv) सचिवालय एनेक्सी के नवनिर्मित भवन (ब्लॉक नं०-3) में वाणिज्य कर विभाग को आवंटित क्षेत्र/कार्यालय भवन के आंतरिक साज-सज्जा एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य प्राप्त हुआ है। वास्तुविदीय नक्शा पर अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। पत्रांक-1761 दिनांक-13.06.2017 द्वारा ₹1.4129 करोड़ का तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन प्रशासनिक स्वीकृति हेतु भेजा गया था जिसका अनुमोदन प्राप्त हो गया है। अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।

### 2.3 वित्तीय प्रगति

नये सचिवालय अवस्थित वाणिज्य-कर विभाग के विभिन्न प्रकोष्ठों के आंतरिक साज-सज्जा/सौन्दर्यीकरण कार्य के लिये प्रशासनिक स्वीकृति की राशि ₹2.2822 करोड़ है।, जिसके विरुद्ध अब तक ₹2.2822 करोड़ का आवंटन उपलब्ध कराया गया है। योजना पर अब तक ₹91.56लाख का व्यय किया गया है।

### 2.4 विभाग से निधि की उपलब्धता

नये सचिवालय अवस्थित वाणिज्य-कर विभाग के विभिन्न प्रकोष्ठों के आंतरिक साज-सज्जा/सौन्दर्यीकरण कार्य के लिये प्रशासनिक स्वीकृति की राशि ₹2.2822 करोड़ है, जिसके विरुद्ध अब तक ₹2.2822 करोड़ का आवंटन उपलब्ध कराया गया है। आवंटन की कोई आवश्यकता नहीं है।

*Krupa*

