

दिनांक 10.08.2016 को पूर्वाह्न 11.00 बजे मुख्य महाप्रबंधक की अध्यक्षता में कौशल विकास केन्द्र के निर्माण कार्य योजना की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक की कार्यवाही :-

बैठक की उपस्थिति :-

1. श्री अभय कुमार, मुख्य महाप्रबंधक
2. श्री सुरेश्वर शर्मा, महाप्रबंधक (मुख्यालय/उत्तर)
3. श्री किशोर कुमार, महाप्रबंधक (परा0 सेवा/प्रशासन/परियोजना)
4. श्री रामाश्रय साहनी, महाप्रबंधक (दक्षिण)
5. मो0 शमशाद, महाप्रबंधक (गुण नियंत्रण)
6. श्री प्रदीप कुमार, वरीय वास्तुविद्
7. श्री संजीत कुमार सिन्हा, उप महाप्रबंधक (विद्युत)
8. श्री अमर कुमार गौरव, परियोजना प्रबंधक
9. श्री अरविन्द कुमार सिंह, उप महाप्रबंधक, पी0आई0यू0 (पटना)
10. श्री आशुतोष, उप महाप्रबंधक, पी0आई0यू0 (गया)
11. श्री विनोद कुमार चौधरी, उप महाप्रबंधक, पी0आई0यू0 (मुँगेर/भागलपुर)

इनके अतिरिक्त योजना से संबंधित संवेदकों द्वारा भी बैठक में भाग लिया गया।

बैठक की कार्यवाही :-

मुख्य महाप्रबंधक द्वारा कौशल विकास केन्द्र की कार्यान्वित योजनाओं की प्रगति एवं अन्य कार्य कलापों की समीक्षा की गई तथा निम्नलिखित निदेश दिये गये :-

1. समीक्षा के दौरान उपमहाप्रबंधक (मुँगेर) द्वारा कार्य स्थल की समस्याओं के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए प्रतिवेदन न भेजने के संबंध में उन्हें निदेशित किया गया कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो। पी0आई0यू0 मुँगेर अतर्गत धरहरा, हवेली खड़गपुर, टेटियाबंजर, तारापुर, जमुई आदि तथा पी0आई0यू0 भागलपुर में भी पूर्व के समीक्षा की तुलना में वर्तमान की कार्य प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई। जबकि इस दौरान महाप्रबंधक (दक्षिण) द्वारा उक्त दोनों पी0आई0यू0 के अंतर्गत कार्य स्थलों का भ्रमण भी किया गया था। उपमहाप्रबंधक (मुँगेर/भागलपुर) एवं महाप्रबंधक (दक्षिण) को निदेशित किया गया कि कार्य की महत्ता को देखते हुए कार्य प्रगति पर विशेष ध्यान दें तथा संबंधित कनीय अभियंता/सहायक (महाप्रबंधक)/संवेदक को इस विषय में विशेष Instruction दें ताकि कार्य को ससमय पूर्ण किया जा सके।

कार्रवाई:- उपमहाप्रबंधक (मुँगेर/भागलपुर)/महाप्रबंधक (दक्षिण)

2. कार्य स्थलों के विलंब से प्राप्ति एवं समस्याओं के विषय में प्रशासी विभाग को अब तक वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए स्पष्ट प्रतिवेदन नहीं भेजा जा सका है, जो अत्यंत आवश्यक हैं। सभी उपमहाप्रबंधकों को निदेश दिया गया कि अगले दो दिनों में सभी कार्य स्थलों के स्थल प्राप्ति की वास्तविक तिथि तथा स्थल से संबंधित समस्याओं के संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन मुख्यालय में समर्पित करें। ऐसा न करने कि

स्थिति में बाद में किसी भी कार्य स्थल से संबंधित समस्याओं का कोई भी Claim मान्य नहीं होगा। साथ ही सभी उपमहाप्रबंधकों को निदेशित किया गया कि प्रारंभ से ही Site order book पर कार्य स्थल के संबंध में एवं कार्य प्रगति की समस्त जानकारी का लिखा जाना सुनिश्चित करें।

कार्रवाई:- सभी उपमहाप्रबंधक

3. सभी उपमहाप्रबंधकों को कौशल विकास केन्द्र से संबंधित Electrical drawing बैठक के दौरान दिया गया तथा निदेशित किया गया कि उक्त के अनुसार ही कार्य साथ में कराते रहें ताकि समय की बचत हो।

कार्रवाई:- सभी उपमहाप्रबंधक

4. समीक्षा के दौरान पी0आई0यू0 (पटना) एवं पी0आई0यू0 (गया) की कार्य प्रगति संतोषजनक पाई गई। उन्हें विशेष प्रयास कर कार्य ससमय पूर्ण कराने हेतु निदेशित किया गया।

कार्रवाई:- उपमहाप्रबंधक (पटना/गया)

5. सभी उपमहाप्रबंधकों को निदेशित किया गया कि सभी कार्य स्थलों के MB Book में प्रत्येक कार्य की प्रविष्टि सुनिश्चित करें। Stage Wise Record Measurement सभी उपमहाप्रबंधकों द्वारा निश्चित तौर पर की जानी चाहिए। साईट पर जो भी Extra work होगा उसके Measurement की Entry भी उसमें अवश्य करें। विपत्र के संबंध में निदेश दिया गया कि चूंकि कार्य Turnkey Basis पर आवंटित की गयी है अतः विपत्र संबंधित संवेदकों द्वारा तैयार कर संबंधित उप महाप्रबंधको को समर्पित की जाएगी।

कार्रवाई:- सभी उपमहाप्रबंधक/संबंधित संवेदक

6. समीक्षा के दौरान संबंधित उप महाप्रबंधकों एवं संवेदकों से दिनांक-31.08.2016 तक structurally पूर्ण किये जाने वाले कार्यस्थलों की जिलावार संख्या मांगी गयी, जो निम्नवत है।

क्रमांक	पी0आई0यू0	जिला का नाम	प्रखण्डों की कुल संख्या	31.08.2016 तक structurally पूर्ण किये जाने वाले कार्यस्थलों की संभावित संख्या
1	गया	अरवल	5	5
2		जहानाबाद	7	7
3		औरंगाबाद	11	11
4		गया	24	24
5		नवादा	14	14
		कुल :	61	61
6	पटना	आरा (भोजपुर)	14	14
7		बक्सर	11	11
8		कैमुर	11	10

9		नालंदा	20	20
10		पटना	23	23
11		सासाराम	19	18
		कुल :	98	96
12	भागलपुर	भागलपुर	16	16
13		बाँका	11	7
		कुल :	27	23
14	मुँगेर	मुँगेर	09	6
15		लखीसराय	07	0
16		शेखपुरा	06	5
17		जमुई	10	10
		कुल :	32	21
कुल :			218	201

उपरोक्त सभी संख्याएँ उपमहाप्रबंधकों तथा संबंधित संवेदकों द्वारा बतायी गयी तथा उक्त के अनुसार कार्य पूर्ण न कराये जाने पर दोनों ही जिम्मेवार माने जायेंगे। उक्त आलोक में पी0आई0यू0 (पटना/मुँगेर/भागलपुर) के उपमहाप्रबंधकों, संवेदकों तथा संबंधित महाप्रबंधकों को निदेशित किया गया कि विशेष प्रयास कर शेष 17 योजनाओं को भी ससमय पूर्ण करायें।

कार्रवाई:- संबंधित महाप्रबंधक/उपमहाप्रबंधक (पटना/मुँगेर/भागलपुर)/संबंधित संवेदक

7. प्री-फैब मेटेरियल के इरेक्शन के संबंध में कुछ कार्य स्थलों पर कतिपय समस्याओं के बारे में पी0आई0यू0 द्वारा बताया गया यथा- रास्ते के संकीर्ण होने एवं बारिश के कारण कच्ची जमीन होने के कारण हाइड्रा से प्री-फैब मेटेरियल कार्य स्थल तक नहीं पहुँचाया जा पा रहा है, अतः मजदुरों की मदद ली जा रही है, जिस कारण समय ज्यादा लग रहा है। उक्त आलोक में प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु संबंधित उप महाप्रबंधकों को निदेशित किया गया।

कार्रवाई:- संबंधित उपमहाप्रबंधक

- 8- कौशल विकास केन्द्रों के गुणवत्ता पूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने हेतु पूर्व में दिये गये निदेश के आलोक में सभी उपमहाप्रबंधकों को पुनः निदेशित किया गया कि Brick Test एवं Concrete का Cube Test, Stage wise कर Test Reports जरूर रखें एवं उक्त के संबंध में रजिस्टर भी मेंटेन करें। मुख्यालय स्तर पर कभी भी इसकी माँग की जा सकती है एवं उपलब्ध न कराये जाने पर संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके अतिरिक्त जहाँ कहीं भी PEB Materials की आपूर्ति आती है, उसका Sample लेकर IIT, Patna या NIT, Patna से Yield Strength, Tensile Strength एवं Elongation Test की जाँच हेतु तुरंत Sample

भेजा जाये। यह कार्य संबंधित उपमहाप्रबंधकों द्वारा किया जायेगा तथा इसकी पूर्ण जवाबदेही उनकी ही होगी।

कार्रवाई:- सभी उपमहाप्रबंधक

9. कौशल विकास केन्द्र के निर्माण कार्य के प्रगति की समीक्षा के लिये आगामी बैठक दिनांक-20.08.2016 को पूर्वाह्न 11.30 बजे निर्धारित है। उक्त बैठक में भाग लेने हेतु सभी संबंधित उपमहाप्रबंधकों/संवेदकों/महाप्रबंधकों एवं मुख्यालय के पदाधिकारियों को निदेश दिया गया। अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

ह0/-


(मुख्य महाप्रबंधक)

बि0रा0भ0नि0नि0लि0,पटना।

ज्ञापांक:- 1951

दिनांक:- 13/08/16

प्रतिलिपि : सभी महाप्रबंधकों, संबंधित पदाधिकारी (बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0) एवं संबंधित पी0आई0यू0 के उपमहाप्रबंधकों को आवश्यक कार्यार्थ ई-मेल पर भेजने एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु आई0टी0मैनेजर को प्रेषित।



(मुख्य महाप्रबंधक)

बि0रा0भ0नि0नि0लि0,पटना।