



Build Green, Live Green!  
CIN:U45200BR2008SGC013513

# बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company

बिहार सरकार का एक उपक्रम

वेबसाइट: www.bsbcl.bih.nic.in

## BIHAR STATE BUILDING CONSTRUCTION CORPORATION LTD.

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company

A Government of Bihar Undertaking

Website: www.bsbcl.bih.nic.in

पत्रांक : बी0एस0बी0सी0सी0एल0-49/2015-परामर्शी सेवा

दिनांक : /05/2017

प्रेषक,

**अमृत लाल मीणा**  
प्रबंध निदेशक।

सेवा में,

**उपाध्यक्ष**  
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण  
पंत भवन, पटना।

**विषय:—माह अप्रैल, 2017 तक बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से प्राप्त कार्यों की समीक्षात्मक टिप्पणी।**

प्रसंग:—निगम का पत्रांक—807(अनु0) दिनांक—27.03.2017.

महाशय,

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से पंत भवन के द्वितीय तल्ले पर स्थित आपदा प्रबंधन विभाग के कॉन्फ्रेंस हॉल के सौन्दर्यीकरण का कार्य एवं पटना विज्ञान महाविद्यालय में एक केन्द्रीय संग्रहन स्टेशन भवन तथा मोतिहारी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पूर्णिया, गोपालगंज, छपरा, पटना, सहरसा एवं मुँगेर सहित 10 जिलों में एक-एक क्षेत्रीय स्टेशन भवनों के निर्माण कार्य की योजना बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 को प्राप्त हुई थी।

माह फरवरी, 2017 तक की समीक्षात्मक टिप्पणी प्रासंगिक पत्र के माध्यम से भेजी जा चुकी है। माह अप्रैल, 2017 तक की समीक्षात्मक टिप्पणी निम्नवत् है।

**2. पंत भवन के द्वितीय तल्ले पर स्थित आपदा प्रबंधन विभाग के कॉन्फ्रेंस हॉल के सौन्दर्यीकरण का कार्य :-**

### **2.2 भौतिक प्रगति**

प्रशासी विभाग के पत्रांक—518 दिनांक—13.04.2017 द्वारा योजना को स्थगित करने का निर्णय किया गया है।

3. पटना विज्ञान महाविद्यालय में एक केन्द्रीय संग्रहन स्टेशन भवन तथा मोतिहारी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पूर्णिया, गोपालगंज, छपरा, पटना, सहरसा एवं मुँगेर सहित 10 जिलों में एक-एक क्षेत्रीय स्टेशन भवनों का निर्माण कार्य :-

### **3.2 भौतिक प्रगति**

पटना विज्ञान महाविद्यालय में एक केन्द्रीय संग्रहन स्टेशन भवन तथा मोतिहारी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पूर्णिया, गोपालगंज, छपरा, पटना, सहरसा एवं मुँगेर सहित 10 जिलों में एक-एक क्षेत्रीय स्टेशन भवनों का निर्माण कार्य के लिये ₹446.065 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। कार्य के लिये प्राप्त निविदा निष्पादित किया जा रहा है।

### **4. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन**

निगम द्वारा कार्यान्वित योजनाओं की समीक्षा हेतु प्रत्येक माह के तीसरे शुक्रवार को 10.00 बजे पूर्वाह्न निगम मुख्यालय के सभागार में एक बैठक आयोजित होगी। बैठक में भाग लेने हेतु एक नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने की कृपा की जाये ताकि कार्य की प्रगति एवं समस्याओं का बेहतर अनुश्रवण हो सके एवं त्वरित कार्रवाई की जा सके।


### **5. विभाग से निधि की उपलब्धता**

योजना के कार्यान्वयन के लिये कृपया शीघ्र आवंटन उपलब्ध कराया जाये।

## 6. अनुरोध


विभागीय स्तर से भी कार्यों की समीक्षा/अनुश्रवण कराने की कृपा की जाये एवं इसपर अगर निगम द्वारा कोई कार्रवाई अपेक्षित हो तो कृपया अवगत कराया जाये।  
अनु०: यथोक्त।

विश्वासभाजन

  
13.5.17  
(अमृत लाल मीणा)  
R

ज्ञापांक:-1288 दिनांक- 15/05/2017.

प्रतिलिपि : मुख्य महाप्रबंधक, सभी महाप्रबंधक, सभी क्षेत्रीय उप महाप्रबंधक, परियोजना प्रबंधक, आईटी मैनेजर, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
महाप्रबंधक (प्रशासकीय सेवा)

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना।

दिनांक : 25.04.2017

विभाग का नाम : बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

क्रम संख्या	किए जाने वाले कार्य का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	उपलब्ध कराई गई राशि	व्यय की गई राशि	कार्य की अद्यतन प्रगति	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पंत भवन के द्वितीय तल्ले पर स्थित आपदा प्रबंधन विभाग के कॉन्फ्रेंस हॉल के सौन्दर्यीकरण का कार्य।	-	-	-	प्रशासी. विभाग के पत्रांक-518, दिनांक-13.04.2017 द्वारा योजना स्थगित करने का निर्णय लिया गया है।	-	* पत्रांक-1491, दिनांक-25.11.2015 द्वारा संशोधित वास्तुविदीय नक्शा का अनुमोदन प्राप्त। * पत्रांक-1264, दिनांक-24.05.2016 के द्वारा अवर सचिव, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को पी0एम0आई0एस0 एवं मोबाईल ऐप का युजर आई डी एवं पार्सवर्ड उपलब्ध कराया गया। * निगम के पत्रांक-807, दिनांक: 27.03.2017 द्वारा फरवरी 2017 तक की समीक्षात्मक टिप्पणी प्रेषित। * पत्रांक-3996, दिनांक-30.12.2015 द्वारा ₹51.104 लाख का तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन प्रशासनिक स्वीकृति हेतु भेजा गया है।
2	पटना विज्ञान महाविद्यालय में एक केन्द्रीय संग्रहन स्टेशन भवन तथा मोतिहारी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पूर्णिया, गोपालगंज, छपरा, पटना, सहरसा एवं मुँगेर सहित 10 जिलों में एक-एक क्षेत्रीय स्टेशन भवनों का निर्माण।	₹4.42 करोड़ पत्रांक-1420, दिनांक-26.10.2016	-	-	निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में।	-	* पत्रांक-415, दिनांक-09.03.2016 द्वारा प्रस्ताव प्राप्त। * पत्रांक-939, दिनांक-27.04.2016 द्वारा 11 अदद स्टेशनों के लिये ₹446.065 लाख का तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन प्रशासनिक स्वीकृति हेतु भेजा गया है। साथ ही नक्शे का अनुमोदन भी माँगा गया है। * निगम के पत्रांक-2315, दिनांक-16.09.2016 द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष के आर्वटन सहित प्रशासनिक स्वीकृति उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है। * डी0पी0आर0 में नये SOR के अनुरूप संशोधन की आवश्यकता है। परामर्शी से लंबित भुगतान के संबंध में प्राप्त पत्र के आलोक में पत्रांक-2996, दिनांक-26.11.2016 के द्वारा प्रशासी विभाग से संशोधित डी0पी0आर0 के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है।